ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-020240001781-20200715-43606456
1.1. Номер учетной системы 00000000012
2. Дата выписки 15.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.07.2020
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020240001781
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГРИШИНА, д. 11А, кв. (офис) 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0013521
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ22998MTB0000540852
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка AO "Jýsan Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240008964
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Айтекебийский р-он, с. Комсомольское, ул. Жургенова, д. 62
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ18070103KSN0606000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020240001781
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240008964
26.2 Наименование ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
26.3 Адрес доставки РК, Актюбинская обл., Айтекебийский район, с.Комсомольское, ул.Жургенова, 62
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 70
27.4. Дата 18.05.2020
Условия оплаты по договору безналичный расчет
Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 11
32.2 Дата 14.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего и внутрикварталь ного газопровода в с.Корпе, Айтекебийского района, Актюбинской области			Одна услуга	1	16395036.29	16395036.29			16395036.29	12%	1967404.35	18362440.64			1	
							Всего по счету:	16395036.29		0.00	16395036.29		1967404.35	18362440.64				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
x+HIeD1kLHu5SrbjH4tLuxzglJrh5Dl5ijf/mndem5ng8tD8UUhGd5SMoNY3mAOlZBww2s4Z1rkcft3XaUeS+w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
САБЫРГАЗИЕВ ТЛЕК КАИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства",РК, Актюбинская обл., Айтекебийский район, с.Комсомольское, ул.Жургенова, 62** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8, тел.: 8 7132 557691** — **020240001781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 70 от 18.05.2020

Номер документа	Дата составления
11	14.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе, Айтекебийского района, Актюбинской области			усл	1	18 362 440,64	18 362 440,64	1 967 404,35
				Итого	1	x	18 362 440,64	1 967 404,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Санкибаев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строиельства"
Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 19 сентября 2018 года № 656

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№ 70	18.05.20г.						

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**18 362 440,64**							
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-1, акт выполненных работ № 1	5 028 036,45	4 489 318,26		4 489 318,26			538 718,19	5 028 036,45
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-2, акт выполненных работ № 2	1 770 968,09	1 581 221,51		1 581 221,51			189 746,58	1 770 968,09
в т.числе за отчетный месяц месяц: Внутриплощадочные сети высокого давления, локальная смета № 2-1-3, акт выполненных работ № 3	11 563 436,10	10 324 496,52		10 324 496,52			1 238 939,58	11 563 436,10
итого:								**18 362 440,64**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строиельства"
Руководитель _____ Рахметов Т.Б.

Технадзор ТОО "Оразбай-2006"

Директор _____ Кыдыралин Т.А.

Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Директор _____ Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз Кампани"

Представитель _____ Кузенкова Ж.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

форма.2-В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строиельства"
Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 70 от 18.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за месяц июль 2020г.

Внутриплощадочные сети высокого давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

порядковый №	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Подземный газопровод ф63мм высокого давления										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	1205,84	200,33	190,27	241561	229441	–	47426	312106
						10,05	44,57	12120	53750	–	23119	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	38,42	1553,85	–	59699	–	–	42983	110897
						1553,85	–	59699	–	–	8215	
3	10	2302-0302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4145		4145		4145	–	4477
						–		–		–	332	
4	13	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,125	14541		16359		16359	–	17668
						–		–		–	1309	
5	15	2113-0809-1303	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	м	1133	50		56650		56650	–	61182
						–		–		–	4532	
6	17	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1133,22	804		911109		911109	–	983998

7	18 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	22	– 804	– 17688	– 17688	72889 –	19103
8	19 2302-0303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	– 688	– 4816	– 4816	1415 –	5201
9	20 2302-0303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 1040	– 2080	– 2080	385 –	2246
10	21 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	– 4251	– 12753	– 12753	166 –	13773
11	22 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	– 765	– 14535	– 14535	1020 –	15698
12	23 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 2175	– 4350	– 4350	1163 –	4698
13	25 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	– 2398	– 19184	– 19184	348 –	20719
					–	–	–	1535	
		Итого по разделу 1				1 571 766			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 819			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				229 441			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 750			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 063 669			
		Накладные расходы, тенге				90 409			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				116 428			
	Раздел 2 Опознавательный знак-7шт								
14	35 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=7,000;	м	14,7	1141	16773	16773	–	18115
15	36 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=7,000;	т	0,00518	– 241767	– 1252	– 1252	1342 –	1352

16	37 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 К=7,000;	т	0,007	– 624992	– 4375	– 4375	100 –	4725
					– –	– –	– –	– 350	
		Итого по разделу 2 - материалы, изделия и конструкции, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				24 192 22 400 1 792			

Раздел 3 Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НВ-У1

3.1 ГРПШ

17	41 5850-0500-0124 (пл) (об)	ГРПШ -13-2НВ-У1 с узлом учета газа FMR G G 65 с корректором m-ELKOR, с обогревом газовый	шт	1	3125000 –	3125000 –	– 3125000	– –	3125000

3.2 Заземление ГРПШ

18	47 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	986 –	7395 –	7395 –	– 592	7987
19	48 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	776 –	2328 –	2328 –	– 186	2514
20	49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	209067 –	516 –	516 –	– 41	557
		Итого по разделу 3 - материалы, изделия и конструкции, тенге - оборудование, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				3 136 058 10 239 3 125 000 819			

Раздел 4 Надземный газопровод высокого давления (сталь) ф57х3,5мм

4

21	53 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	14,14	1141 –	16134 –	16134 –	– 1291	17425
22	54 2106-0510-1003	Опоры скользящие Ду57Н=0,85м НГ-02-90-2шт	т	0,02538	449037	11397	11397	–	12309

23	57 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– 746	– 746	– 746	912 –	806
24	58 2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	– 659	– 2636	– 2636	60 –	2847
25	60 2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	– 32071	– 64142	– 64142	211 –	69273
26	61 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	– 1685	– 6740	– 6740	5131 –	7279
27	62 2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	– 76514	– 306	– 306	539 –	330
28	64 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	– 3720	– 11160	– 11160	24 –	12053
					–	–	–	893	
		Итого по разделу 4				122 322			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				113 261			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 061			
	Раздел 5 Ограждение 3х3м-1шт (3D)								
29	75 2401-0107-0501	Предупреждающая табличка	100 шт.	0,04	109822	4393	4393	–	4744
					–	–	–	351	
		Итого по разделу 5				4 744			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 393			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				351			
	Раздел 6 Ограждение 6х3м-1шт (3D)								
30	81 2401-0107-0501	Предупреждающая табличка	100 шт.	0,04	109822	4393	4393	–	4744

					–	–	–	351	
		Итого по разделу 6				4 744			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 393			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				351			
	Раздел 7 Установка ковера 3шт								
31	85 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=3,000;	т	0,00045	231929	104	104	–	112
					–	–	–	8	
32	86 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	0,15	986	148	148	–	160
					–	–	–	12	
33	87 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	2,4	349	838	838	–	905
					–	–	–	67	
34	89 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=3,000;	км	0,0006	14541	9	9	–	10
					–	–	–	1	
35	92 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	3	5746	17238	17238	–	18617
					–	–	–	1379	
36	93 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=3,000;	т	0,09786	231929	22697	22697	–	24513
					–	–	–	1816	
37	96 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=3,000;	м3	0,153	15115	2313	2313	–	2498
					–	–	–	185	
		Итого по разделу 7				46 815			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 347			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 468			
		Итого по смете				4 910 641			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 819			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				229 441			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 750			

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 063 669				
			- оборудование, тенге					3 125 000				
			Накладные расходы, тенге					90 409				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					132 270				
			Итого в ценах базовых	Тенге				4 910 641,00				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				23 213,33				
			Итого с временными	Тенге				4 933 854,33				
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,97 %	Тенге				53 722,97				
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				4 987 577,31				
			Итого в текущих ценах	Тенге				4 987 577,31				
			Понижающий коэффициент К=0,900099986	Тенге			498 259,04	4 489 318,26				
			НДС 12 %	Тенге				538 718,19				
			Итого к оплате	Тенге				**5 028 036,45**				

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Директор _____ Сабыргазиев Т.К.

Технадзор ТОО "Оразбай-2006"

Директор _____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз Кампани"

Представитель _____ Кузенкова Ж.А.

форма.2-В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 70 от 18.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за месяц июль 2020г.

Внутриплощадочные сети среднего давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

порядковый№	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Подземный газопровод ф63мм среднего давления										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	1057,58	200,33	190,27	211861	201231	–	41596	273734
						10,05	44,58	10630	47142	–	20277	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,73	1553,87	–	52412	–	–	37737	97361
						1553,87	–	52412	–	–	7212	
3	11	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,005	14541		14614		14614	–	15783
						–		–		–	1169	
4	13	2113-0809-1303	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	м	1057	50		52850		52850	–	57078
						–		–		–	4228	
5	15	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	994,85	552		549157		549157	–	593090
						–		–		–	43933	

6	16	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011- аварийный запас	м	4	552	2208	2208	–	2385
7	17	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	719	719	719	177 –	777
8	18	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	692	4844	4844	58 –	5232
9	19	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4251	8502	8502	388 –	9182
10	20	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	765	15300	15300	680 –	16524
11	21	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1422	2844	2844	1224 –	3072
12	23	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52	5069	263588	263588	228 –	284675
						–	–	–	21087	
			Итого по разделу 1				1 358 893			
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 042			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				201 231			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				47 142			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				914 626			
			Накладные расходы, тенге				79 333			
			Сметная прибыль (8 %), тенге				100 661			
		Раздел 2 Установка контрольной трубки -4шт								
13	31	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=4,000;	м	8	804	6432	6432	–	6947
14	33	2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=4,000;	шт.	4	6236	24944	24944	515 –	26940

15	34 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=4,000;	шт.	8	– 765	– 6120	– 6120	1996 –	6610
16	35 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=4,000;	шт.	4	– 4251	– 17004	– 17004	490 –	18364
17	37 2304-0902-4206	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=4,000;	шт.	4	– 14376	– 57504	– 57504	1360 –	62104
					–	–	–	4600	
		Итого по разделу 2 - материалы, изделия и конструкции, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				120 965 112 004 8 961			
	Раздел 3 Установка ковера для контрольной трубки ф159мм								
18	39 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	4	5746	22984	22984	–	24823
19	40 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,13048	– 231929	– 30262	– 30262	1839 –	32683
20	43 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=4,000;	м3	0,204	– 15115	– 3083	– 3083	2421 –	3330
21	44 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,0006	– 231929	– 139	– 139	247 –	150
22	45 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	0,2	– 986	– 197	– 197	11 –	213
					–	–	–	16	

23	46 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	3,2	349	1117	1117	–	1206
					–	–	–	89	
24	48 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=4,000;	км	0,0008	14541	12	12	–	13
					–	–	–	1	
		Итого по разделу 3				62 418			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 794			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 624			
		Раздел 4 Надземный газопровод среднего давления (сталь) ф57х3,5мм							
25	52 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	7,07	1141	8067	8067	–	8712
					–	–	–	645	
26	53 2106-0510-1003	Опоры скользящие Ду50мм Н=1,5, НГ-02-90	т	0,01553	449037	6974	6974	–	7532
					–	–	–	558	
27	56 2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746	746	746	–	806
					–	–	–	60	
28	57 2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	659	1318	1318	–	1423
					–	–	–	105	
29	59 2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32071	64142	64142	–	69273
					–	–	–	5131	
30	60 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1685	13480	13480	–	14558
					–	–	–	1078	
31	61 2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000шт	0,004	76514	306	306	–	330

32	63 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	– 3720	– 7440	– 7440	24 –	8035
					–	–	–	595	
		Итого по разделу 4				110 669			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				102 473			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 196			
	Раздел 5 Установка ковера 2шт (под ГРПШ)								
33	73 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0003	231929	70	70	–	76
					–	–	–	6	
34	74 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,1	986	99	99	–	107
					–	–	–	8	
35	75 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	1,6	349	558	558	–	603
					–	–	–	45	
36	77 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=2,000;	км	0,0004	14541	6	6	–	6
					–	–	–	–	
37	80 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2	5746	11492	11492	–	12411
					–	–	–	919	
38	81 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,06524	231929	15131	15131	–	16341
					–	–	–	1210	
39	84 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,102	15115	1542	1542	–	1665
					–	–	–	123	
		Итого по разделу 5				31 209			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 898			

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 311
Итого по смете	1 684 154
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 215 795
Накладные расходы, тенге	79 333
Сметная прибыль (8 %), тенге	124 753

			Итого в ценах базовых	Тенге				1 684 154,00				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				21 894,00				
			Итого с временными	Тенге				1 706 048,00				
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,97 %	Тенге				50 669,63				
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				1 756 717,63				
			Итого в текущих ценах	Тенге				1 756 717,63				
			Понижающий коэффициент К=0,900099986	Тенге			175 496,12	1 581 221,51				
			НДС 12 %	Тенге				189 746,58				
			Итого к оплате	Тенге				**1 770 968,09**				

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Директор _____ Сабыргазиев Т.К.

Технадзор ТОО "Оразбай-2006"

Директор _____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз Кампани"

Представитель _____ Кузенкова Ж.А.

форма.2-В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траноспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: № 70 от 18.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

за месяц июль 2020г.

Внутриплощадочные сети низкого давления

Локальная ресурсная смета № 2-1-3

порядковый №	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Установка шарового крана ф110мм										
1	2	2304-0904-0645	Краны шаровые полиэтиленовые с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, DN 100 под люк	шт.	2	124277		248554		248554	–	268438
						–		–		–	19884	
2	4	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт	2	4797		9594		9594	–	10362
						–		–		–	768	
3	6	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	18693		37386		37386	–	40377
						–		–		–	2991	
4	8	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП 1-10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт	2	11069		22138		22138	–	23909
						–		–		–	1771	
			Итого по разделу 1					343 086				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					317 672				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					25 414				

Раздел 2 Установка шарового крана ф63мм

5	10 2304-0904-0634	Краны шаровые полиэтиленовые с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, DN 63 под люк	шт.	1	83802		83802		83802	–	90506
					–		–		–	6704	
6	12 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
					–		–		–	384	
7	14 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18693		18693		18693	–	20188
					–		–		–	1495	
8	16 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП 1-10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069		11069		11069	–	11955
					–		–		–	886	
		Итого по разделу 2					127 830				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 361				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 469				
	Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления										
9	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4416,78	200,33	190,28	884796	840403	–	173715	1143192
					10,05	44,58	44393	196878	–	84681	
10	18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	141,2	1553,86	–	219405	–	–	157972	407567
					1553,86	–	219405	–	–	30190	
11	27 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,08	14541		59327		59327	–	64073
					–		–		–	4746	
12	29 2113-0809-1303	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	м	4097	50		204850		204850	–	221238
					–		–		–	16388	
13	31 2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1170,59	1639		1918597		1918597	–	2072085
					–		–		–	153488	

14	32 2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	5	1639	8195	8195	–	8851
					–	–	–	656	
15	34 2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	648,42	1111	720395	720395	–	778027
					–	–	–	57632	
16	35 2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	2	1616	3232	3232	–	3491
					–	–	–	259	
17	37 2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1975,56	552	1090509	1090509	–	1177750
					–	–	–	87241	
18	38 2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	6	552	3312	3312	–	3577
					–	–	–	265	
19	40 2301-0502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	321,18	146	46892	46892	–	50643
					–	–	–	3751	
20	41 2301-0502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас	м	1	146	146	146	–	158
					–	–	–	12	
21	42 2302-0302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2444	2444	2444	–	2640
					–	–	–	196	
22	43 2302-0303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1040	1040	1040	–	1123
					–	–	–	83	

23	44 2302-0303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2125	6375	6375	–	6885
24	45 2302-0303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1492	7460	7460	510	8057
25	46 2302-0303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882	882	882	597	953
26	47 2302-0303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	688	6880	6880	71	7430
27	48 2302-0303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1040	2080	2080	550	2246
28	49 2302-0303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1040	1040	1040	166	1123
29	50 2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69	567	39123	39123	83	42253
30	51 2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	828	21528	21528	3130	23250
31	52 2302-0301-1724	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1018	14252	14252	1722	15392
32	53 2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	543	5430	5430	1140	5864
33	54 2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	543	30408	30408	434	32841
					–	–	–	2433	

34	55 2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	861	4305	4305	–	4649
35	56 2302-0303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	– 1306	– 1306	– 1306	344 –	1410
36	57 2302-0303-5824	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 1133	– 2266	– 2266	104 –	2447
37	58 2302-0303-5819	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	– 1005	– 3015	– 3015	181 –	3256
38	59 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 2175	– 4350	– 4350	241 –	4698
39	60 2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	– 1558	– 18696	– 18696	348 –	20192
40	61 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	– 765	– 15300	– 15300	1496 –	16524
41	62 2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	– 632	– 75840	– 75840	1224 –	81907
42	63 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	– 4251	– 233805	– 233805	6067 –	252509
43	64 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	55	– 1422	– 78210	– 78210	18704 –	84467
					–	–	–	6257	

44	66 2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	9999	139986	139986	–	151185
					–	–	–	11199	
45	71 2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64	3859	246976	246976	–	266734
					–	–	–	19758	
46	76 2301-0502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	170	2615	444550	444550	–	480114
					–	–	–	35564	
		Итого по разделу 3				7 450 801			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				263 798			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				840 403			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				196 878			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 463 002			
		Накладные расходы, тенге				331 687			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				551 911			
	Раздел 4 Установка контрольной трубки -22шт								
47	86 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=22,000;	м	44	804	35376	35376	–	38206
					–	–	–	2830	
48	88 2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=22,000;	шт.	22	6236	137192	137192	–	148167
					–	–	–	10975	
49	89 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=22,000;	шт.	44	765	33660	33660	–	36353
					–	–	–	2693	
50	90 2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=22,000;	шт.	22	4251	93522	93522	–	101004
					–	–	–	7482	
51	92 2304-0902-4206	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=22,000;	шт.	22	14376	316272	316272	–	341574

					–	–	–	25302	
		Итого по разделу 4				665 304			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				616 022			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				49 282			
		Раздел 5 Установка ковера для контрольной трубки ф159мм							
52	94 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=22,000;	м	22	5746	126412	126412	–	136525
					–	–	–	10113	
53	95 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=22,000;	т	0,71764	231929	166442	166442	–	179757
					–	–	–	13315	
54	98 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=22,000;	м3	1,122	15115	16959	16959	–	18316
					–	–	–	1357	
55	99 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=22,000;	т	0,0033	231929	765	765	–	826
					–	–	–	61	
56	100 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=22,000;	м	1,1	986	1085	1085	–	1172
					–	–	–	87	
57	101 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=22,000;	м	17,6	349	6142	6142	–	6633
					–	–	–	491	
58	103 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=22,000;	км	0,0044	14541	64	64	–	69
					–	–	–	5	
		Итого по разделу 5				343 298			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				317 869			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				25 429			

Раздел 6 Установка ковера (на жилые дома) 55шт

59	107 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	2,7775	986	2739	2739	–	2958
					–	–	–	219	
60	108 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00825	231929	1913	1913	–	2066
					–	–	–	153	
61	109 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,75	986	2712	2712	–	2929
					–	–	–	217	
62	110 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	44	349	15356	15356	–	16584
					–	–	–	1228	
63	112 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,011	14541	160	160	–	173
					–	–	–	13	
64	115 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=55,000;	м	55	5746	316030	316030	–	341312
					–	–	–	25282	
65	116 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=55,000;	т	1,7941	231929	416104	416104	–	449392
					–	–	–	33288	
		Итого по разделу 6				815 414			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				755 014			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				60 400			

Раздел 7 Надземный газопровод низкого давления (сталь) ф57х3,0мм

66	121 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	5,05	2536	12807	12807	–	13832

67	123 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	250,48	– 278	– 69633	– 69633	1025 –	75204
68	124 2106-0510-1003	Опоры скользящие Ду32мм Н=2,2 м	т	0,495	– 449037	– 222273	– 222273	5571 –	240055
69	127 2302-0103-3402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	55	– 172	– 9460	– 9460	17782 –	10217
70	128 2302-0101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	55	– 182	– 10010	– 10010	757 –	10811
71	129 2302-0101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	– 2049	– 2049	– 2049	801 –	2213
72	130 2304-0902-3803	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	– 8320	– 457600	– 457600	164 –	494208
73	131 2304-0902-3809	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	– 21365	– 21365	– 21365	36608 –	23074
74	132 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 3083	– 6166	– 6166	1709 –	6659
75	133 2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	– 76514	– 153	– 153	493 –	165
					–	–	–	12	

76	135 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7556		7556	7556	–	8160
					–		–	–	604	
77	139 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	2536		139480	139480	–	150638
					–		–	–	11158	

Итого по разделу 7	1 035 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	958 552
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 684

Итого по смете	10 780 969
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	840 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 878
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 546 492
Накладные расходы, тенге	331 687
Сметная прибыль (8 %), тенге	798 589

			Итого в ценах базовых	Тенге				10 780 969,00				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				140 152,60				
			Итого с временными	Тенге				10 921 121,60				
			Дополнительные затраты в зимнее время 2,97 %	Тенге				324 357,31				
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				11 245 478,91				
			Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				224 909,58				
			Итого в текущих ценах	Тенге				11 470 388,49				
			Понижающий коэффициент К=0,900099986	Тенге			1 145 891,97	10 324 496,52				
			НДС 12 %	Тенге				1 238 939,58				
			Итого к оплате	Тенге				**11 563 436,10**				

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Рахметов Т.Б.

Технадзор ТОО "Оразбай-2006"

Директор _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Директор _____ Сабыргазиев Т.К.

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз Кампани"

Представитель _____ Кузенкова Ж.А.