Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 27 » августа 2020г.

Подрядчик ТОО «Спарта и Ко» в лице директора Сабыргазиев Т.К.
Ф.И.О. руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального-хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства», Рахметов Т.Б.
наименование организации, Ф.И.О руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «ИнжЭнерго»
наименование организации;

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гипрогаз Кампани»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ИП «Берденов Амантай Максутович», №01 от 12 декабря 2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, и так далее	Единица измерения	по проекту		фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8	м	1122,0		1122,0	
Надземный газопровод высокого давления Ø57х3,5	м	14,0		14,0	

Подземный газопровод среднего давления ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8	м	985,0		985,0	
Надземный газопровод среднегодавления Ø57х3,0	м	7		7	
Подземный газопровод низкого давления ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6	м	1159,0		1159,0	
Подземный газопровод низкого давления ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4	м	642,0		642,0	
Подземный газопровод низкого давления ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8	м	1956,0		1956,0	
Подземный газопровод низкого давления ПЭ100 SDR17 Ø32х2,4	м	318,0		318,0	
Надземный газопровод низкого давления Ø25х2,0	м	248,0		248,0	
ГРПШ-13-2НВ-У1	шт	1,0		1,0	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	по проекту	фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
в том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области» выполнен на основании задания на проектирования, выданного ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" и технических условий за №652 от 27.06.2018г., выданное Актюбинским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак».

Рабочим проектом предусмотрено строительство сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления в подземном и надземном исполнении.

Точка подключения - существующий подземный газопровод высокого давления II категории ГЗ диаметром Ø110 мм, Р(проект.)= 6кгс/см², Р(раб.)=3кгс/см².

Ориентировочный объем расхода газа с.Корпе по техническим условиям составляет 182,52 м3/час. Согласно представленной справке в с.Корпе- 55домов и одна школа.

Подводящий газопровод высокого давления ГЗ запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 с учетом перспективы диаметром 63*5,8 -1122,0м., и надземным способом из труб стальных электросварных Ø57х3,5-14,0м по

ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88., с установкой ГРПШ-13-2НВ-У1 предназначеного для снижения высокого давления газа на среднее и низкое давление.

Внутриквартальный газопровод среднего давления до средней школы запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 С ГАЗ ПЭ 100 SDR17 диаметром 63*3,8-985,0 м по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011 и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных по ГОСТ10704-91 из стали В-Вст2сп2 по ГОСТ 1050-88, диаметром 57*3,0-7,0м с установкой стальной задвижки-1шт.

Далее внутриквартальный газопровод низкого давления до жилых домов запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметрами Ø110х6,6-1159,0м, Ø90х5,4-642,0м, Ø63х3,8-1956,0м, Ø32х2,4-318,0м, и надземным способом диаметром Ø25*2,0-248,0м с установкой приварных стальных шаровых кранов диаметром 25мм количестве 55шт.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г, СП РК 4.03-101-2013 и МСП 4.03-103-2005г. "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2020г.;
окончание работ: август 2020г.
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три)
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически 3 (три) месяц.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиямпроектаигосударственныхнормативов;
10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик ТОО «Спарта и Ко» считает объект **«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Корпе Айтекебийского района Актюбинской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «Спарта и Ко», директор Сабыргазиев Т.К. _____
Ф.И.О. руководителя, подпись, дата М.П.