Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Lider Invest Group",Республика Казахстан, Актюбинская обаласть, город Актобе, улица Заводская, дом № 40**	**120640002547**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №19 от 04.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
61	24.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительно монтажные работы по "Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области" за июль 2024г.			усл	1	76 028 716,00	76 028 716,00	8 145 933,86
				Итого	1	x	76 028 716,00	8 145 933,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) зам директора / _____ / Ершеге М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о руководителя / _____ / Аитмагамбет
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "LiderInvestGroup"

Объект: "Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области"

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
100140014846	120640002547		KZ2030000	19	04.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области"	76 028 716	76 028 716	76 028 716	76 028 716			8 145 934	76 028 716

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Курмашева Л.М.

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор _____ Сапатарова С.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KA Building Group"

Эксперт _____ Нурлыбаев А.

(подпись)

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН: 100140014846

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547

(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки: **"Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор: №19 от 04.06.2024 г.

Акт № 1

выполненных работ за июль месяц 2024 года

Локальная смета № 2- 01-01-01

на Земляные работы

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				[illegible]
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			[illegible]
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			[illegible]
		машины и механизмы	тенге			20586150
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4697772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19134103
		перевозки	тенге			13054526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 877		
1	6101-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1 400,1**	**68**	**95207**
2	6101-0104-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**1 400,1**	**184**	**257618**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	14 001	16	224016
4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1 400,1	628	879263
5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	15 671,7	417	6535099
6	412-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т•км	372 986,46	35	13054526
7	1136-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	$м^3$ грунта	15 671,7	1 801	28224732
8	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	15 671,7	260	4074642
9	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	15 671,7	72	1128362
10	1136-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	$м^2$ спланированной поверхности	1 255,8	18	22604
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	62,79	628	39432
13	6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	6 279,6	16	100474
		Итого по смете на подряд, тенге				54635975
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2 %				5026510
		Итого				59662485

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01- 08-2022	Сметная прибыль 5%				2983124
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты (3%)				1789875
		Итого				**64435483**
		в том числе на 2024 год - 100 %				64435483
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 3	2024 год - 100 %, К=1,075				69268145
		Всего по строительству с учетом договорной цены К=0,98				67882782
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость				8145934
		Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				76028716
		Всего по сметному расчету				**76028716**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Курмашева Л.М.**

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "KA Building Group"

Эксперт _____ **Нургалиев А.С.**

(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Lider İnvest Group"

Директор _____ **Танатарова С.Т.**

(подпись)