*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **100140014846**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Lider Invest Group",Республика Казахстан, Актюбинская обаласть, город Актобе, улица Заводская, дом № 40** — **120640002547**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №19 от 04.06.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 68 | 23.08.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | строительно монтажные работы по "Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области" за август 2024г. | | | усл | 1 | 76 028 716,00 | 76 028 716,00 | 8 145 933,86 |
| | | | | Итого | 1 | x | 76 028 716,00 | 8 145 933,86 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) зам директора / _____ / Ершеге М.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о руководителя / _____ / Антимахонбет Д
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2024

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГАКТОБЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * БИН/БСН 120640002547 Lider Invest Group

**Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Подрядчик: ТОО "LiderInvestGroup"**

**Объект: "Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области"**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

**СПРАВКА 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за август месяц 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 100140014846 | 120640002547 | | KZ2030000 | 19 | 04.06.2024 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области" | 76 028 716 | 76 028 716 | 76 028 716 | 76 028 716 | | | 8 145 934 | 76 028 716 |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель: _____ Курмашева Л.М.
(подпись)

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "LiderInvestGroup"

Директор _____ Тлатарова С.Ж.
(подпись)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

ТОО "KA Building Group"

Эксперт _____ Ергалиев А.С.
(подпись)

**Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН: 100140014846**

(организация, адрес, телефон)

**Субподрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547**

(организация, адрес, телефон)

**Наименование стройки:** **"Строительство защитной противопаводковой дамбы в населенном пункте Копа Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

**Договор: №19 от 04.06.2024 г.**

## Акт № 2

## выполненных работ за август месяц 2024 года

## Локальная смета № 2- 01-01-01

## на Земляные работы

| Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **54635975** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1861197 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *887970* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 20586150 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4697772* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 19134103 |
| | | перевозки | тенге | | | 13054526 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 877 | | |
| 1 | 6101-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **$м^3$ грунта** | **1 400,1** | **68** | **95207** |
| 2 | 6101-0104-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **$м^3$ грунта** | **1 400,1** | **184** | **257618** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6101-0109-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 | м$^2$ спланированной площади | 14 001 | 16 | 224016 |
| 4 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 1 400,1 | 628 | 879263 |
| 5 | 6101-0102-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$ группа грунта 1 | м$^3$ | 15 671,7 | 417 | 6535099 |
| 6 | 412-102-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км | т•км | 372 986,46 | 35 | 13054526 |
| 7 | 1136-0101-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т | м$^3$ грунта | 15 671,7 | 1 801 | 28224732 |
| 8 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м$^3$ уплотненного грунта | 15 671,7 | 260 | 4074642 |
| 9 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м$^3$ | 15 671,7 | 72 | 1128362 |
| 10 | 1136-0201-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* | Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами | м$^2$ спланированной поверхности | 1 255,8 | 18 | 22604 |
| 12 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 62,79 | 628 | 39432 |
| 13 | 6101-0109-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 | м$^2$ спланированной площади | 6 279,6 | 16 | 100474 |
| | | | | | | |
| | | Итого по смете на подряд, тенге | | | | 54635975 |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.49 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2 % | | | | 5026510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 59662485 |
| | НДЦС РК 8.01- 08-2022 | Сметная прибыль 5% | | | | 2983124 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б) | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 1789875 |
| | | **Итого** | | | | **64435483** |
| | | в том числе на 2024 год - 100 % | | | | 64435483 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 3 | 2024 год - 100 %, К=1,075 | | | | 69268145 |
| | | Всего по строительству с учетом договорной цены К=0,98 | | | | 67882782 |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость | | | | 8145934 |
| | | Всего стоимость подрядных строительно - монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость | | | | 76028716 |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | **76028716** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Руководитель** **Курмашева Л.М.**

(подпись)

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

**ТОО "KA Building Group"**

**Эксперт** **Нургалиев А.С.**

(подпись)

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Lider Invest Group"**

**Директор** **Ганатарова С.Т.**

(подпись)