Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: "Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 5 в административно-деловом центре города Туркестан"
Договор: № 106/1 от 04.09.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	668 059,00	596 481,00						71 578,00	**668 059,00**
Итоге к оплате									**668 059,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: "Строительство инженерно-инфраструктурных сетей школы, по улице № 5 в административно-деловом центре города Туркестан"

Договор: № 106/1 от 04.09.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети В и К										
1	**Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0081**		**617399,67**	**262461,00**	**5001**	**2126**	**--**	**3614**	**9305**
		НР - 99%; СП - 8%				**354938,67**	**95787,13**	**2875**	**776**	-	**689**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
2	**С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**8,181**		**829,00**	**--**	**6782**	**--**	**6782**	**--**	**7325**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**543**	
3	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**		**2795,63**	**46,83**	**2796**	**47**	**909**	**1845**	**5012**
		НР - 99%; СП - 8%				**1839,55**	**23,59**	**1840**	**24**		**371**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002 Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	шт,								
4	**С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2022**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм/250х50/**	**шт.**	**1**	**3659,00**	**--**	**3659**	**--**	**3659**	**--**	**3952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**293**	
5	**Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**8154,90**	**394,21**	**16310**	**788**	**5767**	**9704**	**28096**
		НР - 99%; СП - 8%			**4877,63**	**23,59**	**9755**	**47**		**2081**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	шт,								
6	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81**	**154,82**	**1,76**	**12540**	**143**	**513**	**11647**	**26122**
		НР - 98%; СП - 8%			**146,72**	**--**	**11884**	**--**		**1935**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		Колодец круглый из сборного железобетона Д1500мм (1шт)									
7	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,71**	**62619,92**	**14547,89**	**44460**	**10329**	**11972**	**26632**	**76779**
		НР - 99%; СП - 8%			**31210,50**	**6677,54**	**22159**	**4741**		**5687**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$								
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**91548**	**13433**	**29602**	**53442**	**156591**
							48513	**5588**	**--**	**11599**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**79008**				
	Материалы		тенге				**18647**				
	Всего заработная плата		тенге					**42217**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**10441**				
		Накладные расходы	тенге				**41795**				
		Сметная прибыль	тенге				**9664**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**130467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**42217**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**12540**				
	Материалы		тенге				**514**				
	Всего заработная плата		тенге					**11884**			
		Накладные расходы	тенге				**11647**				
		Сметная прибыль	тенге				**1935**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**26122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	тенге					**11884**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**156589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	тенге					**54101**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети связи									
8	**Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Выравнивание дна котлована 2. Установка железобетонных конструкций 3. Заделка швов цементным раствором 4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины 5. Установка кронштейнов на ершах 6. Окраска металлических частей колодца	**колодец**	**1**	**82790,93**	**4432,65**	**82791**	**4433**	**63108**	**13101**	**103563**
					15249,54	**1988,06**	**15250**	**1988**		**7671**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100904-203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	9,2	516,82	156,60	4755	1441	13	2400	7728
		НР - 61%; СП - 8%			358,77	68,91	3301	634		572	
		Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)									
10	Прайс СТПРАЙС лист	**Муфта универсальная МО-М**	шт	1	4017,86	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%;			--	--	--	--		321	
		Формула стоимости = 4500:1,12									
11	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0092	268997,12	--	2475	--	103	1803	4620
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	--	2372	--		342	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
12	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	9,2	3536,00	--	32531	--	32531	--	35133
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				126570	5874	99773	17304	155383
							20923	2622	--	11508	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4755				
	Материалы		тенге				13				
	Всего заработная плата		тенге					3935			
		Накладные расходы	тенге				2400				
		Сметная прибыль	тенге				572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					3935			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				121815				
	Материалы		тенге				63212				
	Всего заработная плата		тенге					19610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36549				
		Накладные расходы	тенге				14904				
		Сметная прибыль	тенге				10936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				147655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					19610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				155382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23545			
		РАЗДЕЛ 3. Наружная сеть электроснабжения									
		Сети 10кВ									
13	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10,3**	**550,63**	**235,89**	**5671**	**2430**	**594**	**2537**	**8864**
		НР - 72%; СП - 8%			**256,96**	**85,11**	**2647**	**877**		**657**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
14	**Ц13-080201-1820 1308-0201-1820 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4922,75**	**120,79**	**4923**	**121**	**130**	**3405**	**8994**
		НР - 72%; СП - 8%			**4672,08**	**56,73**	**4672**	**57**		**666**	
		Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки									
15	**С1243-903-7303 243-903-7303 РСНБ РК 2022**	**Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120**	**шт.**	**1**	**13206,00**	**--**	**13206**	**--**	**13206**	**--**	**14262**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
16	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,00103**	**268997,12**	**--**	**277**	**--**	**11**	**202**	**517**
		НР - 76%; СП - 8%			**257828,48**	**--**	**266**	**--**		**38**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
17	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	10,3	3536,00	--	36421	--	36421	--	39335
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	1,42	6029,21	1513,32	8561	2149	6055	1011	10338
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	407,32	357	578		766	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		Сети-0,4кВ									
19	Е11-330208-203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	1	25034,31	14937,06	25034	14937	2530	11930	39922
		НР - 80%; СП - 8%			7567,25	7345,73	7567	7346		2957	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
20	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**шкаф**	1	6725,48	2053,40	6725	2053	--	4058	11646
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	964,45	4672	964		863	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
		Заземление									
21	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	м	6	742,85	26,36	4457	159	2127	1598	6539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	7,94	2171	48		484	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	5,1	5168,88	245,76	26361	1253	17033	6106	35064
		НР - 72%; СП - 8%			1583,32	79,43	8075	405		2597	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
		Фундамент под КТПГ									
23	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка**	шт.сборных конструкций	2	3330,58	1759,19	6661	3518	1500	2994	10427
		НР - 118%; СП - 8%			821,53	446,98	1643	894		772	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				138297	26620	79607	33841	185908
							32070	11169	--	13770	
	Стоимость монтажных работ		тенге				48137				
	Материалы		тенге				19886				
	Всего заработная плата		тенге					24588			
		Накладные расходы	тенге				17704				
		Сметная прибыль	тенге				5267				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				71108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					24588			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				90160				
	Материалы		тенге				10097				
	Всего заработная плата		тенге					18651			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				49627				
		Накладные расходы	тенге				16137				
		Сметная прибыль	тенге				8503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				114800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					18651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				185908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					43239			
		РАЗДЕЛ 4. Газоснабжение									
24	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**19,4**	**210,45**	**197,29**	**4083**	**3828**	**--**	**975**	**5463**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,16**	**56,64**	**255**	**1099**		**405**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**1,01**	**3604,91**	**--**	**3641**	**--**	**--**	**2621**	**6763**
		НР - 72%; СП - 8%			**3604,91**	**--**	**3641**	**--**		**501**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
26	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**0,81**	**6374,46**	**264,05**	**5163**	**214**	**3452**	**1548**	**7248**
		НР - 99%; СП - 8%			**1847,91**	**82,56**	**1497**	**67**		**537**	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
27	**Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,021**	**651790,39**	**283004,97**	**13688**	**5943**	**--**	**9691**	**25249**
		НР - 99%; СП - 8%			**368785,42**	**97336,56**	**7744**	**2044**		**1870**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	21,21	3536,00	--	74999	--	74999	--	80999
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
29	Е11-191101-101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	21	956,03	--	20077	--	362	19321	42550
		НР - 98%; СП - 8%			938,82	--	19715	--		3152	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт,								
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
30	Е11-190301-101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	44471,84	1578,70	44472	1578	18230	24715	74722
		НР - 98%; СП - 8%			24664,42	555,21	24664	555		5535	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0221	Растворы	$м^3$								
	С1261-304-0117	Установка шкафная	шт,								
	С1217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг								
	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т								
	218-103-0201	Ветошь	кг								
	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт,								
		Состав работ: 1. Выравнивание поверхности земли 2. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком 3. Установка отвода 4. Прокладка газопровода в футляре 5. Сварка отвода с газопроводом 6. Установка и заделка креплений 7. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа									
31	Е11-190401-102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка**	регулятор	1	28135,48	1037,48	28135	1038	9929	17142	48899
		НР - 98%; СП - 8%			17167,99	323,87	17168	324		3622	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-304-0112	Регулятор давления	шт,								
	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт,								
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках									
32	С1245-803-0201 245-803-0201 РСНБ РК 2022	**Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б**	**шт.**	**1**	**5126,00**	--	**5126**	--	**5126**	--	**5536**
		СП - 8%			--	--	--	--		**410**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**199384**	**12601**	**112098**	**76013**	**297429**
							74684	**4089**	--	**22032**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**106700**				
	Материалы		тенге				**3453**				
	Всего заработная плата		тенге					**16347**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**80125**				
		Накладные расходы	тенге				**14835**				
		Сметная прибыль	тенге				**9723**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**131258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	тенге					**16347**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**92684**				
	Материалы		тенге				**28520**				
	Всего заработная плата		тенге					**62426**			
		Накладные расходы	тенге				**61178**				
		Сметная прибыль	тенге				**12309**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**166171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	тенге					**62426**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**297429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**78773**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**795308**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**596481**
		НДС-12%	**Тенге**								**71578**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**668059**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**