Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«29» 06 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Республика Казахстан, г.Астана, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), Переулок Жайдарман, дом №1, 13**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Мукаева Бахтияра Капановича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей – 5 очередь в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** (наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Руководитель – Аринов Болат Бейсембекович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АкНұр-Астана 2005», ГСЛ №22007778, дата выдачи 22.04.2022 год; ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ИП ТСД, ГСЛ №20017988, дата выдачи 30.11.2020 год.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент" гос.лицения 1 категории ГСЛ 13021493 от 26.04.2019 г., г. Шымкент, пр. Абая, 12а т.8 (7252) 50-05-70**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района». Приказ №50. Дата утверждения 05.10.2020г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода	м	6751		6751	
Протяженность поселковых сетей	м	15930		15930	
Внутриплощадочные сети	м	515		515	
Водозаборные скважины	м	4 х 60		4 х 60	
Насосная станция 1	м3/час	15		15	

подъема скв. №1					
Насосная станция 1 подъема скв. №2	м3/час	15		15	
Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 500		2 х 500	
Мощность КТП на НС 1 подъема скв. №1	кВа	25		25	
Мощность КТП на НС 1 подъема скв. №2	кВа	25		25	
Мощность КТП на площадке резервуаров	кВа	25		25	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3*430		3*430	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	160		160	
Ограждение НС 1 подъема скв. №1	м	280		280	
Ограждение НС 1 подъема скв. №2	м	300		300	
Ограждение площадки резервуаров	м	316		316	

Здание Контрольно-пропускного пункта имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	13,54	13,54
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	51	51

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм;

Поселковые сети: выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110мм; труб ПЭ100 SDR11 питьевая, диаметром 63-25мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм;

Сети на площадке резервуаров и скважин №1 и №2 выполнены из стальных электросварных труб, 108-159мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-1000мм;

Водозаборные сооружения. На площадке скважин №1 предусмотрены 2 скважины – эксплуатационная и резервная. На площадке скважин №2 предусмотрены 2 скважины – эксплуатационная и резервная. Произведен эрлифт скважин, выполнено устройство надземной части скважин из железобетонных колодцев д.2000м, выполнен монтаж глубинных скважинных насосов марки «Wilo Xiro SPI6», Q=15м3/час, h=30м, N=7.5кВт. Выполнено устройство ограждения скважин, благоустройство-устройство щебеночного покрытия площадок.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ согласно ТУ, от фидера №5 ПС «Ульяновка» до проектных КТПН-25кВа, установлены УОП. Установлен КТПН-25кВа на площадке водозаборных сооружений- скважин №1, №2, установлен КТПН-25кВа на площадке резервуаров. Произведено устройство освещения площадок скважин №1, №2 и площадки резервуаров.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2021 год;**
(месяц, год)
окончание работ: **июнь 2022 год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **7**
фактически, месяц – **9**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Аким п.Ботакара _____ Рамазанов Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей – 5 очередь в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «КазЕвроСтрой» Мусаев Вахитжар Капанович
_____ «29» 06 2022г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)