Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		1-10	01.09.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района	39 416 000,00	35 192 857,14							4 223 142,86	39 416 000,00

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
Б. Мукаев
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "АқНұр-Астана 2005"
Е. Молдыбаев
м.п.

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района'**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Свод

№	№ акта	№ Сметы	Наименование	Сумма	Примечание
1	1	2-3-1	Здание с бактерицидными установками. АС	708 609	
2	2	2-3-2	Здание с бактерицидными установками. ОВ	28 262	
3	3	2-3-3	Здание с бактерицидными установками. ЭОМ	510 382	
4	4	6-2	Бурение скважины №02-09, №02-09а,№03-09, №03-09а	23 735 919	
5	5	7-1	Благоустройство площадки резервуаров	759 409	
6	6	7-2	Благоустройство площадки водозаборных сооружений №1	380 346	
7	7	7-3	Благоустройство площадки водозаборных сооружений №2	358 212	
8	8	4-1	Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка резервуаров	2 845 702	
9	9	4-2	Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №1	1 392 798	
10	10	4-3	Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №2	1 294 356	
11	11	02-01-01	Поселковые сети водоснабжения	538 644	
12	12	2-4-3	НС 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2 (на 4 насосные станции). Технологическое оборудование	3 624 877	
13	13	2-4-1	Подземная насосная станция 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2. Общестроительные работы	3 056 726	
14	14	2-4-2	Подземная насосная станция 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2. Вентиляция	181 758	
			Итого	**39 416 000**	

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1. Здание с бактерицидными установками. Строительные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38,509	349,64	330,38	13464	12723	--	2904	17678
		НР - 72%; СП - 8%			19,26	85,47	742	3292		1309	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,191	4118,92	--	4906	--	--	3532	9113
		НР - 72%; СП - 8%			4118,92	--	4906	--		675	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, подсыпка под полы/	м3 грунта	34,48	35,57	35,57	1226	1226	--	330	1681
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	459		125	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,48	164,73	77,25	5680	2664	--	3072	9453
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	3016	1251		700	
		Общестроительные работы									
5	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,824	9224,73	1752,59	16826	3197	7359	7197	25945
		НР - 94%; СП - 8%			3437,64	760,10	6270	1386		1922	
6	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2097,75	1018,31	25173	12220	7176	10525	38554
		НР - 118%; СП - 8%			481,43	261,85	5777	3142		2856	

7	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1846,83	1038,50	22162	12462	4708	9672	34381
		НР - 118%; СП - 8%			416,01	267,04	4992	3204		2547	
8	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС24.4.6/	м3	6,516	19014,00	--	123895	--	123895	--	133807
		СП - 8%			--	--	--	--		9912	
9	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС12.4.6, ФБС9.4.6/	м3	2,76	21556,00	--	59495	--	59495	--	64254
		СП - 8%			--	--	--	--		4760	
10	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	7691,87	1287,87	23076	3864	8773	13425	39420
		НР - 118%; СП - 8%			3479,80	312,47	10439	937		2920	
11	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /ПК32.15-8/	м2	14,2146	7152,00	--	101663	--	101663	--	109796
		СП - 8%			--	--	--	--		8133	
12	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,26	14088,83	7534,82	3663	1959	105	2728	6903
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2741,19	1599	713		511	
13	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11150,00	--	11150	--	11150	--	12042
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
14	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11788
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
15	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1850,69	194,53	1851	195	112	1625	3754
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,74	1544	97		278	
16	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5221,00	--	5221	--	5221	--	5639
		СП - 8%			--	--	--	--		418	

17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	53	882,38	19,89	46766	1054	30420	14358	66014
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	15292	146		4890	
		ПОЛЫ									
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5толщ.100мм**	м3	0,948	22551,42	7,68	21379	7	17691	3460	26826
		НР - 94%; СП - 8%			3883,26	--	3681	--		1987	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								617042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51570			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						388683		
		- Накладные расходы	Тенге							72828	
		- Сметная прибыль	Тенге							45708	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**617 042**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	14 315
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**631 357**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	25 002
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**656 359**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	13 127
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**669 486**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**669 486**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**702 985**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	70 298
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**632 686**
НДС 12%	Тенге	75 922
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**708 609**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-2. Здание с бактерицидными установками. Отопление и вентиляция									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	1	2955,73	85,73	2956	86	--	2091	5450
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	33,56	2870	34		404	
2	С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Печь электрическая ПЭТ-4**	кВт	1	7804,00	--	7804	--	7804	--	8428
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
3	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,63	5796,38	54,20	3652	34	2394	1214	5255
		НР - 98%; СП - 8%			1943,63	22,10	1224	14		389	
4	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3078,49	44,39	3078	44	2545	493	3857
		НР - 98%; СП - 8%			488,75	14,51	489	15		286	
5	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,01	1147,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,018	23017,92	1424,09	414	26	38	276	745
		НР - 76%; СП - 8%			19462,00	704,82	350	13		55	-
7	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,02232	35817,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								24610
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4934				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13591		
		- Накладные расходы	Тенге							4074	
		- Сметная прибыль	Тенге							1823	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**24 610**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	571
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**25 181**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	997
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**26 178**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	524
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**26 702**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**26 702**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**28 038**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	2 804
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**25 234**
НДС 12%	Тенге	3 028
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**28 262**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Акнур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-3. Здание с бактерицидными установками. Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4984,30	2007,46	4984	2007	107	2645	8240
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	803,50	2870	804		610	
2	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2725,86	25,13	16355	151	8038	5880	24013
		НР - 72%; СП - 8%			1361,00	--	8166	--		1779	
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	5009,17	112,42	10018	225	4349	3968	15105
		НР - 72%; СП - 8%			2722,00	33,56	5444	67		1119	
5	С123-070204-1040 2307-0204-1040 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9607,00	--	9607	--	9607	--	10376
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
6	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	682,00	--	3410	--	3410	--	3683

		СП - 8%			--	--	--	--		273	
7	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1994,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
8	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
9	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4329,11	1363,98	4329	1364	95	2454	7326
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	538,96	2870	539		543	
10	51-080401-0241 5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	156788,00	--	156788	--		--	156788
					--	--	--	--	156788	--	
11	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/**	шт.	1	16201,32	3654,75	16201	3655	711	10000	28297
		НР - 75%; СП - 8%			11835,00	1498,36	11835	1498		2096	
12	С123-051501-1402 2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	**Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С**	шт.	1	10636,00	--	10636	--	10636	--	11487
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	86	332,99	149,41	28637	12849	3903	11517	43367
		НР - 72%; СП - 8%			138,20	47,80	11885	4111		3212	
14	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,055	177805,00	--	9779	--	9779	--	10562
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
15	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	276384,00	--	5528	--	5528	--	5970
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
16	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	461858,00	--	4619	--	4619	--	4988
		СП - 8%			--	--	--	--		369	

17	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	248932,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
18	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	86	284,53	9,56	24469	822	4085	14313	41885
		НР - 72%; СП - 8%			227,46	3,69	19562	317		3103	
19	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	86	29,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
20	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	259,78	21,95	3897	329	357	2381	6780
		НР - 72%; СП - 8%			214,08	6,38	3211	96		502	
21	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0118	305462,00	--	3604	--	3604	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
22	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2193,74	677,34	10969	3387	4640	3894	16051
		НР - 72%; СП - 8%			588,35	493,25	2942	2466		1189	
23	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНППП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1643,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
24	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНППП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1643,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
25	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	

26	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	4	678,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
27	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
28	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1620,82	167,82	1621	168	18	1082	2919
		НР - 72%; СП - 8%			1435,00	67,12	1435	67		216	
29	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	13182,00	--	13182	--	13182	--	14237
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
30	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1102,64	16,98	3308	51	330	2115	5857.
		НР - 72%; СП - 8%			975,80	3,36	2927	10		434	
31	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
32	С123-070202-0519 2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	Коробка разветвителная распаячная У-409 УХЛ4 для открытой установки 3-х рожковая	шт.	3	450,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								456712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25007			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119301		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						156788		
		- Накладные расходы	Тенге							60249	
		- Сметная прибыль	Тенге							22217	

Оборудования	**Тенге**	**156 788**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**299 924**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	6 958
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**306 882**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	12 153
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**319 035**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	6 381
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**325 415**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**482 203**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**506 331**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	50 633
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**455 698**
НДС 12%	Тенге	54 684
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**510 382**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-2. Бурение скважины №02-09, №02-09а,№03-09, №03-09а									
		Бурение скважины									
1	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	8	18002,65	9281,24	144021	74250	33286	51715	211395
		НР - 85%; СП - 8%			4560,60	3044,52	36485	24356		15659	
2	Е11-040101-0207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	232	36362,29	17806,91	8436052	4131202	2204122	2825966	12162979
		НР - 85%; СП - 8%			9054,86	5275,59	2100728	1223938		900961	
3	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая**	т	11,76	46007,00	--	541042	--	541042	--	584326
		СП - 8%			--	--	--	--		43283	
4	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	**Вода**	м3	26,4	228,00	--	6019	--	6019	--	6501
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Разные работы									

5	Е11-040201-0204 1104-0201-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	242	4453,01 1865,70	2553,58 675,31	1077628 451499	617965 163425	8164	522686 128025	1728339
6	Е11-040201-0402 1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	160	1581,13 616,37	928,55 232,14	252981 98620	148568 37143	5793	115398 29470	397850
7	С121-130101-1505 2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96 *СП - 8%*	т	4	25557,00 --	-- --	102228 --	-- --	102228	-- 8178	110406
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3	9	29536,94 3353,25	3509,07 858,00	265832 30179	31582 7722	204071	31837 23814	321483
9	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м труб	80	1141,57 388,02	720,76 196,61	91326 31042	57661 15729	2623	39755 10486	141567
10	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм *СП - 8%*	м	162	16886,00 --	-- --	2735532 --	-- --	2735532	-- 218843	2954375
11	С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 219х8 мм *СП - 8%*	м	80	22405,00 --	-- --	1792400 --	-- --	1792400	-- 143392	1935792
12	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм /пьезометрические трубки диам.3/4/	м	140	207,00	--	28980	--	28980	--	31298

		СП - 8%				--	--	--	--		2318	
13	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали**										
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,128	60909,35	2638,87	7796	338	557	4806	13611	
					53916,20	499,46	6901	64		1008		
14	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т**										
		СП - 8%	т	0,128	497938,00	--	63736	--	63736	--	68835	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		5099		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								20668757	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2755454					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5061566				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1472377				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7728553			
		- Накладные расходы	Тенге							3592163		
		- Сметная прибыль	Тенге							1531018		

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**20 668 757**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	479 515
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**21 148 272**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	837 472
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**21 985 744**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	439 715
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**22 425 459**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**22 425 459**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**23 547 539**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	2 354 754
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**21 192 785**
НДС 12%	Тенге	2 543 134
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**23 735 919**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-1. Благоустройство площадки резервуаров									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ									
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	82,8	3081,00	1085,24	255107	89858	153040	35427	313777
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	12209	20594		23243	
		Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /ГПС/, толщиной 12 см /10см/. Устройство**	м2 покрытия	31	685,94	146,29	21264	4535	8172	10710	34532
		НР - 108%; СП - 8%			276,05	43,85	8557	1359		2558	
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	31	-66,90	-9,19	-2074	-285	-1409	-503	-2784
		НР - 108%; СП - 8%			-12,27	-2,76	-380	-86		-206	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	2,9	3081,00	1085,24	8935	3147	5360	1241	10990
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	428	721		814	

5	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	2,9	22551,42	7,68	65399	22	54116	10586	82064
		НР - 94%; СП - 8%			3883,26	--	11261	--		6079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348631	97278	219279	57461	438579
							32076	22589	--	32488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348631				
	Материалы		Тенге				219278				
	Всего заработная плата		Тенге					54664			
		Накладные расходы	Тенге				57461				
		Сметная прибыль	Тенге				32487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				438579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54664			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
6	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	85,05	641,00	--	54517	--	54517	--	58878
		СП - 8%			--	--	--	--		4361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54517	--	54517	--	58878
							--	--	--	4361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54517				
		Сметная прибыль	Тенге				4361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58878				
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
7	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	45938,00	202,00	45938	202	39893	5127	55150
		НР - 5127 Тенге; СП - 4085 Тенге			5843,00	55,00	5843	55		4085	
8	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	18473,00	--	18473	--	18473	--	19951
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		1478	
9	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металический мусоросборник с тележкой**	комплект	1	82148,00	--	82148	--	82148	--	88720
		СП - 8%			--	--	--	--		6572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				146559	202	140514	5127	163821
							5843	55	--	12135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64411				

Материалы		Тенге				58366				
Всего заработная плата		Тенге					5898			
	Накладные расходы	Тенге				5127				
	Сметная прибыль	Тенге				5563				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75101				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					5898			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82148				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82148				
	Сметная прибыль	Тенге				6572				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88720				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163821				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					5898			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								661278
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37919				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97480			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22644			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						414310		
	- Накладные расходы	Тенге							62588	
	- Сметная прибыль	Тенге							48984	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**661 278**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	15 342
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**676 620**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	26 794
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**703 414**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	14 068
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**717 482**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**717 482**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**753 382**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	75 338
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**678 044**
НДС 12%	Тенге	81 365
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**759 409**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Б. Мукаев

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

Е. Молдыбаев

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №6 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №7-2. Благоустройство площадки водозаборных сооружений №1

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1

1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**72,6**	**3081,00**	**1085,24**	**223681**	**78789**	**134187**	**31063**	**275123**
		НР - 108%, СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**10705**	**18057**		**20379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**223681**	**78789**	**134187**	**31063**	**275123**
							10705	**18057**	**--**	**20379**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				223681				
	Материалы		Тенге				134187				
	Всего заработная плата		Тенге					28762			
		Накладные расходы	Тенге				31063				
		Сметная прибыль	Тенге				20379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28762			

РАЗДЕЛ 2. Ограждение

2	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**81**	**641,00**	**--**	**51921**	**--**	**51921**	**--**	**56075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4154**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**51921**	**--**	**51921**	**--**	**56075**
							--	**--**	**--**	**4154**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				51921				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51921				
Сметная прибыль	Тенге				4154				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56075				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56075				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**331198**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10705				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78789			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18057			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						186108		
- Накладные расходы	Тенге							31063	
- Сметная прибыль	Тенге							24533	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**331 198**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	7 684
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**338 882**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	13 420
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**352 302**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 046
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**359 348**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**359 348**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**377 328**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	37 733
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**339 595**
НДС 12%	Тенге	40 751
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**380 346**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №7 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-3. Благоустройство площадки водозаборных сооружений №2									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ									
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**68,55**	**3081,00**	**1085,24**	**211202**	**74393**	**126701**	**29330**	**259775**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**10108**	**17049**		**19243**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**211202**	**74393**	**126701**	**29330**	**259775**
							10108	**17049**	**--**	**19243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**211202**				
	Материалы		Тенге				**126701**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27158**			
		Накладные расходы	Тенге				**29330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**259775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27158**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**259775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27158**			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
2	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**75,33**	**641,00**	**--**	**48287**	**--**	**48287**	**--**	**52149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3863**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**48287**	**--**	**48287**	**--**	**52149**

					--	--	--	3863	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				48287				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48287				
Сметная прибыль	Тенге				3863				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52149				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52149				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								311924
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10108				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74393			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17049			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174988		
- Накладные расходы	Тенге							29330	
- Сметная прибыль	Тенге							23106	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**311 924**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	7 237
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**319 161**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	12 639
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**331 799**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	6 636
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**338 435**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**338 435**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**355 369**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	35 537
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**319 832**
НДС 12%	Тенге	38 380
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**358 212**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №8 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка резервуаров									
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)									
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
1	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19056,00	--	19056	--	19056	--	20580
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
2	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	2393,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
3	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	6	3510,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
4	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
5	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
6	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	6	253,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

7	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1579,00	--	4737	--	4737	--	5116
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
8	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
9	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3777,96	648,46	3778	648	366	2168	6422
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	247,64	2764	248		476	
10	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
11	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,00088	757,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
12	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00128	633868,00	--	811	--	811	--	876
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
13	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	573,00	--	10314	--	10314	--	11139
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
14	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
15	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
17	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	м	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	

		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
18	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	19056,00 --	-- --	19056 --	-- --	19056	-- 1524	20580
19	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	7	2393,00 --	-- --	16751 --	-- --	16751	-- 1340	18091
20	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 *СП - 8%*	шт.	6	3510,00 --	-- --	21060 --	-- --	21060	-- 1685	22745
21	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	7	44,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333
22	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2078,00 --	-- --	2078 --	-- --	2078	-- 166	2244
23	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт.	6	253,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
24	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	1579,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
25	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	417,00 --	-- --	2502 --	-- --	2502	-- 200	2702
26	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3777,96 2764,00	648,46 247,64	3778 2764	648 248	366	2168 476	6422
27	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00 --	-- --	89830 --	-- --	89830	-- --	89830
28	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00216	633868,00	--	1369	--	1369	--	1479

		СП - 8%			--	--	--	--		110	
29	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	573,00	--	10314	--	10314	--	11139
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
30	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
31	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
32	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
33	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	м	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с /5 шт/									
34	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	24413,00	--	122065	--	122065	--	131830
		СП - 8%			--	--	--	--		9765	
35	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	30	2393,00	--	71790	--	71790	--	77533
		СП - 8%			--	--	--	--		5743	
36	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	30	44,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
37	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	30	417,00	--	12510	--	12510	--	13511
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАт10-1.2с/1шт./									
38	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19056,00	--	19056	--	19056	--	20580
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	

39	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	3	2393,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
40	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	12	3510,00	--	42120	--	42120	--	45490
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
41	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
42	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2078,00	--	4156	--	4156	--	4488
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
43	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1579,00	--	9474	--	9474	--	10232
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
44	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	417,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ									
45	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	1383,64	113,68	11069	909	2667	5549	17948
		НР - 72%; СП - 8%			936,60	26,85	7493	215		1329	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10656	229333,00	--	24438	--	24438	--	26393
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
47	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,3316667	119249,52	59010,05	39551	19572	920	20799	65178
		НР - 80%; СП - 8%			57465,50	20923,48	19059	6940		4828	
48	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,194025	1023672,00	--	198618	--	198618	--	214507
		СП - 8%			--	--	--	--		15889	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**970978**	**21778**	**737461**	**30684**	**1067421**
							32080	**7650**	**179660**	**65758**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**179660**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**179660**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**445266**				
		Материалы	Тенге				**3398**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13731**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**426641**				
		Накладные расходы	Тенге				**9886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36412**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**491564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13731**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**346052**				
		Материалы	Тенге				**920**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25999**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**306501**				
		Накладные расходы	Тенге				**20799**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29348**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**396200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25999**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1067424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39730**			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ									
		Трансформаторная подстанция									
		Фундаменти под КТП									
49	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4**	**9224,73**	**1752,59**	**3690**	**701**	**1614**	**1578**	**5690**
		НР - 94%; СП - 8%			**3437,64**	**760,10**	**1375**	**304**		**421**	
50	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2288,09**	**1277,47**	**22881**	**12775**	**--**	**17562**	**43679**
		НР - 118%; СП - 8%			**1010,63**	**477,72**	**10106**	**4777**		**3235**	
51	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(фбс 12.6.6)**	**м3**	**2,65**	**20306,00**	**--**	**53811**	**--**	**53811**	**--**	**58116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4305**	
		Земляные работы /для контура заземления КТП/									
52	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**6,82**	**171,91**	**164,90**	**1172**	**1125**	**--**	**290**	**1579**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,01**	**52,01**	**48**	**355**		**117**	
53	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,82**	**35,57**	**35,57**	**243**	**243**	**--**	**65**	**333**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,31**	**--**	**91**		**25**	

		Земляные работы									
54	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	14,24	171,91	164,90	2448	2348	--	605	3297
		НР - 72%; СП - 8%			7,01	52,01	100	741		244	
55	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5	35,57	35,57	338	338	--	91	463
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	126		34	
56	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,75	1386,00	--	6584	--	6584	--	7110
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
57	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	492,55	409,63	29553	24578	--	10817	43599
		НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	4975	10048		3230	
58	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	310385,00	--	6208	--	6208	--	6704
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
59	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	356,62	158,01	13908	6163	1816	5682	21158
		НР - 72%; СП - 8%			152,02	50,34	5929	1963		1567	
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	332,99	149,41	6993	3138	953	2812	10590
		НР - 72%; СП - 8%			138,20	47,80	2902	1004		784	
61	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	589258,00	--	35355	--	35355	--	38184
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
62	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	479,14	33,45	2875	201	346	1724	4967
		НР - 72%; СП - 8%			388,02	11,07	2328	66		368	
63	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	

64	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПЭ Ду=110мм *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,012	152783,52 151088,00	-- --	1833 1813	-- --	20	1378 257	3468
65	С123-010405-0303 2301-0405-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) *СП - 8%*	м	12	2206,00 --	-- --	26472 --	-- --	26472	-- 2118	28590
66	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	981,98 762,66	131,16 48,66	2946 2288	393 146	265	1752 376	5074
67	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3	819,00 --	-- --	2457 --	-- --	2457	-- 197	2654
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
68	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	477,22 214,08	17,41 4,70	38178 17126	1393 376	19659	12602 4062	54842
69	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	3269,97 936,60	162,93 46,98	32700 9366	1629 470	21705	7082 3183	42964
		Опора промежуточная П10-2 /9 шт/									
70	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	9	42543,00 --	-- --	382887 --	-- --	382887	-- 30631	413518
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-3 *СП - 8%*	шт	9	7140,00 --	-- --	64260 --	-- --	64260	-- 5141	69401
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт	9	528,21 --	-- --	4754 --	-- --	4754	-- 380	5134

73	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	54	1794,00	--	96876	--	96876	--	104626
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
74	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	54	44,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
75	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d=4мм L=3м)	кг	10,8	383,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
76	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	417,00	--	3753	--	3753	--	4053
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
77	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	335,00	--	18090	--	18090	--	19537
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
		Демонтажные работы									
78	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж	км линии	0,0953333	95777,76	50810,32	9131	4844	--	4352	14562
		НР - 80%; СП - 8%			44967,44	12099,38	4287	1153		1079	
79	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	9	2844,42	1815,72	25600	16341	--	14058	42831
		НР - 80%; СП - 8%			1028,70	923,84	9258	8315		3173	
		Опора наружного освещения Н=11м									
80	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	9414,92	6291,60	18830	12583	--	9492	30587
		НР - 80%; СП - 8%			3123,32	2809,02	6247	5618		2266	
81	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	2	86443,00	--	172886	--	172886	--	186717
		СП - 8%			--	--	--	--		13831	

82	E11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под опоры. Устройство**	м3	0,4	25756,44	1759,64	10303	704	7558	2004	13291
		НР - 91%; СП - 8%			5102,37	403,66	2041	161		985	
83	С123-070405-0309 2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	3	6748,00	--	20244	--	20244	--	21864
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
84	E11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	3	1966,42	166,74	5899	500	51	4478	11207
		НР - 80%; СП - 8%			1782,78	82,92	5348	249		830	
85	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	3	29615,00	--	88845	--	88845	--	95953
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1220677	89996	1045145	98424	1424632
							85538	35963	--	105530	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				618956				
	Материалы		Тенге				44743				
	Всего заработная плата		Тенге					58988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491804				
		Накладные расходы	Тенге				42471				
		Сметная прибыль	Тенге				52914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				714342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58988			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				571628				
	Материалы		Тенге				9243				
	Всего заработная плата		Тенге					62513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25979				
	Местные материалы		Тенге				443281				
		Накладные расходы	Тенге				55954				
		Сметная прибыль	Тенге				50207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					62513			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30093				
		Сметная прибыль	Тенге				2407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32500				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1424631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					121501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2492053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111774			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43613			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1782606		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						179660		
- Накладные расходы	Тенге							129108	
- Сметная прибыль	Тенге							171288	

Оборудования	**Тенге**	**179 660**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 312 393**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	53 648
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 366 041**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	93 695
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 459 736**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	49 195
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 508 930**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**2 688 590**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**2 823 117**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	282 312
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**2 540 805**
НДС 12%	Тенге	304 897
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 845 702**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Б. Мукаев

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

Е. Молдыбаев

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №9 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-2. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №1									
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)									
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
1	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19056,00	--	19056	--	19056	--	20580
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
2	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	2393,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
3	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	6	3510,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
4	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
5	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
6	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	6	253,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

7	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные** болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	1579,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
8	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	417,00 --	-- --	2502 --	-- --	2502	-- 200	2702
9	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3777,96 2764,00	648,46 247,64	3778 2764	648 248	366	2168 476	6422
10	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00 --	-- --	89830 --	-- --	89830	-- --	89830
11	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00216	633868,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479
12	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	18	573,00 --	-- --	10314 --	-- --	10314	-- 825	11139
13	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	18	335,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
14	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	6	2393,00 --	-- --	14358 --	-- --	14358	-- 1149	15507
15	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	6	44,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
16	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	27	350,00 --	-- --	9450 --	-- --	9450	-- 756	10206
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
17	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	19056,00 --	-- --	19056 --	-- --	19056	-- 1524	20580

18	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	2393,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
19	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	6	3510,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
20	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
21	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
22	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	6	253,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
23	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1579,00	--	4737	--	4737	--	5116
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
24	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
25	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3777,96	648,46	3778	648	366	2168	6422
		НР - 72%, СП - 8%			2764,00	247,64	2764	248		476	
26	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
27	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00216	633868,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
28	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	573,00	--	10314	--	10314	--	11139
		СП - 8%			--	--	--	--		825	

29	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
30	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
31	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
32	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	м	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с /1 шт/									
33	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	24413,00	--	24413	--	24413	--	26366
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
34	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
35	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
36	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		УОП.УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ									
37	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1383,64	113,68	4151	341	1000	2081	6731
		НР - 72%; СП - 8%			936,60	26,85	2810	81		499	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07992	229333,00	--	18328	--	18328	--	19795
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	

39	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0786667	119249,52	59010,05	9381	4642	218	4933	15459
		НР - 80%; СП - 8%			57465,50	20923,48	4521	1646		1145	
40	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,04602	1023672,00	--	47109	--	47109	--	50878
		СП - 8%			--	--	--	--		3769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				527313	6280	328514	11350	567383
							12858	2222	179660	28720	
	Стоимость оборудования		Тенге				179660				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				179660				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178920				
	Материалы		Тенге				1731				
	Всего заработная плата		Тенге					8914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167213				
		Накладные расходы	Тенге				6418				
		Сметная прибыль	Тенге				14827				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				200165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8914			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168733				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					6167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159352				
		Накладные расходы	Тенге				4933				
		Сметная прибыль	Тенге				13893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15080			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ									
		Трансформаторная подстанция									
41	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	11778,79	6825,79	11779	6826	1347	5663	18837
		НР - 80%; СП - 8%			3606,00	3472,30	3606	3472		1395	
42	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	37060,23	9257,50	37060	9258	10765	16313	57643
		НР - 80%; СП - 8%			17036,80	3353,96	17037	3354		4270	
		Фундаменти под КТП									

43	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,4	9224,73 3437,64	1752,59 760,10	3690 1375	701 304	1614	1578 421	5690
44	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	2288,09 1010,63	1277,47 477,72	22881 10106	12775 4777	--	17562 3235	43679
45	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(фбс 12.6.6) *СП - 8%*	м3	2,65	20306,00 --	--	53811 --	--	53811	-- 4305	58116
				Земляные работы /для контура заземления КТП/ЛИСТ-7							
46	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	171,91 7,01	164,90 52,01	516 21	495 156	--	127 51	695
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	35,57 --	35,57 13,31	107 --	107 40	--	29 11	146
		Земляные работы (ЛИСТ-3)									
48	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,4	171,91 7,01	164,90 52,01	756 31	726 229	--	187 75	1019
49	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,93	35,57 --	35,57 13,31	104 --	104 39	--	28 11	143
50	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	1,47	1386,00 --	--	2037 --	--	2037	-- 163	2200
51	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	492,55 82,92	409,63 167,46	9851 1658	8193 3349	--	3606 1077	14533
52	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,02	36751,93 20817,30	14690,79 6136,08	735 416	294 123	25	431 93	1260
53	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,02	310385,00 --	--	6208 --	--	6208	-- 497	6704

54	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	356,62	158,01	1070	474	140	437	1628
		НР - 72%; СП - 8%			152,02	50,34	456	151		121	
55	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	332,99	149,41	5661	2540	772	2277	8572
		НР - 72%; СП - 8%			138,20	47,80	2349	813		635	
56	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	589258,00	--	11785	--	11785	--	12728
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
57	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	479,14	33,45	2396	167	289	1437	4139
		НР - 72%; СП - 8%			388,02	11,07	1940	55		307	
58	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	194,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
59	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПЭ Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,009	152783,52	--	1375	--	15	1033	2601
		НР - 76%; СП - 8%			151088,00	--	1360	--		193	
60	С123-010405-0303 2301-0405-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	9	2206,00	--	19854	--	19854	--	21442
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
61	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	981,98	131,16	2946	393	265	1752	5074
		НР - 72%; СП - 8%			762,66	48,66	2288	146		376	
62	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	819,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
63	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	24	477,22	17,41	11453	418	5897	3780	16452
		НР - 72%; СП - 8%			214,08	4,70	5138	113		1219	

64	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3269,97	162,93	9810	489	6511	2125	12889
		НР - 72%; СП - 8%			936,60	46,98	2810	141		955	
		Опора наружного освещения Н=11м									
65	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	2	9414,92	6291,60	18830	12583	--	9492	30587
		НР - 80%; СП - 8%			3123,32	2809,02	6247	5618		2266	
66	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	86443,00	--	172886	--	172886	--	186717
		СП - 8%			--	--	--	--		13831	
67	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под опоры. Устройство**	м3	0,4	25756,44	1759,64	10303	704	7558	2004	13291
		НР - 91%; СП - 8%			5102,37	403,66	2041	161		985	
68	С123-070405-0309 2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	3	6748,00	--	20244	--	20244	--	21864
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
69	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	3	1966,42	166,74	5899	500	51	4478	11207
		НР - 80%; СП - 8%			1782,78	82,92	5348	249		830	
70	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	3	29615,00	--	88845	--	88845	--	95953
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				536318	57745	414346	74339	659511
							64228	23290	--	48856	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				343154				
	Материалы		Тенге				13873				
	Всего заработная плата		Тенге					21408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299968				
		Накладные расходы	Тенге				15413				
		Сметная прибыль	Тенге				28685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				387253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21408			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169883				
	Материалы		Тенге				21375				
	Всего заработная плата		Тенге					66110			
	Местные материалы		Тенге				55848				
		Накладные расходы	Тенге				58926				

Сметная прибыль	Тенге				18305				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				247113				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
Сметная заработная плата	Тенге					66110			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				23281				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23281				
Сметная прибыль	Тенге				1862				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25143				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				659510				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
Сметная заработная плата	Тенге					87518			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1226894**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77086				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64025			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25512			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						742860		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						179660		
- Накладные расходы	Тенге							85689	
- Сметная прибыль	Тенге							77576	

Оборудования	**Тенге**	**179 660**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 047 234**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	24 296
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 071 530**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	42 433
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 113 962**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	22 279
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 136 242**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**1 315 902**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**1 381 744**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	138 174
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 243 570**
НДС 12%	Тенге	149 228
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 392 798**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкПур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №10 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-3. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ Площадка водозаборных сооружений №2									
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)									
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
1	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19056,00	--	19056	--	19056	--	20580
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
2	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	2393,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
3	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	6	3510,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
4	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
5	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
6	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	6	253,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

7	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	3	1579,00 --	-- --	4737 --	-- --	4737	-- 379	5116
8	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	6	417,00 --	-- --	2502 --	-- --	2502	-- 200	2702
9	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3777,96 2764,00	648,46 247,64	3778 2764	648 248	366	2168 476	6422
10	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	89830,00 --	-- --	89830 --	-- --	89830	-- --	89830
11	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00216	633868,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479
12	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	18	573,00 --	-- --	10314 --	-- --	10314	-- 825	11139
13	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	18	335,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
14	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	6	2393,00 --	-- --	14358 --	-- --	14358	-- 1149	15507
15	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	6	44,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
16	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	м	27	350,00 --	-- --	9450 --	-- --	9450	-- 756	10206
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
17	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	19056,00	--	19056	--	19056	--	20580

		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
18	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	7	2393,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
19	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	6	3510,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
20	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
21	С124-040207-0748 2404-0207-0748 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
22	С124-040207-1851 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	6	253,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
23	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1579,00	--	4737	--	4737	--	5116
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
24	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
25	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3777,96	648,46	3778	648	366	2168	6422
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	247,64	2764	248		476	
26	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
27	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00216	633868,00	--	1369	--	1369	--	1479
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
28	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	573,00	--	10314	--	10314	--	11139

		СП - 8%			--	--	--	--		825	
29	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
30	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2393,00	--	14358	--	14358	--	15507
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
31	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
32	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	м	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		УОП.УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ									
33	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	1383,64	113,68	2767	227	667	1387	4487
		НР - 72%; СП - 8%			936,60	26,85	1873	54		332	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05328	229333,00	--	12219	--	12219	--	13196
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
35	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода п-0,052ри 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,052	119249,52	59010,05	6201	3069	144	3261	10219
		НР - 80%; СП - 8%			57465,50	20923,48	2988	1088		757	
36	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,03042	1023672,00	--	31140	--	31140	--	33631
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				459133	4593	264492	8984	491193
							10389	1637	179660	23076	
		Стоимость оборудования	Тенге				179660				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				179660				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				146945				
		Материалы	Тенге				1398				
		Всего заработная плата	Тенге					7950			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136622				
		Накладные расходы	Тенге				5724				

		Сметная прибыль	Тенге				12214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				164883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7950			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132528				
	Материалы		Тенге				144				
	Всего заработная плата		Тенге					4076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126327				
		Накладные расходы	Тенге				3261				
		Сметная прибыль	Тенге				10863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12026			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ									
		Трансформаторная подстанция									
37	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**11778,79**	**6825,79**	**11779**	**6826**	**1347**	**5663**	**18837**
		НР - 80%, СП - 8%			**3606,00**	**3472,30**	**3606**	**3472**		**1395**	
38	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**37060,23**	**9257,50**	**37060**	**9258**	**10765**	**16313**	**57643**
		НР - 80%, СП - 8%			**17036,80**	**3353,96**	**17037**	**3354**		**4270**	
		Фундаменти под КТП									
39	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4**	**9224,73**	**1752,59**	**3690**	**701**	**1614**	**1578**	**5690**
		НР - 94%, СП - 8%			**3437,64**	**760,10**	**1375**	**304**		**421**	
40	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2288,09**	**1277,47**	**22881**	**12775**	**--**	**17562**	**43679**
		НР - 118%, СП - 8%			**1010,63**	**477,72**	**10106**	**4777**		**3235**	
41	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(фбс 12.6.6)**	**м3**	**2,65**	**20306,00**	**--**	**53811**	**--**	**53811**	**--**	**58116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4305**	
		Земляные работы /для контура заземления КТП/ЛИСТ-7									
42	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**3**	**171,91**	**164,90**	**516**	**495**	**--**	**127**	**695**
		НР - 72%, СП - 8%			**7,01**	**52,01**	**21**	**156**		**51**	

43	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	35,57 --	35,57 13,31	107 --	107 40	--	29 11	146
		Земляные работы (ЛИСТ-3)									
44	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,73	171,91 7,01	164,90 52,01	813 33	780 246	--	201 81	1095
45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,16	35,57 --	35,57 13,31	112 --	112 42	--	30 11	154
46	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	1,58	1386,00 --	-- --	2190 --	-- --	2190	-- 175	2365
47	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	492,55 82,92	409,63 167,46	9851 1658	8193 3349	--	3606 1077	14533
48	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линия). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,02	36751,93 20817,30	14690,79 6136,08	735 416	294 123	25	431 93	1260
49	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,02	310385,00 --	-- --	6208 --	-- --	6208	-- 497	6704
50	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	356,62 152,02	158,01 50,34	1070 456	474 151	140	437 121	1628
51	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	17	332,99 138,20	149,41 47,80	5661 2349	2540 813	772	2277 635	8572
52	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	589258,00 --	-- --	11785 --	-- --	11785	-- 943	12728

53	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	479,14 388,02	33,45 11,07	2396 1940	167 55	289	1437 307	4139
54	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	5	194,00 --	-- --	970 --	-- --	970	-- 78	1048
55	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПЭ Ду=110мм *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,009	152783,52 151088,00	-- --	1375 1360	-- --	15	1033 193	2601
56	С123-010405-0303 2301-0405-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) *СП - 8%*	м	9	2206,00 --	-- --	19854 --	-- --	19854	-- 1588	21442
57	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	981,98 762,66	131,16 48,66	2946 2288	393 146	265	1752 376	5074
58	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3	819,00 --	-- --	2457 --	-- --	2457	-- 197	2654
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
59	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	477,22 214,08	17,41 4,70	7636 3425	279 75	3932	2520 812	10968
60	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3269,97 936,60	162,93 46,98	6540 1873	326 94	4341	1416 637	8593
		Опора наружного освещения Н=11м									
61	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	9414,92 3123,32	6291,60 2809,02	18830 6247	12583 5618	--	9492 2266	30587

62	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	86443,00	--	172886	--	172886	--	186717
		СП - 8%			--	--	--	--		13831	
63	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под опоры. Устройство**	м3	0,4	25756,44	1759,64	10303	704	7558	2004	13291
		НР - 91%; СП - 8%			5102,37	403,66	2041	161		985	
64	С123-070405-0309 2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	3	6748,00	--	20244	--	20244	--	21864
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
65	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	3	1966,42	166,74	5899	500	51	4478	11207
		НР - 80%; СП - 8%			1782,78	82,92	5348	249		830	
66	С123-070106-0357 2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	3	29615,00	--	88845	--	88845	--	95953
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				529448	57506	410364	72386	649983
							61581	23226	--	48149	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				336067				
	Материалы		Тенге				9737				
	Всего заработная плата		Тенге					18674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299968				
		Накладные расходы	Тенге				13445				
		Сметная прибыль	Тенге				27961				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				377473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18674			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170100				
	Материалы		Тенге				21375				
	Всего заработная плата		Тенге					66133			
	Местные материалы		Тенге				56001				
		Накладные расходы	Тенге				58942				
		Сметная прибыль	Тенге				18323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					66133			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23281				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23281				
		Сметная прибыль	Тенге				1862				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				649982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60

	Сметная заработная плата	Тенге					84807			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1141173**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71970				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62098			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24863			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						674856		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						179660		
	- Накладные расходы	Тенге							81370	
	- Сметная прибыль	Тенге							71225	

Оборудования	**Тенге**	**179 660**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**961 513**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	22 307
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**983 820**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	38 959
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 022 779**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	20 456
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 043 235**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**1 222 895**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**1 284 084**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	128 408
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 155 675**
НДС 12%	Тенге	138 681
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 294 356**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №11 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01. Поселковые сети водоснабжения									
		Водопроводные колодцы D=1500мм									
1	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство отмостки из щебня толщ. 100мм/**	**м3 подстилающего слоя**	**32,97469**	**9224,73**	**1752,59**	**304183**	**57791**	**133037**	**130114**	**469040**
		ПР - 94%; СТ - 8%			**3437,64**	**760,10**	**113355**	**25064**		**34744**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**469040**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**113355**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**57791**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25064**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**133037**		
		- Накладные расходы	Тенге							**130114**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34744**	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**469 040**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	10 882
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**479 922**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	19 005
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**498 927**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	9 979
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**508 905**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**508 905**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**534 369**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	53 437
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**480 932**
НДС 12%	Тенге	57 712
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**538 644**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Рекоиструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №12 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-4-3. НС 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2 (на 4 насосные станции). Технологическое оборудование									
1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	57566,91	20715,45	230268	82862	15826	98639	355219
					32895,00	7530,81	131580	30123		26313	
2	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	26614,20	6567,20	53228	13134	4162	29737	89603
					17966,00	2684,80	35932	5370		6637	
3	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	2521,76	--	10087	--	8786	1275	12271
					325,17	--	1301	--		909	
4	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	4	4932,75	121,73	19731	487	12715	6507	28337
					1632,36	27,64	6529	111		2099	
5	С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики холодной воды СТВ-50** *СП - 8%*	шт.	4	103061,00	--	412244	--	412244	--	445224
					--	--	--	--		32980	
6	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2327,01	55,58	9308	222	856	8257	18970
					2057,40	27,64	8230	111		1405	

7	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	52000,00	--	208000	--	208000	--	224640
		СП - 8%			--	--	--	--		16640	
8	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	16	6840,61	1873,99	109450	29984	2295	53760	176266
		НР - 61%; СП - 8%			4823,18	684,98	77171	10960		13057	
9	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	30100,00	--	361200	--	361200	--	390096
		СП - 8%			--	--	--	--		28896	
10	С123-041001-4902 2304-1001-4902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	4	29000,00	--	116000	--	116000	--	125280
		СП - 8%			--	--	--	--		9280	
11	Ц13-121101-0104 1312-1101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4212,62	--	16850	--	266	10116	29124
		НР - 61%; СП - 8%			4146,00	--	16584	--		2157	
12	С123-040905-2423 2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2419,00	--	9676	--	9676	--	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
13	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	4	25995,36	119,48	103981	478	98528	5038	117741
		НР - 98%; СП - 8%			1243,80	41,46	4975	166		8722	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,044696	1053479,48	518493,94	47086	23175	836	29707	82937
		НР - 99%; СП - 8%			516267,70	155100,19	23075	6932		6143	
15	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	783,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	

16	С123-020101-0611 2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	8	1531,00	--	12248	--	12248	--	13228
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
17	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	60	1726,00	--	103560	--	103560	--	111845
		СП - 8%			--	--	--	--		8285	
18	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	4	861,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
19	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка**	кран	4	25995,36	119,48	103981	478	98528	5038	117741
		НР - 98%; СП - 8%			1243,80	41,46	4975	166		8722	
20	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	242	1315,22	642,19	318284	155411	668	125176	478937
		НР - 61%; СП - 8%			670,27	177,69	162205	43001		35477	
21	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	242	1217,00	--	294514	--	294514	--	318075
		СП - 8%			--	--	--	--		23561	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3156469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				472557				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					306230			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96939			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1770616		
		- Накладные расходы	Тенге							373250	
		- Сметная прибыль	Тенге							233814	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 156 469**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	73 230
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**3 229 699**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	127 896
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**3 357 595**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	67 152
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**3 424 747**

Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**3 424 747**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**3 596 108**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	359 611
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**3 236 497**
НДС 12%	Тенге	388 380
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 624 877**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №13 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-4-1. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2. Общестроительные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**333,68**	**349,64**	**330,38**	**116669**	**110241**	**--**	**25163**	**153178**
		НР - 72%; СП - 8%			**19,26**	**85,47**	**6428**	**28521**		**11347**	
2	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,32**	**4118,92**	**--**	**42507**	**--**	**--**	**30605**	**78961**
		НР - 72%; СП - 8%			**4118,92**	**--**	**42507**	**--**		**5849**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**151,68**	**35,57**	**35,57**	**5395**	**5395**	**--**	**1453**	**7396**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,31**	**--**	**2018**		**548**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры)**	**м3**	**60,32**	**897,16**	**--**	**54116**	**--**	**--**	**38964**	**100527**
		НР - 72%; СП - 8%			**897,16**	**--**	**54116**	**--**		**7446**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**151,68**	**164,73**	**77,25**	**24987**	**11718**	**--**	**13516**	**41583**
		НР - 72%; СП - 8%			**87,48**	**36,28**	**13269**	**5503**		**3080**	
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**151,68**	**82,66**	**70,08**	**12538**	**10629**	**410**	**2921**	**16695**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,88**	**16,86**	**1499**	**2557**		**1237**	
		Лишний грунт 33м3									
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА									
		ДНИЩЕ(фундамент монолитный)(лист 4)									

7	Е11-061301-0202 1106-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5	м3	8,72	22180,60	847,80	193415	7393	160219	25859	236816
		НР - 91%; СП - 8%			2959,10	299,70	25803	2613		17542	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,08	802,90	29,85	5685	211	2941	2479	8816
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,69	2533	104		653	
		КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ									
9	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,432	8592,08	4439,24	63856	32992	2567	48245	121069
		НР - 118%; СП - 8%			3807,46	1693,78	28297	12588		8968	
10	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	24792,00	--	396672	--	396672	--	428406
		СП - 8%			--	--	--	--		31734	
11	С121-040302-0115 2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	42801,00	--	171204	--	171204	--	184900
		СП - 8%			--	--	--	--		13696	
12	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	14088,83	7534,82	5072	2713	144	3778	9558
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2741,19	2215	987		708	
13	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	5830,00	--	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	5100,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
15	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1850,69	194,53	7403	778	447	6499	15014
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,74	6178	387		1112	
16	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5221,00	--	20884	--	20884	--	22555
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	

17	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном кл.В15	м3 заделки	2	118830,20	1202,81	237660	2406	107901	107975	373286
		НР - 84%; СП - 8%			63676,62	594,26	127353	1189		27651	
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,13256	729858,04	1343,04	96750	178	86808	8956	114163
		НР - 91%; СП - 8%			73660,00	586,32	9764	78		8457	
19	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13256	108375,00	--	14366	--	14366	--	15515
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА(лист 7)									
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка. Укладка	м2	1,16	342,45	127,39	397	148	--	283	734
		НР - 90%; СП - 8%			215,06	55,85	249	65		54	
21	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	55681,00	--	3341	--	3341	--	3608
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
22	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Крышка. Утепление войлоком толщ.5мм	м3 изоляции	0,0058	15625,10	1712,40	91	10	--	65	168
		НР - 76%; СП - 8%			13912,70	829,20	81	5		12	
23	С121-130805-0202 2113-0805-0202 РСНБ РК 2015	Войлок строительный пропитанный	100 м2	0,0116	98534,00	--	1143	--	1143	--	1234
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
24	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,76	3118,25	6,60	8606	18	6444	1936	11386
		НР - 90%; СП - 8%			776,65	2,90	2144	8		843	
25	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/. Установка	т стальных элементов	0,00992	78777,96	6878,62	781	68	82	761	1666
		НР - 118%; СП - 8%			63580,30	1423,46	631	14		123	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00992	229333,00	--	2275	--	2275	--	2457

		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1(лист 8)									
28	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В12,5**	м3	0,92	24761,79	1018,51	22781	937	17726	4062	28990
		НР - 91%; СП - 8%			4475,84	375,80	4118	346		2147	
29	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж рамы металлической РМ-1**	т конструкций	0,4336	25849,85	11594,87	11208	5028	938	4614	17088
		НР - 69%; СП - 8%			12089,55	3332,74	5242	1445		1266	
30	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Сварочные работы**	т	0,4336	3143,36	471,44	1363	204	124	714	2244
		НР - 69%; СП - 8%			2386,54	1,38	1035	1		166	
31	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,42416	497996,00	--	211230	--	211230	--	228128
		СП - 8%			--	--	--	--		16898	
32	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0095344	497938,00	--	4748	--	4748	--	5127
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
33	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	16	1723,82	79,75	27581	1276	18307	7737	38144
		НР - 92%; СП - 8%			499,90	25,72	7998	412		2825	
34	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1	74805,00	--	7481	--	7481	--	8079
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	12,5744	72,80	1,72	915	22	553	237	1245
		НР - 69%; СП - 8%			27,05	0,28	340	3		92	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	79,2	882,38	19,89	69884	1575	45457	21456	98647
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	22852	219		7307	
37	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	6,6	9224,73	1752,59	60883	11567	26628	26043	93880

		НР - 94%; СП - 8%			3437,64	760,10	22688	5017		6954		
38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	44	2083,95	152,93	91694	6729	72467	13933	114077	
		НР - 94%; СП - 8%			284,04	52,83	12498	2324		8450		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2661735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399838					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212236				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66403				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1454243			
		- Накладные расходы	Тенге							398254		
		- Сметная прибыль	Тенге							197162		

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 661 735**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	61 752
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 723 487**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	107 850
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 831 337**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	56 627
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 887 964**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**2 887 964**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**3 032 466**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	303 247
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**2 729 220**
НДС 12%	Тенге	327 506
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 056 726**

Заказчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ **Б. Мукаев**

М.П.

Исполнитель:

Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Реконструкцию водопроводных сетей - 5 очередь в п. Ботакара Бухар-Жырауского района"**
Основание: **Договор №1-10 от 01.09.2021г.**

Акт №14 приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-4-2. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважине водозаборных сооружений №1,2. Вентиляция									
1	**Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм**	**шт**	**4**	**11565,64**	**75,63**	**46263**	**303**	**30701**	**15010**	**66175**
		НР - 98%; СП - 8%			**3814,63**	**14,51**	**15259**	**58**		**4902**	
2	**Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка**	**заслонка**	**4**	**1809,50**	**45,06**	**7238**	**180**	**1506**	**5497**	**13754**
		НР - 98%; СП - 8%			**1387,91**	**14,51**	**5552**	**58**		**1019**	
3	**С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 прим.**	**Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением СТД, диаметром 200 мм**	**шт.**	**4**	**2128,00**	**--**	**8512**	**--**	**8512**	**--**	**9193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**681**	
4	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,8**	**5796,38**	**54,20**	**16230**	**152**	**10636**	**5394**	**23354**
		НР - 98%; СП - 8%			**1943,63**	**22,10**	**5442**	**62**		**1730**	
5	**Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**3740399,12**	**85479,29**	**29923**	**684**	**25429**	**3962**	**36596**
		НР - 99%; СП - 8%			**476250,00**	**24009,90**	**3810**	**192**		**2711**	
6	**С123-021001-0203 2302-1001-0203 РСНБ РК 2015**	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009**	**шт.**	**4**	**524,00**	**--**	**2096**	**--**	**2096**	**--**	**2264**

		СП - 8%			--	--	--	--		168	
7	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2мм**	м2	0,2	1603,00	--	321	--	321	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
8	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5864,08	44,41	4691	36	3231	1409	6589
		НР - 98%; СП - 8%			1779,56	17,91	1424	14		488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								158271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1354			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82432		
		- Накладные расходы	Тенге							31272	
		- Сметная прибыль	Тенге							11725	

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**158 271**
Временные здания и сооружения 2,9 х 0,8%	Тенге	3 672
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**161 943**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 х 1,2%	Тенге	6 413
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**168 356**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 367
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**171 723**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 3 квартала 2020г.	**Тенге**	**171 723**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1,050036	**Тенге**	**180 315**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	18 032
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**162 284**
НДС 12%	Тенге	19 474
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**181 758**

Заказчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б. Мукаев**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.