Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» сентября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Быково, Малеевского сельского округа, района Алтай ВКО».

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай» руководитель отдела Жуанғанов Қуат Айдынұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ГАРАНТСТРОЙСВЯЗЬ» №21021546 от 30.06.2021г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «Шынар Проект и Компания" **«Строительство АМС (Н=40м) в с. Быково района Алтай Восточно-Казахстанской области»**

Том 2, 3. Рабочие чертежи АС, КЖ, КМ, ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10кВ	**м.**	**485**	**485**	**2000**	**2000**
в том числе:					
Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	шт.	1	1	1	1
Стойка СВ-105 с гидроизоляцией низа 2,7м	шт.	12	12	18	18
Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	1	1	1
Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РС 10/12 УХЛ1	шт.	3	3	3	3
Промежуточная с РЛНД Пр10-1.1с с РЛНД	шт.	4	4	4	4
КТПН-25 кВА-10/0,4кВ	К-т	1	1	1	1
Провод АС-35/6.2	м	1610	1610	3300	3300
Наружные электрические сети 0,4кВ					
Кабель силовой АВБбШв 4х4,0 мм2	м	15	15	1000	1000
Генплан ГП					
Контейнер типа "Шелтер" под ЦРРЛ	К-т	1	1	1	1
Конструкции железобетонные и металлические КЖ и КМ					
Антенно-мачтового сооружения высотой 40 м	К-т	1	1	1	1
Архитектурно-строительная часть АС					

Ограждение КТПН	К-т	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)	0	0
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект **«Строительство АМС (Н=40м) в с. Быково района Алтай Восточно-Казахстанской области»**

Том 2, 3. Рабочие чертежи АС, КЖ, КМ, ЭС

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29 июль 2024 г;
месяц, год
окончание работ 29 сентябрь 2024 г.
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, 60 (дней):
фактически 60 (дней):

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство АМС (Н=40м) в с. Быково района Алтай Восточно-Казахстанской области» готовым к приёмке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

« » _____ 20 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)