Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и ведения экономики
(унифицированная форма)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568, тел.: 87253561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прометрой-Энерго", РК, г. Алматы, ул. Толе би 302, БИН 031040000364, тел: +7 (727) 3300644 индекс 050031

Наименование строительства и его адрес: Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование
150440006568	031040000364	№32	27.03.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО	72 157 363,06	39 688 632,42	39 688 632,42	35 670 825,53	4 017 806,89				4 762 635,89	44 451 268,31
ИТОГО к оплате	72 157 363,06	39 688 632,42	39 688 632,42	35 670 825,53	4 017 806,89	-	-	-	4 762 635,89	44 451 268,31

Подрядчик:

Директор ТОО "Прометрой-Энерго" _____ Сергебаева Ш.Б.
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт технического надзора ТОО DS&V _____ Бернибаев Е. Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" _____ Жунгинов К.А.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568, тел.: 87233561612**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302, БИН/ИИН 031040000364, тел.: +77788888338**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство антенно - мачтового сооружения для сотовой связи и интернета в с. Быково района Алтай ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 27.03.2024г**

Акт выполненных работ № 2

за **Август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2. Башня металлическая. Конструкции ж/б и металлические										
			Раздел 1: Конструкции железобетонные										
1	2	1101-0205-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**		81,48	3528,60	0,00	287510,33	0,00		207007,27	534079,40	
				$м^3$ грунта		3528,60	0,00	287510,33	0,00		39561,80		
2	3	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		4,8	40729,10	1982,21	195499,68	9514,60	173792,30	13222,32	225419,76	
				$м^3$		2540,16	486,93	12192,77	2337,26		16697,76		
3	4	1106-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство**		33,2	49334,59	2732,83	1637908,39	90729,96	1297173,80	248339,32	2037147,69	
				$м^3$		7530,26	689,63	250004,63	22895,72		150899,98		
4	5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,2304	320305,00		73798,27		73798,27		79702,13	
				т							5903,86		
5	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,18424	364474,00		67150,69		67150,69		72522,75	
				т							5372,06		
6	7	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,8792	331233,00		291220,05		291220,05		314517,65	
				т							23297,60		
7	8	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		1,63912	1153033,77	2424,17	1889960,71	3973,51	1805064,51	75339,45	2122524,17	
				т		49369,60	1139,58	80922,70	1867,91		157224,01		
8	9	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,1248	1246836,01	2424,17	155605,13	302,54	137434,75	16389,16	185753,83	
				т		143171,84	1139,58	17867,85	142,22		13759,54		
9	10	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты, I вдроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		113,92	4139,37	32,80	471557,03	3736,58	403930,70	59986,85	574067,94	
				$м^2$ поверхности		560,83	5,37	63889,75	611,75		42524,06		
			Итого по разделу 1: Конструкции железобетонные					5070210,28	108257,19	4249565,07	620284,37	6145735,32	
								712388,03	27854,86	0,00	455240,67		
			Раздел 2: Конструкции металлические										
10	13	1134-0101-0804 *РСНБ РК 2022*	**Радиобашни стальные решетчатые свободно стоящие для зоновых линий высотой до 45 м. Установка**		3,382	181678,70	50732,06	614437,36	171575,82	127987,49	286993,88	973545,73	
				т металлоконструкц		93102,91	18553,96	314874,04	62749,49		72114,49		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	15	предложениеНДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп.	Аренда вертолета		10	2214900,00		22149000,00				23920920,00	
				час							1771920,00		
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					22763437,36	171575,82	127987,49	286993,88	24894465,73	
								314874,04	62749,49	0,00	1844034,49		
			ИТОГО по акту					27833647,64	279833,01	4377552,56	907278,25	31040201,05	
								1027262,07	90604,35	0,00	2299275,16		
			Локальная смета №4-1. Электроснабжение										
			Отдел 1: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ										
			Раздел 3: Силовое электрооборудование 10кВ										
1	91	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	2074715,00		2074715,00				2074715,00	
				шт.						2074715,00			
2	92	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	828605,00		828605,00				828605,00	
				шт.						828605,00			
			Итого по разделу 3: Силовое электрооборудование 10кВ					2903320,00	0,00	0,00	0,00	2903320,00	
								0,00	0,00	2903320,00	0,00		
			Итого по отделу НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ					2903320,00	0,00	0,00	0,00	2903320,00	
								0,00	0,00	2903320,00	0,00		
			ИТОГО по акту					2903320,00	0,00	0,00	0,00	2903320,00	
								0,00	0,00	2903320,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2903320,00			
			Локальная смета №7-1. ГП										
			Раздел 1: Монтажное оборудование										
1	3	РК 8.04-07-2022, изм. и	Контейнер "Шелтер"		1	896312,25		896312,25				896312,25	
				шт						896312,25			
			Итего по разделу 1: Монтажное оборудование					896312,25	0,00	0,00	0,00	896312,25	
								0,00	0,00	896312,25	0,00		
			ИТОГО по акту					896312,00	0,00	0,00	0,00	896312,00	
								0,00	0,00	896312,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							896312,00			
			ИТОГО ПО АКТАМ:									34 839 833,05	
			В том числе :										
			СМР									31 040 201,05	
			Оборудование									3 799 632,00	
			Затраты навременные здания и сооружения--4,9%									1 520 969,85	
			итого СМР с временными									32 561 170,90	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,57%									511 210,38	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.									33 072 381,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%									661 447,63	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									40 498 604,32	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ 0,91000000462									39 688 632,42	
			НДС (12%)									4 762 635,89	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									44 451 268,31	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сиргебаева Ш.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и пассажирской инспекции района Алтай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жуанганов К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Берикбаев Е. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчества, подпись)