Форма КС-3

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: ***Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе***

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Договор №733	15.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2020г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе		25 071 408,79							3 008 569,05	28 079 977,84
Итого к оплате:	**28 079 977,84**	**25 071 408,79**							**3 008 569,05**	**28 079 977,84**

Заказчик:
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____Игильманов И.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____Зюбин.Ю.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСУ-К"

_____Ержанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____Шадияров Н.К.

их экземпляр.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
931240000052

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021240011642

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №733 от 15.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
10	01.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылкайыр хана, г.Актобе			работа	1	28 079 977,84	28 079 977,84
				Итого	1	x	28 079 977,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.ген.дир / подпись / Шильманов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2020

М.П.

Заказ 72

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 733 от 15.06.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	619,83	174,09	166,2	107906	103014	–	20490	138668
					7,89	38,02	4892	23567	–	10272	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,17	1895,67	–	36340	–	–	26165	67505
					1895,67	–	36340	–	–	5000	
Раздел 2 Демонтажные работы											

6 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	19	2873,26	1310	54592	24890	–	43238	105656
				1563,26	543,84	29702	10333	–	7826	
7 1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	568	503,92	112,29	286224	63780	4455	173683	496700
				383,78	40,91	217989	23238	–	36793	
8 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	4	2198	272,75	8792	1091	–	5894	15861
				1925,25	121,25	7701	485	–	1175	
9 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	12	1452,83	272,83	17434	3274	–	11244	30972
				1180	121,33	14160	1456	–	2294	
10 1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	4	904,25	272,75	3617	1091	–	2168	6248
				631,5	121,25	2526	485	–	463	
11 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	фланец	8	899,5	81	7196	648	–	6548	14844
				818,5	8,25	6548	66	–	1100	
12 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	фланец	8	589,63	44	4717	352	–	4321	9761
				545,63	–	4365	–	–	723	
13 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	фланец	16	451,31	33	7221	528	–	6626	14955
				418,31	–	6693	–	–	1108	

14 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	фланец	8	313	22	2504	176	–	2305	5194
				291	–	2328	–	–	385	
15 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	60,58	5671,74	2510,1	343594	152062	–	277587	670875
				3161,64	721,54	191532	43711	–	49694	
Раздел 3 Ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60										
16 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	50	10390,06	3137,64	519503	156882	165019	286385	870359
				3952,05	901,93	197603	45097	–	64471	
17 2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,36	58371		546353		546353		590061
18 2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,44	56236		643340		643340		694807
19 2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	96	989		94944		94944		102540
20 2302-0201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	96	5695		546720		546720		590458

21	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,6	29561,96 6000,87	2591,09 496,3	135985 27604	11919 2283	96462 –	27795 13102	176882
		Раздел 4 Трубопроводы и арматура									
22	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,48088	1796558,39 913986,86	839733,41 193006,57	863929 439518	403811 92813	20600 –	527008 111275	1502212
23	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	480,88	14947		7187713		7187713		7762730
24	1124-0108-0406	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	27261 16286,25	10571,25 2716,75	109044 65145	42285 10867	1614 –	75252 14744	199040
25	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	28	22887 14849,04	7634,57 2003,32	640836 415773	213768 56093	11295 –	467147 88639	1196622
26	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	28	55165		1544620		1544620		1668190

27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1752	1057511,42	564743,15	185276	98943	3295	109052	317874
				473961,19	154771,69	83038	27116	–	23546	
28 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3696		14784		14784		15967
29 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884		5304		5304		5728
30 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1466		5864		5864		6333
31 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	379		3032		3032		3275
32 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	5408		64896		64896		70088

33 2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	11266		45064		45064		48669
34 2302-0101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2135		8540		8540		9223
35 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	778		6224		6224		6722
36 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859		1718		1718		1855
37 2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	72007		720070		720070		777676
38 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (В25) НР = 91 %	м3	11	32553,55 6729,64	2284,82 449,18	358089 74026	25133 4941	258930 –	71860 34396	464345
39 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (В15) НР = 91 %	м3	1,44	29497,22	2284,72	42476	3290	29495	9408	56035

40	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,032	6729,86 216649	449,31	9691 223582	647	– 223582	4151	241469
41	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	15187,25 6911,5	7950,75 1875,25	60749 27646	31803 7501	1300 –	34796 7644	103189
42	2304-0201-1510	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	109238		436952		436952		471908
43	1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	9899 4019,5	5600,25 1377	39596 16078	22401 5508	1117 –	21370 4877	65843
44	2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	54501		218004		218004		235444
45	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	8	9194,63 3637,38	5355,5 1316,13	73557 29099	42844 10529	1614 –	39232 9023	121812
46	2304-0201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	38943		311544		311544		336468
47	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5740,5	3321	11481	6642	279	6153	19045

48	2304-0201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	2280 27016	827,5	4560 54032	1655	– 54032	1411	58355
49	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1592,38 1364,13	134,88 13,75	12739 10913	1079 110	747 –	10913 1892	25544
50	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4543		36344		36344		39252
51	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1044,25 909,38	73,38 –	8354 7275	587 –	492 –	7202 1244	16800
52	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2716		21728		21728		23466
53	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	798,94 697,25	55 –	12783 11156	880 –	747 –	11044 1906	25733
54	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2185		34960		34960		37757
55	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	543 485	36,75 –	2172 1940	147 –	85 –	1921 327	4420
56	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956		6432

57 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2507,75	–	10031	–	8871	1137	12061
				290	–	1160	–	–	893	
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,5	96	2,67	144	4	76	44	203
				42,67	–	64	–	–	15	
59 1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	274800	61600	1374	308	571	586	2117
				99000	19400	495	97	–	157	
60 1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,4814	160546,32	61572,5	77287	29641	–	56441	144426
				98973,83	19453,68	47646	9365	–	10698	
61 2302-0201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	114	11499		1310886		1310886		1415757
62 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	20	22887,15	7634,65	457743	152693	8069	333678	854735
				14849,05	2003,35	296981	40067	–	63314	

Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	52363	1047260	1047260	–	1131041 83781

Итого	**24 108 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 292 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 595 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	418 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 755 567
Накладные расходы, тенге	2 678 693
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 785 795
Всего	**24 108 207**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	250 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	789 229
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**502 963**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**25 651 124**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**27 857 121**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969	**25 071 408,79**
НДС (12 %)	3 008 569,05
Итого	**28 079 977,84**

Заказчик
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____Игильманов Н.М.

Подрядчик
Директор ТОО "АСУ-К"

_____Ержанов Ж.О.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____Зюбин Ю.П.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____Шадияров Н.М.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: *Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе*

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Договор №733	15.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2020г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе	30 880 010,56	2 500 029,21							300 003,51	2 800 032,72
Итого к оплате:	**2 800 032,72**	**2 500 029,21**							**300 003,51**	**2 800 032,72**

Заказчик:
И.о. Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ Даулбаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСУ-К"

_____ Ержанов Ж.О.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ Зюбин.Ю.П.

Технадзор:
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ Шадияров Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21**	**021240011642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №733 от 15.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
11	**19.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылкайыр хана, г.Актобе			работа	1	2 800 032,72	2 800 032,72
				Итого	1	x	2 800 032,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

Заказ 72

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group "**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСУ-К"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 733 от 15.06.2020 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК 35 по пр.Абылхаир-хана, г.Актобе

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	575,1	38,47	38,47	22122	22122	–	5499	29831
					–	13,28	–	7637	–	2210	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63,9	823,82	–	52642	–	–	37902	97788
					823,82	–	52642	–	–	7244	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	575,1	159,4	79,05	91673	45459	–	48260	151128

				80,36	36,19	46214	20814	–	11195	
Раздел 3 Ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60										
16	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,58	10390,06	3137,64	109927	33196	34918	60599	184168
					3952,05	901,93	41813	9542	–	13642	
17	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,36	58371		546353		546353		590061
									–	43708	
Раздел 4 Трубопроводы и арматура										
32	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816		11681
36	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859		1718		1718		1855
									–	137	
Раздел 5 Ремонт тепловой камеры из кер.кирпича разм.2,5х4х1,7м - 1 шт										
64	1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР = 72 %	м3 грунта	6,8	3057,06	0,29	20788	2	–	14967	38615
					3056,76	0,15	20786	1	–	2860	
65	1216-0101-1003	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	4,56	3625,88	–	16534	–	–	11904	30713

				3625,88	–	16534	–	–	2275	
66 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	шт сборных конструкций	4	2600,25	1173	10401	4692	–	8240	20132
				1427,25	318,5	5709	1274	–	1491	
67 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	7128,25	1466,5	28513	5866	15510	10301	41919
				1784,25	398,25	7137	1593	–	3105	
68 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	65170		93845		93845		101353
69 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	1016	55,25	4064	221	–	4584	9340
				960,75	10,5	3843	42	–	692	
70 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1744,25	69	6977	276	1897	5731	13725
				1201	13,25	4804	53	–	1017	
71 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	65170		28675		28675		30969
72 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,32	29559,38	2590,63	9459	829	6710	1933	12303

				6000	496,88	1920	159	–	911	
73 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	4	1749,5	217	6998	868	460	5995	14032
				1417,5	96,5	5670	386	–	1039	
74 2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20772		83088		83088		89735
75 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,022	73681,82	29454,55	1621	648	192	671	2475
				35500	8681,82	781	191	–	183	
76 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,022	550839		12118		12118		13087
77 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,2	862,75	23,24	12251	330	8161	3533	17047
				264,79	2,75	3760	39	–	1263	
78 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	21,36	217,23	34,88	4640	745	2403	1646	6789
				69,85	12,13	1492	259	–	503	
79 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,136	21783,71	8,9	46530	19	38896	7158	57983
				3565,07	–	7615	–	–	4295	

Раздел 6 Прочие работы

6.1 Вывоз мусора

80 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	98,9	70		6923		–		7477
81 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	98,9	213		21066		–		22751

								–	1685	
6.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия										
82 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,6	3073,16	1195,53	23356	9086	13242	3065	28535
				135,26	238,16	1028	1810	–	2114	
83 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	76	708,78	220,24	53867	16738	34686	8122	66948
				32,14	66,8	2443	5077	–	4959	
84 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	76	1426,62	113,46	108423	8623	96561	6105	123690
				42,62	31,76	3239	2414	–	9162	
85 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	76	633,46	0,11	48143	8	48101	37	52034
				0,45	–	34	–	–	3854	
86 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	76	1490	113,46	113240	8623	101378	6105	128893
				42,62	31,76	3239	2414	–	9548	

Раздел 7 СОДК

7.0 Подраздел без наименования

87	1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	6	2368,83	–	14213	–	48	10624	26824
					2360,83	–	14165	–	–	1987	
88	2308-0101-0402	Терминал промежуточный КТ-15/Ш	шт.	6	10667		64002		64002		69122
89	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	84	402,93	167,5	33846	14070	5878	12745	50318
					165,45	45,29	13898	3804	–	3727	
90	2306-0135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	410343		34469		34469		37227
91	1308-0304-0203	Ковер. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	10897,33	929,83	65384	5579	46053	11059	82558
					2292	268	13752	1608	–	6115	
92	2305-1204-0501	Ковер настенный	шт.	6	21740		130440		130440		140875
									–	10435	

Итого	**2 403 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	272 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 460 618
- перевозка грузов, тенге	27 989
Накладные расходы, тенге	286 785
Сметная прибыль (8 %), тенге	178 072
Всего	**2 403 982**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	25 001

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	78 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 154**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 557 836**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**2 777 810,25**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969	**2 500 029,21**
НДС (12 %)	300 003,51
Итого	**2 800 032,72**

Заказчик
И.о. Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____Дауылбаев А.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АСУ-К"

_____Ержанов Ж.О.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____Зюбин Ю.П.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____Шадияров Н.М.

Протокол согласования

Объект: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе

Обоснование	Проектно-сметная документация	Исключить: Тыс.тенге	Обоснование	Проектно-сметная документация	Добавить: Тыс.тенге
Локальная смета №2-1-1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе	-928,171	Локальная смета №2-1-1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе	947,518
	Итого	**-928,171**		**Итого**	**947,518**
	Временные здания и сооружения (1,3%), К=0,8	-9,653		Временные здания и сооружения (1,3%), К=0,8	9,854
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24%)	-30,385		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24%)	31,019
	Итого по сметному расчету	**-968,209**		**Итого по сметному расчету**	**988,391**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-19,364**		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**19,768**
	Итого	**-987,574**		**Итого**	**1 008,159**
	Итого в текущих ценах 2020 года, (Иинф=1,086)	**-1 072,505**		**Итого в текущих ценах 2020 года, (Иинф=1,086)**	**1 094,861**
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969	**-965,254**		**Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969**	**985,374**
	Налог (12%)	-115,831		Налог (12%)	118,245
	Итого с НДС	**-1 081,085**		**Итого с НДС**	**1 103,619**
				Результат :	22,534

Сметы прилагается

Заказчик:

И.о.Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ **Дауылбаев А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСУ-К"

_____ **Ержанов Ж.О.**

Технадзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Шадияров Н.М.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ **Зюбин Ю.П.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 72

Заказчик: Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1 103,619** тысяч тенге

В том числе: **118,245** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе-**ДОБАВИТЬ**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана	947,518			947,518
		Итого по главе 2	947,518			947,518
		Итого по главам 1-7	947,518			947,518
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	9,854			9,854
		Итого по главе 8	9,854			9,854
		Итого по главам 1-8	957,372			957,372
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4д	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	31,019			31,019
		Итого по главе 9	31,019			31,019
		Итого по главам 1-9	988,391			988,391
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**19,768**			**19,768**
		Итого по сметному расчету:				

5	**- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**1 008,159**		**1 008,159**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
6	2020 г. - 100 % (МРП = 2613 тенге)	1 008,159		1 008,159
7	**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 094,861**		**1 094,861**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
8	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	1 094,861		1 094,861
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969	985,374		985,374
9	**Налог на добавленную стоимость**		**118,245**	**118,245**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
10	2020 г. - НДС (12 %)		118,245	118,245
11	**Всего по сметному расчету**	**985,374**	**118,245**	**1 103,619**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
12	2020 г.	985,374	118,245	1 103,619
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Проверил

Директор ТОО "Жобалык шешім" _____ Логинов В.В.

ГИП _____ Зюбин Ю.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе Заказ 72доб
Наименование объекта: Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана-**ДОБАВИТЬ**

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**947,518**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**76,838**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,061**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60											
1	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,7	56236	–	433017	–	433017	–	467658
										34641	
		Итого по разделу 3					**467 658**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					433 017				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 641				
Раздел 4 Трубопроводы и арматура											

2 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22887	7634,5	91548	30538	1614	66734	170945
				14849	2003	59396	8012	–	12663	
3 2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	55165		220660		220660	–	238313
				–		–		–	17653	
4 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,015	1057466,67	564733,33	15862	8471	282	9336	27214
				473933,33	154733,33	7109	2321	–	2016	
5 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3696		14784		14784	–	15967
				–		–		–	1183	
6 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1466		4398		4398	–	4750
				–		–		–	352	

Итого по разделу 4	**457 189**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 738
Накладные расходы, тенге	76 070
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 867

Раздел 5 Ремонт тепловой камеры из кер.кирпича разм.2,5х4х1,7м - 1 шт

7	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5248	20992	20992	–
					–	–	–	1679
		Итого по разделу 5				**22 671**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 992		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 679		
		Итого по смете				**947 518**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 505		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 009		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 333		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				695 747		
		Накладные расходы, тенге				76 070		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				70 187		

Составил _____

Проверил _____

Заказчик:

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **-1 081,085** тысяч тенге

В том числе: **-115,831** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе-**ИСКЛЮЧИТЬ**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана	-928,171			-928,171
		Итого по главе 2	-928,171			-928,171
		Итого по главам 1-7	-928,171			-928,171
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	-9,653			-9,653
		Итого по главе 8	-9,653			-9,653
		Итого по главам 1-8	-937,824			-937,824
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4д	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	-30,385			-30,385
		Итого по главе 9	-30,385			-30,385
		Итого по главам 1-9	-968,209			-968,209
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**-19,364**			**-19,364**
		Итого по сметному расчету:				

5	**- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**-987,574**		**-987,574**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
6	2020 г. - 100 % (МРП = 2613 тенге)	-987,574		-987,574
7	**- в текущих и прогнозных ценах**	**-1 072,505**		**-1 072,505**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
8	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	-1 072,505		-1 072,505
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,89999999591969	-965,254		-965,254
9	**Налог на добавленную стоимость**		**-115,831**	**-115,831**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
10	2020 г. - НДС (12 %)		-115,831	-115,831
11	**Всего по сметному расчету**	**-965,254**	**-115,831**	**-1 081,085**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
12	2020 г.	-965,254	-115,831	-1 081,085
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Проверил

Директор ТОО "Жобалык шешім" _____ Логинов В.В.

ГИП _____ Зюбин Ю.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана г.Актобе Заказ 72искл
Наименование объекта: Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Участок тепловой сети от ТК29 до ТК35 по пр.Абылхаир-хана-**ИСКЛЮЧИТЬ**

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**928,171**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**59,721**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,054**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60										
1	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	9,36	10389,96	3137,61	97250	29368	30891	53612	162931
					3952,03	902,03	36991	8443	–	12069	
2	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,36	58371		546353		546353	–	590061
					–		–		–	43708	

Итого по разделу 3	**752 992**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	577 244
Накладные расходы, тенге	53 612

	Сметная прибыль (8 %), тенге					55 777				
	Раздел 4 Трубопроводы и арматура									
3	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,015	1057466,67	564733,33	15862	8471	282	9336	27214
					473933,33	154733,33	7109	2321	–	2016	
4	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408		10816		10816	–	11681
					–		–		–	865	
5	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859		1718		1718	–	1855
					–		–		–	137	
		Итого по разделу 4					**40 750**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 109				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 471				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 321				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 816				
		Накладные расходы, тенге					9 336				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 018				
	Раздел 5 Ремонт тепловой камеры из кер.кирпича разм.2,5х4х1,7м - 1 шт										
6	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1744,25	69	6977	276	1897	5731	13725
					1201	13,25	4804	53	–	1017	

7 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	65170	28675	28675	–	30969
				–	–	–	2294	
8 2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20772	83088	83088	–	89735
				–	–	–	6647	

Итого по разделу 5	**134 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 660
Накладные расходы, тенге	5 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 958

Итого по смете	**928 171**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	703 720
Накладные расходы, тенге	68 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 753

Составил _____

Проверил _____