Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной . Пятно 14.

С П Р А В К А №11

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от **"25 "сентября 2018г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№ 97	02.11.2017				
		доп.согл №1	08.11.2017				
		доп.согл №2	15.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	204 596 776	13 158 259							1 578 991	**14 737 250**
Итого к оплате	**204 596 776**	**13 158 259**							**1 578 991**	**14 737 250**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Алтаганбетов К.О.

МП
"25 "сентября 2018г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП
"25 "сентября 2018г.

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ка квартирный монолитный жилой дом.Тип 1скв.Пятно 14

РЕЕСТР

за Сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Номер Акта	Номер Л/сметы	Номер оперфайла	Наименование работ	Сумма, тенге	в том числе оборудование	
						БАЗА	РЫНОК
1	23		230	по Акту корр-ки	14 737 250		
					14 737 250		

Инженер ПТО _____Матаева А.М.

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№97 от 02.11.2017г./ доп.согл №1 от 08.11.2017г.**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 14.**

А К Т№23
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.
по Акту корректировки

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Внутренняя отделка								
			Потолки								
1	65	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 3,5мм	651,202	213,08	3,94	138758	2566	70838	0,55	360
				м2	102,11	1,49	66494	970	105	0,01	5
2	66	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	831,614	159,85	2,33	132934	1938	71698	0,49	407
				м2	81,23	0,88	67552	732	105	0	4
3	67	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	175,976	80,07	1,65	14090	290	4649	0,15	27
				м2	24,53	0,63	4317	111	105	0	1
			Перегородки ГКЛ								
4	68	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	826,975	129,66	3,43	107226	2837	65159	0,46	376
				м2	73,73	1,31	60973	1083	105	0,01	5
			Стены, колонны (ж/бетон, газоблоки)								
5	69	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3,5мм стен (ГЛАТТ)	1602,662	148,58	3,43	238115	5497	126277	0,46	730
				м2	73,73	1,31	118164	2099	105	0,01	10
6	70	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен (ФИНИШ)	740,953	118,02	3,43	87447	2541	58381	0,46	337
				м2	73,73	1,31	54630	971	105	0,01	5
7	71	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2801,866	131,87	2,1	369482	5884	193640	0,39	1093
				м2	65,03	0,79	182205	2213	105	0	11
8	72	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	314,924	77,25	1,19	24328	375	7516	0,14	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	22,28	0,45	7016	142	105	0	1
9	73	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	308,329	916,3	4,62	282522	1424	82766	1,52	469
				м2	254,97	3,14	78615	968	104	0,02	5
10	74	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	226,231	75,47	1,42	17074	321	7345	0,19	43
				м2	30,38	0,54	6873	122	105	0	1
			Откосы								
11	75	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3,5 мм оконных и дверных откосов плоских	40,88	310,07	6,12	12676	250	6169	0,81	33
				м2	141,39	2,32	5780	95	105	0,01	0
12	76	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	40,88	240,49	6,12	9831	250	6169	0,81	33
				м2	141,39	2,32	5780	95	105	0,01	0
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка				1434483				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
13	77	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	19,766	7717,33		152542				
				м3							
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				152542				
			Раздел: Балконное ограждение								
14	78	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	119,6	3163,53	5,89	378359	704	12392	0,41	50
				м	71,78	2,23	8585	267	140	0,01	1
15	79	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,174	33,16	0,04	967	1	218	0,04	1
				м2	8,32	0	243	0	90	0	0
16	80	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка ограждения прокатом	143,52	54,52	2,99	7825	429	6433	0,3	43
				м2	48,83	0,97	7008	139	90	0	1
17	81	С11011-77	Винты самонарезающие	0,0016	604700		945				
				т							
18	82	С11011-3622 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	150,696	663		99911				
				м2							
			Итого по разделу: Балконное ограждение				488007				
			Раздел: Лестничные внутренние ограждения лист								
19	83	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	66	89,04	5,89	5877	389	6839	0,41	27
				м	71,78	2,23	4737	147	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	84	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных маршей	0,5244	111158		58295				
				т							
21	85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,813	33,16	0,04	756	1	171	0,04	1
				м2	8,32	0	190	0	90	0	0
			Итого по разделу: Лестничные внутренние ограждения лист				64928				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
			Металлоконструкции козырька								
22	86	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,19	89,04	5,89	462	31	538	0,41	2
				м	71,78	2,23	373	12	140	0,01	0
23	87	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2103	111158		23378				
				т							
24	88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,592	140,64	0,07	505	0	407	0,65	2
				м2	108	0,02	388	0	105	0	0
			Покрытие крыльца								
25	89	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	9,86	191,98	16,79	1893	166	1430	0,73	7
				м2	111,6	6,28	1100	62	123	0,03	0
26	90	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	9,86	759		7484				
				м2							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				33722				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
			Металлоконструкции козырька								
27	91	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1027	111158		11415				
				т							
28	92	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,048	140,64	0,07	147	0	119	0,65	1
				м2	108	0,02	113	0	105	0	0
			Покрытие крыльца								
29	93	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	7,65	191,98	16,79	1469	128	1109	0,73	6
				м2	111,6	6,28	854	48	123	0,03	0
30	94	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	7,65	759		5806				
				м2							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				18838				
			Раздел: Входная группа. Кр-3 (АР58)								
			Металлоконструкции козырька								
31	95	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,2675	111158		29737				
				т							
32	96	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,048	140,64	0,07	147	0	119	0,65	1
				м2	108	0,02	113	0	105	0	0
			Покрытие крыльца								
33	97	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	12,35	191,98	16,79	2371	207	1791	0,73	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	111,6	6,28	1378	78	123	0,03	0
34	98	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	12,35	759		9374				
				м2							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-3 (АР58)				41629				
			Раздел: Входная группа. Кр-4 (АР59)								
			Металлоконструкции козырька								
35	99	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,1608	111158		17879				
				т							
36	100	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,048	140,64	0,07	147	0	119	0,65	1
				м2	108	0,02	113	0	105	0	0
			Покрытие крыльца								
37	101	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	8,97	191,98	16,79	1722	151	1301	0,73	7
				м2	111,6	6,28	1001	56	123	0,03	0
38	102	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	8,97	759		6808				
				м2							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-4 (АР59)				26556				
			Раздел: Вентиляция								
39	104	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	2,16	4500		9720				
				м3							
			Итого по разделу: Вентиляция				9720				
			Раздел: Отопление								
40	105	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	29	135,48	3,96	3929	115	1993	0,3	9
				м	52,2	1,49	1514	43	128	0,01	0
41	106	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	85	113,48	3,96	9646	337	5841	0,3	25
				м	52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1
			Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов								
42	107	С11031-5128 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	78,1	54		4217				
				м							
43	108	С11031-5129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	73,7	63		4643				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	109	С11031-5130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8,8	73		642				
				м							
45	110	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	121		1997				
				м							
			Итого по разделу: Отопление				25074				
			Раздел: Узел управления								
46	111	Е0118-18-3	Установка узлов тепловых элеваторных номер 6,7	1	3651,45	549,82	3651	550	3379	13,7	14
				1узел	2433,38	206,26	2433	206	128	1,01	1
47	112	Прайс-лист ТОО"ИП Валедин"	Тепловой узел С Теплообменником ТИ, Q-196 кВт (для системы ГВС) и Прибором теплоучета Ду 25 с модемной связью	1	876674,7		876675				
				компл							
			Отпускная цена		876675		876675				
			Сметная стоимость оборудования				*876675*				
			Итого по разделу: Узел управления				880326				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
48	113	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
				м	100,35	5,29	602	32	128	0,03	0
			Теплоизоляция трубопроводов								
49	114	С11031-5129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	467,5	63		29453				
				м							
50	115	С11031-5130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	165	73		12045				
				м							
51	116	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	38,5	121		4659				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	117	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	6,6	121		799				
				м							
53	118	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	5	1565,57	27,87	7828	139	1220	1,04	5
				м	180,23	10,44	901	52	128	0,05	0
			Водомерный узел холодной воды В1-1								
54	119	Прайс-лист	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "Каскад"	1	17263,12		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
			Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
55	120	Прайс-лист	Счетчик холодной воды d 15 мм, "Каскад"	38	1870,17		71067				
				шт							
			Отпускная цена		1870		71067				
			Сметная стоимость оборудования				*71067*				
56	121	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	7,6	80		608				
				10шт							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				147462				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
57	122	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	280	328,91	7,9	92094	2212	84116	1,29	361
				м	231,75	2,95	64890	826	128	0,01	4
58	123	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260,12	60		15607				
				м							
59	124	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TAifun grOuP"	Кран шаровый ф20 для полипропилена, Макро	16	157,84		2525				
				шт							
60	125	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"TAifun grOuP"	Кран шаровый ф25 для полипропилена, Макро	16	200,86		3214				
				шт							
			Теплоизоляция трубопроводов								
61	126	С11031-5129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	354,75	63		22349				
				м							
62	127	С11031-5130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	222,2	73		16221				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	128	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	121		1863				
				м							
64	129	С11031-5131 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5	121		4659				
				м							
			Водомерный узел горячей воды Т3-1 , комплект								
65	130	Прайс-лист	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "Каскад"	1	17263,12		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
66	131	С130901-49 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	195		195				
				шт.							
			Водомерный узел горячей воды Т4-1 , комплект								
67	132	Прайс-лист	Счетчик горячей воды d 20 мм, "Каскад"	1	17263,12		17263				
				шт							
			Отпускная цена		17263		17263				
			Сметная стоимость оборудования				*17263*				
68	133	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	461		461				
				шт.							
			Водомерный узел горячей воды , поквартирный								
69	134	Прайс-лист	Счетчик горячей воды d 15 мм, "Каскад"	38	1870,17		71067				
				шт							
			Отпускная цена		1870		71067				
			Сметная стоимость оборудования				*71067*				
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				264781				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
70	70	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,7	14,12	4990	113	1082	0,55	4
				м	100,35	5,29	803	42	128	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				4990				
			Раздел: Прокладка кабеля от кабельного ящика до ВРУ								
71	71	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	24	49,3	1,6	1183	38	937	0,24	6
				м	40,7	0,4	977	10	95	0	0
72	72	С151601-7149 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,024	1043428		25042				
				км							
			Итого по разделу: Прокладка кабеля от кабельного ящика до ВРУ				26225				
			ИТОГО:				3 619 280	29 969			4 537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							761 152	11 748			57
			- оборудования				1 070 598				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				937				
			На общестроительные работы				727 158				
			На металломонтажные работы				6 433				
			На сантехнические работы				98 443				
			Всего накладных расходов:				832 970				
			Итого с накладными				4 452 251				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				202 899				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 655 150				
			Итого с временными, 1,1х0,85=0,935 %				4 688 666				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 727 741				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 742 213				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 778 394				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				14 828 420				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				296 568				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 124 988				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 814 999				
			Итого с НДС				16 939 987				
			Всего:				16 939 987				
			Стоимость дополнительных работ (в счет собственных средств)				2 202 737				
			ИТОГО к оплате				14 737 250				

Заказчик:
главный специалист
Управления строительства г.Алматы _____ Солтанов М.
(ознакомлен)

СДО Управления строительства г.Алматы _____

Технический надзор:
Инженер-эксперт:
ТОО «Мегалиты Алматы» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

СДО:
ТОО «Мегалиты Алматы» _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ
расц. соотв.

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Ахаев М.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки соответствует ПСД