Заказчик: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"
Наименование объекта -Капитальный ремонт ясли-сад Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО

форма 2в

АКТ № 1
выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

Составлен в ценах 2001г

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-2	Разработка покрытий кровли из листовой стали	359,6	17,19	2,02	6182	726	5904	0,1	38
		м2		15,17	0,16	5455	58	107,1		1
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,обрешетки из брусков с прозорами	359,6	24,15	2,67	8684	949	8457	0,15	55
		м2		21,51	0,45	7735	162	107,1		2
3	Е0158-3-1	Демонтаж слуховых окон	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7
		окно		504,50	7,09	1009	14	107,1	0,06	
4	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясков,сандриков,желобов,отливов,свесов и т.п.	82,1	14,39	1,29	1181	106	1172	0,09	7
		м		13,10	0,23	1076	19	107,1		
5	Е0110-14-1	Демонтаж стропильных ног и кобылок	0,082	3459,98	334,28	284	27	288	20,33	2
		м3		3125,70	126,00	256	10	108	0,62	

6	Е0112-14-2	Демонтаж утеплителя из опилок,шлака, и помета	55,44	597,62	245,72	33132	13623	26372	2,49	138
				351,90	92,25	19509	5114	107,1	0,45	25
		м3								
		Раздел 2.Окна								
43	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	73,63	250,04	23,78	18410	1751	15589	1,52	112
				226,26	8,98	16660	661	90	0,04	3
		м2								
44	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков откосов и подоконников	24,605	32,87		809		728	0,23	6
				32,87		809		90		
		м2								

Всего прямые затраты		**69781**	**17272**	**364**
		52509	**6038**	**31**
Стоимость: материалов, тенге		11234		
Накладные расходы, тенге		59606		
- заработная плата, тенге		8344		
- трудоемкость, чел-ч		37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		7763		
Всего по смете		137150		
Сметная заработная плата, тенге		66891		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		432		
Временные здания и сооружения	2,72%	3730		
Итого в базовых ценах 2001г		140881		
Итого в текущих	2,231239	314338		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	6287		
Сметная стоимость в текущем уровне цен		320625		
НДС	12%	38475		
К оплате		359100		

Заказчик: Е.О.Жакенов

Технадзор

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройдизайн"
Наименование объекта -Капитальный ремонт ясли-сад Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО

форма 2в

АКТ № 2
выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

Составлен в ценах 2001г

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0110-14-1	Установка стропил,нарожники, стропила, коньковый прогон, затяжки, балки Б-1а м3	3,5	21898,02	417,85	76643	1462	15364	25,42	89
				3907,13	157,50	13675	551	108	0,78	3
12	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок древесина 2 сорта м2	42,9	505,85	3,72	21701	160	2000	0,29	12
				42,95	0,59	1843	25	107,1	0,01	
32	С11031-181 Изм. И доп. Вып.4 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	20,797	14600,00		303636				
		Раздел 2.Окна								
44		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных	19,015	32,87		625		563	0,23	4

	Е0146-24-2	стен и потолков откосов и подоконников м2		32,87		625		90		
45	Е0163-11-1прим	Разборка облицовки откосов и подоконников декор панелью *м2*	43,62	12,89 11,84	1,05 0,41	562 516	46 18	505 94,5	0,07	3
46	С0110-91-8 Изм. И доп. Вып.2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/ откидных,поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2м2 м2	46,02	379,30 196,66	23,60 8,22	17455 9050	1086 378	10183 108	1,18 0,04	54 2
47	С0110-91-7Изм. И доп. Вып.2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/ откидных,поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2м2 м2	17,4	527,24 281,23	24,73 8,22	9174 4893	430 143	5439 108	1,68 0,04	29 1
48	С0110-91-5Изм. И	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	1,74	460,21	24,15	801	42	417	1,28	2

	доп. Вып.2 СН РК 8.02-01-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	поворотных/ откидных,поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2		213,70	7,99	372	14	108	0,0400		
		м2									
49	С12061-718 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконных из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлиментные-по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 ОК1,2	57,56	6596,00		379666					
		м2									
	С12061-719 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконных из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлиментные-с одной поворотными и поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК3	5,86	6433,00		37697					
50		*м2*									
51	С12061-710 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконных из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлиментные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК4	1,74	6433,00		11193					
		м2									
52	Е0110-5-1	Подставочный профиль из бруса 50х50	0,1213	23599,99	395,71	2863	48	567	25,88	3	
		м3		4010,63	149,06	486	18	108	0,73		

56	С11031-4082 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистерола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	0,2364	4032,00		953				
		м3								
58	Спрайс-лист	Сетка москитная	23,29	1144,00		26644				
		м2								
59	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	33,1	64,60	1,46	2137	48	1898	0,40	13
		м2		63,14	0,56	2089	19	90		
60	С11031-4082 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистерола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	1,70517	4032,00		6875				
		м3								
63	Е0134-60-3	Облицовка откосов пвх профилем	57,49	1228,68	1,50	70637	86	7818	0,86	48
		м2		143,35	0,56	8241	32	94,5		
64	Е0110-36-1	Установка наличника из пвх профилей	133,26	14,29	0,40	1904	53	1971	0,09	12
		м		13,56	0,14	1807	18	108		
65	Спрайс-лист	Наличник из пвх профилей	149,27	184,49		27540				
		м								
67	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	14,97	391,40	5,08	5859	76	2224	0,85	14
		м2		156,03	1,21	2336	18	94,5	0,06	2
68	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	14,97	306,45	2,54	4588	38	270	0,10	1
		м2		18,11	0,96	272	14	94,5		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
72	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	51,868	33,88	33,88	1757	1757	1107		
		т			23,71		1230	90	0,50	26

73	Е010333-А3-1	Отвозка мусора на расстояние 3 км		51,868	44,41	44,41	2304	2304	415		
			т			8,88		461	90	0,19	10
		Всего прямые затраты					**1013216**	**7638**			**322**
		Стоимость: материалов, тенге					**46206**	**2939**			**43**
		Накладные расходы, тенге					964071				
		- заработная плата, тенге					48740				
		- трудоемкость, чел-ч					7004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					34				
		Всего по смете					63717				
		Сметная заработная плата, тенге					**1125673**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					56149				
		Временные здания и сооружения			2,72%		399				
		Итого в базовых ценах 2001г					30618				
		Итого в текущих			2,231239		1156292				
		Налоги, сборы, обязательные платежи			2%		2579963				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					51599				
			НДС		12%		2631562				
		К оплате					315788				
							2947350				

Заказчик: Е.О.Жакенов

Технадзор

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования "**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Стройдизайн""**
Наименование объекта -Капитальный ремонт ясли-сад "Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		157	06.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ясли-сад "Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО	3 306 450	2 631 562	1 297 172	1 156 291				1 475 271	315 788	2 947 350

М.П. Заказчик: Жакенов Е.О.

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования "**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Стройдизайн""**
Наименование объекта -Капитальный ремонт ясли-сад "Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		157	06.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ясли-сад "Чебурашка" в с. Черкасское Аккайынского района СКО	359 100	320 625	140 881	140 881				179 744	38 475	359 100

М.П. Заказчик: Жакенов Е.О.

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков