Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А БИН 100240016905 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87134579048 (вн.1010)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по ул. Асау батыра,Барак батыра и Казахстан (от центральной районной больницы до железнодорожного вокзала) в с. Караукелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14	18.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**42 377 130,00**	37 836 723,21							4 540 406,79	**42 377 130,00**
Итого:	**42 377 130,00**	37 836 723,21							4 540 406,79	**42 377 130,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781. KZ08VJE00060290.

Заместитель директора Нургалин Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Конаров Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор

ТОО "Актам инжиниринг" БИН 060440000193.

Ешимкулов Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А БИН 100240016905 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87134579048 (вн.1010)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличных освещений по ул. Асау батыра,Барак батыра и Казахстан (от центральной районной больницы до железнодорожного вокзала) в с. Караукелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 18.02.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **Май 2023** (месяц, год) на **2-1 Уличное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	157	997,86	813,23	156664	127678	0	59539	233499	
						184,63	342,08	28987	53707		17296		
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	46,158	26783,21	1151,96	1236259	53172	928641	242846	1597433	
						5512,5	269,03	254446	12418		118328		
	2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	47,0812	18117				852969,38			Казахстан 100%
3	3	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,3297	47051,77	19367,78	15513	6386	2080	7105	24427	
						21375	5561,28	7047	1834		1809		
	3.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0079	91737				725,9			Казахстан 100%
	3.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6376	453				1194,83			
4	4	С прайс лист	Металлический фундаментный блок ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ-2)	шт	157	9639		1513323		1513323		1634389	
											121066		
5	6	С прайс лист	Опора уличного освещения вос высотой 9м, толщ. стенки 3мм с антикоррозионным покрытием методом "горячего оцинкования" СТВ-9.0-3.0 ГЦ	шт	157	62995,02		9890218		9890218		10681435	
											791217		
6	7	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	311	11392,83	6175,33	3543170	1920528	169744	1538993	5488736	
						4671,7	2201,26	1452899	684592		406573		
7	8	С прайс лист	Кронштейн под светильник с антикоррозионным покрытием методом "горячего оцинкования", вылет 1,5метра, высота 0.8 метра, угол наклона 15°, д 48 КИШ 48.1.5-0.8.15	шт	157	5146,45		807993		807993		872632	
											64639		
8	9	С прайс лист	Кронштейн под светильник с антикоррозионным покрытием методом "горячего оцинкования", вылет 1,0 метра, угол наклона 20°, с трубой ЕАТ 20	шт	154	5008,02		771235		771235		832934	
											61699		
9	10	Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	157	4875,71	42,48	765486	6669	349989	294356	1144629	
						2604	0	408828	0		84787		
10	11	С прайс лист	Коробки соеденительные с 1 м предохранителем для установки внутри опоры ЕКМ 2035-1D2	шт.	3	16116		48348		48348		52216	
											3868		
11	12	С прайс лист	Коробки соеденительные с 2 мя предохранителем для установки внутри опоры ЕКМ 2035-2D2	шт.	3	15300		45900		45900		49572	
											3672		
12	17	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		805,32	217,24	206,97	174948	166677	0	52330	245460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		10,27	79,98	8271	64409		18182		
13	18	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,1596	2006,93	0	48487	0	0	34910	90069	
						2006,93	0	48487	0		6672		
14	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	137,9471999	872,86	0	120409	0	0	86694	223671	
						872,86	0	120409	0		16568		
15	22	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4474	485,83	405,19	2173603	1812820	0	784414	3194658	
						80,64	162,87	360783	728680		236641		
16	23	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	268,44	1725		463059		463059		500104	Казахстан
											37045		
17	24	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2497	348,88	155,35	871153	387909	114088	353797	1322946	
						147,84	48,95	369156	122228		97996		
18	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3604	326,6	146,9	1177066	529428	163261	469362	1778142	
						134,4	46,48	484378	167514		131714		
19	26	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1694,5	376,12	169,15	637335	286624	77422	263260	972643	
						161,28	54,5	273289	92350		72048		
20	29	С123-060137-0312	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,20178	605215,82		1937768		1937768		2092789	
											155021		
21	30	С123-060137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,011	860370,64		1730205		1730205		1868621	
											138416		
22	51	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	139,38	2437,61		339754		339754		366934	
											27180		
23	81	С123-061703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	18709		56127		56127		60617	Казахстан
											4490		
24	83	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	2493		37395		37395		40387	Казахстан
											2992		
25	88	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2295		20655		20655		22307	Казахстан
											1652		
			ИТОГО:					**28582073**	**5297891**	**19467205**	**4187606**	**35391250**	
			В том числе :					**3816980**	**1927732**		**2621571**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4%**		**849390**					
			Итого с временными									**36 240 640**	
			Зимние удорожания			**2,61**		**945881**					
			Итого с зимними удорожаниями									**37 186 521**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		743730					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**37 930 251**	
			в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036			1,050036						**39 828 129**	
			НДС			12 %		4779375					
			Итого с НДС									**44 607 505**	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95						**42 377 129**	
			в том числе НДС, 12%			12 %						*4 540 407*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". БИН 100240016905

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Копиров Болатбек Серикулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" БИН 060340007781. KZ08VJE00060290.

Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актам инжиниринг" БИН 060440000193.

Ешимкулов Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)