Форма по приложению 5-1
Приказ Министра предпринимательства и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Жасыл-аймак".Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ПК "Канай"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работа по бурению скважины на территории Зеленого пояса вокруг города Туркестан(4шт)

(наименование, адрес)

Объект : Бурение скважины (4шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021г

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ЙР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Бурение скважин										
1	1	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами		696	1496,24	0	1041383	0	0	749796	1934473	
				м3грунта		1496,24	0	1041383	0		143294		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		696	927,48	0	645526	0	0	464779	1199129	
				м3 грунта		927,48	0	645526	0		88824		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами		336	1952,72	0	656114	0	0	472402	1218797	
				м3грунта		1952,72	0	656114	0		90281		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		336	1018,66	0	342270	0	0	246434	635800	
				м3 грунта		1018,66	0	342270	0		47096		
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами		340	1952,72	0	663925	0	0	478026	1233307	
				м3грунта		1952,72	0	663925	0		91356		
6	6	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины.Засыпка гравия		341,66366	18093	0	6181721	0	1067631	4346976	11370993	
				м3		14968,2	0	5114090	0		842296		
7	7	Е11-370103-0103	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство		1,6	3530,79	331,01	5649	530	3058	2099	8368	
				м3 бетона,гравия или песка в конструкции		1288,56	153,1	2062	245		620		
8	8	Е11-040101-0102 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы		80	15814,63	4192,1	1265170	335368	765121	245459	1631479	
				м бурения		2058,52	1551,17	164682	124094		120850		
9	9	Е11-040101-0103 К=2	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы		48	30319,08	7266,25	1455316	348780	930306	259956	1852494	
				м бурения		3671,46	2700,01	176230	129600		137222		
10	10	Е11-040101-0105	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы		40	26513,5	7704,69	1060540	308188	589553	228697	1392376	
				м бурения		4069,99	2656,39	162800	106256		103139		
11	11	Е11-040101-0107	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы		88	55056,33	15270,02	4844957	1343762	2761129	989920	6300695	
				м бурения		8409,84	4812,35	740066	423487		466718		
12	12	Е11-040101-0108	Скважины глубиной до 50м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 8 группы		40	80038,62	21576,48	3201545	863059	1856489	634434	4142857	
				м бурения		12049,92	6609,9	481997	264396		306878		
13	13	С1211-102-0102*	Глина бентонитовая	т	40	14813		592520		592520	47402	639922	Казахстан
14	14	С1217-603-0104	Вода техническая	м3	88	14		1232		1232	99	1331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1211-301-0403	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20мм	м3	40	2843		113720		113720	9098	122818	
16	16	С1211-202-0401	Щебень из графия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10мм	м3	80	2187		174960		174960	13997	188957	Казахстан
17	17	Е11-040201-0101	Скважины глубиной до 50м.Крепления трубами с муфтовым соединеннем при роторном бурении.Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	142	1195,45 643,29	540,4 158,22	169754 91347	76737 22467	1670	96742 21320	287816	
18	18	Е11-040201-0102	Скважины глубиной до 50м.Крепления трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	142	1943,74 935,12	996,86 288,2	276011 132787	141554 40924	1670	147655 33893	457559	
19	19	Е11-040501-0106	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	20	493343,11 102051,3	391291,81 148742,79	9866862 2041026	7825836 2974856	0	4263500 1130429	15260791	
20	20	Е11-050101-5901	Пустоты между стенкой скважины и телом сван.Заполнение раствором	м3 конструктивного объема пустот	226,377	3708,44 2345,98	1362,46 631,42	839506 531076	308430 142939	0	667275 120542	1627323	
21	21	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	9618		1942836		1942836	155427	2098263	Казахстан
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт	32	1552,87 596,99	955,88 297,56	49692 19104	30588 9522	0	28339 6242	84273	
23	23	С1241-704-0104	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400мм	шт	28	7884		220752		220752	17660	238412	
24	24	С1241-117-0207	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16.DN 200	шт	4	9620		38480		38480	3078	41558	
25	25	С1242-103-0302	Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем DN-80мм	шт	4	50849		203396		203396	16272	219668	
26	26	С1241-112-0139	Отвод стальной крутоизогнутый размерами 89х3,5мм	шт	4	938		3752		3752	300	4052	
27	27	Е11-040201-0401	Трубы обсадные(надфильтровые трубы) с муфтовым соединением Ду-225х10мм.Спуск или подъем свободные в трубах большого диаметра ppри вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5т	м спуска или подьма труб	200	497,33 178,87	302,06 84,71	99466 35774	60412 16942	3280	44809 11542	155817	
28	28	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89мм,толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	152	1939		294728		294728	23578	318306	Казахстан
29	29	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка	фланец	36	1269,41 1125	83,16 0	45699 40500	2994 0	2205	40095 6864	92658	
30	30	С1241-116-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6.DN 100 ГОСТ33259-2015	шт	36	2302		82872		82872	6630	89502	
31	31	С1245-711-0122	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,5,длина 2,5м,выход релейный,чэ стержневой,защищен полиэтиленом,питание постоянного тока 24В,штуцер с резьбой М20х1,5	шт	4	124169		496676		496676	39734	536410	Казахстан
32	32	511-901-0210 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель СУ3	шт	4	889393		3557572		3557572		3557572	
			Отпускная цена			889393		3557572					
			Сметная стоимость оборудования					3557572					
33	33	511-901-0210 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель СУ3(резерв)	шт	4	889393		3557572		3557572		3557572	
			Отпускная цена			889393		3557572					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*3557572*					
34	34	Прайс-лист	Насос ЭЦВ-8-25-70		4	319913,39		1279654				1279654	
				шт						1279654			
			Отпускная цена			319913		1279654					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,02		13052					
			Сметная стоимость оборудования					*1292706*					
35	35	С1243-106-0106	Кабели ВПП 1.6мм		0,6	666478		399887		399887		431878	Казахстан
				км							31991		
36	36	С Прайс-лист	Муфта		4	34607,14		138429		138429		149503	
				шт							11074		
37	37	С Прайс-лист	Комплект переключения		4	132053,57		528214		528214		570471	
				шт							42257		
38	38	С Калькуляция	Гамма каротаж/СЦИ РК 8.03-04-2020,Р2,таб.1602-0604-01,п.7;К=1,15 таб.18,п.13/		200	336,95	0	67390	0	67390	0	67390	
				м		0	0	0	0		0		
39	39	Е11-040501-0202 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 700м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от электродвигателя		4	201456,6	127914,6	805826	511659	0	383222	1284172	
				сутки откачки		73542	39170,4	294168	156682		95124		
40	40	С Калькуляция	Отбор проб воды для химического анализа/СЦИ РК 8.03-04-2017,Р2,табл.1602-0502-04,п.2;К=0,5 примеч,п.3/		4	882	0	3528	0	3528	0	3528	
				проба		0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. Бурение скважин									**66300996**	
			Раздел: 2. Трансформаторная подстанция										
41	41	Е11-010107-1301	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м.Группа грунтов 1		7	54,12	54,12	379	379	0	97	514	
				м3 грунта		0	19,31	0	135		38		
42	42	Е11-010201-0301	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см		9	65,9	65,9	593	593	0	187	842	
				м3 уплотненного грунта		0	28,91	0	260		62		
43	43	Е11-010201-0307 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см		9	14,25	14,25	128	129	0	41	183	
				м3 уплотненного грунта		0	6,28	0	57		14		
44	44	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		2	5720,77	1096,64	11442	2193	8914	947	13380	
				м3 материала основания в плотном теле		167,33	270,91	335	542		991		
45	45	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчаной-гравийной смеси,дресвы.Устройство		2	2688,74	1138,17	5377	2277	2766	971	6856	
				м3 материала основания в плотном теле		167,33	282,36	335	565		508		
46	46	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21948	
				подстанция		4095	3941,97	4095	3942		1626		
47	47	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	39865,24	9830,38	39865	9831	10687	18524	63060	
				подстанция		19347,9	3807,66	19348	3808		4671		
48	48	515-102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6)кВ, типа КТПН 100-6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу-кабельный,исполнение по выводу-кабельный,номинальная мощность 100кВА		1	1709369		1709369				1709369	
				шт						1709369			
			Отпускная цена			1709369		1709369					
			Сметная стоимость оборудования					*1709369*					
49	49	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75мм,толщиной от4 до 60мм ГОСТ 535-2005		0,0006	365820		219		219		237	
				т							18		
50	50	Е11-330208-0103	Разъединители.Установка вручную		1	17002,19	4560,5	17002	4560	124	11462	30741	
				комплект		12317,2	2010,3	12317	2010		2277		
51	51	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсной)		1	102059		102059				102059	
				шт.						102059			
			Отпускная цена			102059		102059					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*102059*					
			Итого по разделу: 2. Трансформаторная подстанция									1949189	
			Раздел: 3. Линия 10 КВ										
52	52	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	54	8735,59 4176,9	3881,46 1821,99	471722 225553	209598 98387	36570	259152 58470	789344	
53	53	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	21	8735,59 4176,9	3881,46 1821,99	183447 87715	81511 38262	14222	100781 22738	306966	
54	54	С1225-204-0302	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт	54	27049		1460646		1460646	116852	1577498	Казахстан
55	55	С1225-204-0308	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	21	42679		896259		896259	71701	967960	Казахстан
56	56	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ-20-г (без колпачка)	шт	63	1915		120645		120645	9652	130297	
57	57	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2 оцинкованный марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	21	11484		241164		241164	19293	260457	Казахстан
58	58	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,98	164940,83 72912	89249,72 31317,24	326583 144366	176714 62008	5503	165099 39335	531017	
59	59	С1243-701-0801	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляций из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х25	км	1,98	359221		711258		711258	56901	768159	Казахстан
60	60	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,15	186209,78 78949,5	103664,5 35663,37	586561 248691	326544 112340	11327	288824 70031	945416	
61	61	С1243-701-0503	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	3,15	298974		941768		941768	75341	1017109	Казахстан
62	62	С1252-207-2301	Крюк сквозной	шт	16	3013		48208		48208	3857	52065	
63	63	С1252-204-1501	Зажим кабельный	шт	16	2823		45168		45168	3613	48781	
64	64	С1252-207-1802	Лента крепления	м	600	574		344400		344400	27552	371952	
			Итого по разделу: 3. Линия 10 КВ									7767021	
			Раздел: 4. Планировка дорожного покрытия										
65	65	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы/Срезка.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	150	34,81 0	34,81 15,26	5222 0	5221 2289	0	1648 550	7420	
66	66	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л.с.) Добавлять на каждые помследующие 10м при перемещении грунта	м3 грунта	150	27,55 0	27,55 12,08	4132 0	4132 1812	0	1305 435	5872	
67	67	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы/Насыпь.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3 грунта	200	34,81 0	34,81 15,26	6962 0	6962 3052	0	2197 733	9892	
68	68	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л.с.) Добавлять на каждые помследующие 10м при перемещении грунта	м3 грунта	300	27,55 0	27,55 12,08	8265 0	8265 3624	0	2609 870	11744	
69	69	Е11-010201-0313 Изм. и доп. вып. 20	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	300	117,57 0	117,57 44,06	35271 0	35271 13218	0	9517 3583	48371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-010201-0314 Изм. и доп. вып. 20	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		300	55,64	55,64	16692	16692	0	3728	22054	
				м3 уплотненного грунта		0	17,26	0	5178		1634		
71	71	Е11-010104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79кВт		400	1,18	1,18	472	472	0	150	672	
				м2спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,52	0	208		50		
72	72	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		600	93,46	80,84	56076	48504	840	13116	74727	
				м3 уплотняемого грунта		11,22	19,14	6732	11484		5535		
73	73	Е11-420101-0601	Слой подстилающий из гравия,толщ 10см.Устройство насухо вручную		600	1088,11	50,25	652866	30150	351666	192498	912993	
				м2 подстилающего слоя		451,75	20,06	271050	12036		67629		
			Итого по разделу: 4. Планировка дорожного покрытия									**1093745**	
			ИТОГО:					**56292266**	**13136330**	**18539200**	**15868998**	**77097899**	
								14397464	**4787627**	**10206226**	**4949687**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**10219278**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**867978**					
			Итого с временными									**77978,929**	
			Зимние удорожания			**1,26 %**		**852887**					
			Итого с зимними удорожаниями									**78832507**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1369755**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**80200892**	
			НДС			**12 %**		**9624,107**					
			Итого с НДС									**89825000**	

Акт выполненных строительно-монтажных работ за_____ 2022 г

Сдал (Подрядчик)

ПК «Канай»

Председатель_____ Кемелбеков Г

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Жасыл Аймак»

управление природных ресурсов и регулирования

природопользования Туркестанской области

Директор_____ Куламетов А

Главный инженер-гидротехник_____ Аблаев Б

Технический надзор:

ТОО «Мир-Строй и Компания»

Директор_____Раматуллаев М.И.

Инженер_____Кенжадилов У.

Инженер_____Бакиров Н.