Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2021 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (генерального)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№166/24 от 23.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11..2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №04-01-01 Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 3. КЛ-0,4кВ					
1	93	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН	м3 грунта	15,5394	380,00	5905,00	
2	94	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,4806	10 240	4921	
3	95	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,816	88	1128	
4	96	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,204	3 629	11627	
5	97	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	63,00	736	46368	
6	98	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	52,00000	226	11752	
7	99	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	608 046	8513	
8	100	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со сосойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14,0	1 439	20146	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	101	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,065	21	1	Казахстан
10	102	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	65,0	80	5200	Казахстан
			Монтажные работы					
11	103	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49	1 101	53949	
12	104	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	1 368	23256	
13	105	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	2 134	19206	
14	106	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,077	921 186	70931	Казахстан
15	107	6124-0201-1502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	5 813	11626	
16	108	243-903-2013 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-ВЛ	шт	2	8 471	16942	Казахстан
17	109	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1 638	4914	Казахстан
18	110	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	3	646	1938	Казахстан
			Наружный контур заземления					
19	111	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	4	7 048	28192	
20	112	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	7 048	21144	
21	113	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	1 440	34560	
			Итого по разделу 3				402219	
			Раздел 4. Наружное освещение					
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП -1шт					
22	114	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	м3 грунта	8,9046	380	3384	
23	115	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2754	10 240	2820	
24	116	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,3440	88	646	
25	117	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8360	3629	6663	
26	118	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,3440	576	4230	
27	119	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	41	736	30176	
28	120	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20	226	4520	
29	121	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,023	608046	13985	
30	122	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23	1439	33097	
31	123	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	1101	110100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	124	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	1368	31464	
33	125	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2134	21340	
34	126	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,136	449754	61167	Казахстан
			Опора наружного освещения					
35	127	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,7	54 486	92626	
36	128	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	30 064	120256	
37	129	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	64 366	257464	Казахстан
38	130	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11 314	45256	Казахстан
39	131	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	15 007	60028	
40	132	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	35 678	142712	
41	133	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	1 268	10144	
42	134	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	8	406	3248	Казахстан
43	135	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0712	2 081 687	148216	
44	136	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	32	952	30464	
45	137	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,032	121 568	3890	
46	138	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт	0,08	5 671	454	Казахстан
47	139	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008960	694 126	622	Казахстан
			Итого по разделу 4.				1238972	
			Итого по локальной смете №04-01-01				1641191	
			Локальная смета №06-03 Выгреб на 10м3					
			Раздел 2. Стены и днище АС-7					
48	9	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	м3	0,12	32 791	3935	
49	10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59	73 453	1365491	
50	11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	428814	202718	Казахстан
51	12	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018- 2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	297 269	18615	Казахстан
52	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	315652	24394	Казахстан
			Покрытие					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	м3	1,85	127883	236584	
54	15	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	297269	55096	
			Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт					Казахстан
55	16	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	43257	5191	
56	17	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	4001	4001	
57	18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	2769	2769	Казахстан
58	19	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Люки чугунные. Установка	шт	1	8856	8856	Казахстан
59	20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349	
			Крышка					Казахстан
60	21	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,72	1190	857	
61	22	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72	3059	2202	
62	23	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,80	6686	5349	
63	24	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	512324	2336	
64	25	С1234-306-0101 234-306-0101 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,0006	1764658	1059	Казахстан
65	26	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1510113	237	Казахстан
66	27	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	987758	2450	Казахстан
67	28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /скоба опорная/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	315652	783	
			Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8					Казахстан
68	29	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,12	55340	6641	
69	30	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,001120	297269	333	
70	31	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	449393	1586	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	32	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,00000	1852	3704	Казахстан
72	33	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00000	10388	10388	
73	34	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1448009	492	
74	35	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00028	1510113	424	Казахстан
			Отмостка					
75	36	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5	м3	0,80100	33716	27007	
			Итого по разделу 2				2012847	
			Раздел 3. Изоляционные работы					
			Гидроизоляция покрытия					
76	37	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСПБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /2 слоя гидроизола по щебеночной подготовке/	м2 изолируемой поверхности	13,00000	5 550	72150	
77	38	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /2 слоя гидроизола по щебеночной подготовке/	м2 изолируемой поверхности	13,00000	3 274	42562	
78	39	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/р-р М100, внутри, днище/	м2 поверхности	7,84000	2 779	21787	
79	40	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/внутри, стены/	м2 поверхности	35,28000	5 281	186314	
80	41	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /стены, днище/	м2 поверхности	43,12000	1 636	70544	
81	42	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /внутри, днище, толщ.5мм/	м2 изолируемой поверхности	7,84000	2 900	22736	
82	43	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 /внутри, днище/	м2 изолируемой поверхности	7,84000	2 489	19514	
83	44	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /внутри, стены, 3 слоя/	м2 поверхности	35,28000	7 013	247419	
84	45	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/изол/	м2 поверхности	46,92000	4 675	219351	
85	46	У6105-0201-1101 6105-0201-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка /снаружи, стены/	м2 стенки	46,92000	10 616	498103	
86	47	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /снаружи, стены/	м3 изолирующего слоя	14,10000	31 143	439116	
87	49	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /снаружи, стены/	м2 поверхности	46,92000	4 675	219351	
			ИСПЫТАНИЕ					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	50	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10,00000	505	5050	
			Итого по разделу 3.				2063997	
			Итого по локальной смете №06-03				4076844	
			Локальная смета №07-01 Генеральный план					
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Асфальтобетонное покрытие ТИП 1=655+84м2					
89	5	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25 см. Устройство	м2 основания или покрытия	739	2052	1516428	
90	6	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 покрытия	739	2331	1722609	
91	7	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных мессй. Устройство. добавлять на кяждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	739	972	718308	
92	8	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3.Устройство	м2 покрытия	739	2249	1662011	
93	9	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	213	4860	1035180	
94	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	9,585	50005	479298	
			Брусчатых покрытий тротуаров П2 ТИП 2=361+12м2					Казахстан
95	11	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19	7871	146794	
96	12	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	373	1952	728096	
97	13	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	373	3806	1419638	
98	14	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	373	7321	2730733	
99	15	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	265	4860	1287900	Казахстан
100	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	м3	4,24	50005	212021	
			ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П.ДЕТ.89 В.1,S=4,0 м2					Казахстан
101	17	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	0,48	45509	21844	
102	18	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	4,00	2254	9016	
			Итого по разделу 1.				13689876	
			Раздел 3. МАФы					
103	30	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	43	292508	12577844	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	31	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	729020	1458040	
105	32	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 мх 2,0 м	конструкция	4	255761	1023044	
			Итого по разделу 3				15058928	
			Итого по локальной смете №07-01				28748804	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			34 466 839	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 5,9%	тенге			2 033 544	
			Итого	тенге			36 500 383	
			Сметная прибыль 5%	тенге			1 825 019	
			Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			1 825 019	
			Итого	тенге			40 150 421	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге			43 161 702	
			Налог на добавленную стоимость	тенге		12%	5 179 404	
			Итого				48 341 107	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,9799999998587186				47 374 284,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (авторский надзор)

"А Строй Проект"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Байылдаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Оналбеков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П