Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Электроснабжение жилого массива с.Мынбаева Жамбылского района Алматинской области (2очередь)

за декабрь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Электроснабжение участок 12, 13	16	2 712 886,00	290 666,36

ВСЕГО: 2 712 886,00 290 666,36

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Баухар Курылыс Компаниясы"

М.П.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственноеучреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищнойинспекции Жамбылского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 68 от 26.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с.Мынбаева Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			68	26.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение жилого массива с.Мынбаева Жамбылского района Алматинской области (2очередь)	192 322 811,00	2 422 219,64							290 666,36	2 712 886,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ"
Жамбылского района"
Джуртшиев Е. _____ 050240008665
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение жилого массива с.Мынбаева Жамбылского района Алматинской области (2очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение жилой зоны с.Мынбаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 26.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16

за декабрь 2020 года

на № 2-1-7 Электроснабжение участок 12, 13

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**1**		**15035,71**	**7243,60**	**15036**	**7244**	**628**	**8690**	**25623**
						7164,04	**3698,00**	**7164**	**3698**		**1898**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	5,98	1197,99		7164,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2							
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6		3837,00		6139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6		1967,00		3147,20			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4		2761,00		1104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4		1377,00		550,80			
1.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	379162,00				11,00		
1.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1360,00				136,00		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2,00		
1.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00				270,00		
1.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	442,00				177,00		
1.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	321,00				32,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**		44595,00	--	89190	--	89190	--	**96325**
		СП - 8%				--	--	--	--		7135	
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**28**		879,93	21,36	24638	598	15991	7557	**34771**
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	8049	77		2576	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,94	1355,96		8049,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,056							
3.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,546		812,00		443,00			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,056		2761,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,056		1377,00		77,11			
3.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	224,00				15053,00		
3.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00448	128823,00				577,00		
3.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00672	53700,00				361,00		
4	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)**	**т**	**0,13384**		577916,00	--	77348	--	77348	--	**83536**
		СП - 8%				--	--	--	--		6188	
5	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные П 3И**	**шт.**	**14**		3537,00	--	49518	--	49518	--	**53479**
		СП - 8%				--	--	--	--		3961	
6	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Детали крепления анкерной опоры М-3**	**т**	**0,07476**		547166,00	--	40906	--	40906	--	**44179**
		СП - 8%				--	--	--	--		3272	
		Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ										
7	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**		3809,00	--	26663	--	26663	--	**28796**
		СП - 8%				--	--	--	--		2133	
8	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**		2815,00	--	19705	--	19705	--	**21281**
		СП - 8%				--	--	--	--		1576	
9	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14**		2079,00	--	29106	--	29106	--	**31434**
		СП - 8%				--	--	--	--		2328	
10	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**		3139,00	--	21973	--	21973	--	**23731**
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
11	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалываю щие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28**		1912,00	--	53536	--	53536	--	**57819**
		СП - 8%				--	--	--	--		4283	
12	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7**		799,00	--	5593	--	5593	--	**6040**
		СП - 8%				--	--	--	--		447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	СТ Прайс ЭПС	**Заземляющий проводник ЗП-6**	м	7	535,71	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
14	СТ Прайс ЭПС	**Кронштейн У-4**	шт	7	4781,25	--	33469	--	33469	--	36146
		СП - 8%			--	--	--	--		2678	
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	153,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
16	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	35	410,00	--	14350	--	14350	--	15498
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
17	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	1845,00	--	25830	--	25830	--	27896
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
18	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	28	7109,00	--	199052	--	199052	--	214976
		СП - 8%			--	--	--	--		15924	
		Заземление									
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,545	1714,02	--	11218	--	--	8077	20839
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	11218	--		1544	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54 10,08	1112,97		11218,00				
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,545	814,20	--	5329	--	--	3837	9899
		НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	5329	--		733	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885 5,79	920,01		5329,00				
21	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	35	143,72	31,97	5030	1119	37	3408	9113
		НР - 80%; СП - 8%			110,69	11,02	3874	386		675	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,096 3,36	1152,98		3874,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008 0,28							
21.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0035 0,1225		433,00		53,00			
21.4	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,008 0,28		3807,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008 0,28		1377,00		385,56			
21.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005 0,000175	211235,00				37,00		
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0217	216607,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
23	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	21	1913,84	51,96	40191	1091	22877	12978	57422
		НР - 80%; СП - 8%			772,51	--	16223	--		4254	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,67 14,07	1153,02		16223,00				
23.2	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12 2,52		433,00		1091,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00063	211235,00				133,00		
23.4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	0,105	216607,00				22744,00		
24	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	**0,09954**		**211266,00**	**--**	**21029**	**--**	**21029**	**--**	**22712**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**		**1682**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**819303**	**10052**	**757393**	**44547**	**932954**
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**51857**	**4161**	**--**	**69106**	
		Сметная прибыль	Тенге					**37219**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**37219**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2978**				
		Материалы	Тенге					**40196**				
		Всего заработная плата	Тенге					**663829**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**39533**				
		Местные материалы	Тенге						**56018**			
		Накладные расходы	Тенге					**423680**				
		Сметная прибыль	Тенге					**138708**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**44547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**56670**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**765047**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге									**48**
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**56018**			
		Сметная прибыль	Тенге					**118254**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**118254**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**127715**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**932958**				
												48
									56018			

РАЗДЕЛ 2.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-0,4кВ(Совместная подвеска с ВЛ -10кВ)

25	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	**0,19**		**73400,65**	**23684,19**	**13946**	**4500**	**905**	**8371**	**24102**
						44951,20	**10120,95**	**8541**	**1923**		**1785**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	34,9	6,63	1288,04		8541,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	1,4							
25.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	0,6156		3270,00		2013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	0,6156		1377,00		847,68			
25.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	0,4484		3499,00		1569,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	0,4484		1377,00		617,45			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	0,3325		2761,00		918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,3325		1377,00		457,85			
25.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,019	1360,00				26,00		
25.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0038	90,00				0,34		
25.8	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	57921,00				0,22		
25.9	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,399	423,00				169,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.10	2404-0207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 1,14	623,00				710,00		
26	2306-1201-0425 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,201	1397606,00	--	280919	--	280919	--	303392
		СП - 8%			--	--	--	--		22474	
		Арматура									
27	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3809,00	--	7618	--	7618	--	8227
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
28	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	2815,00	--	11260	--	11260	--	12161
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
29	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	2079,00	--	8316	--	8316	--	8981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
30	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3139,00	--	6278	--	6278	--	6780
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
31	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	7109,00	--	28436	--	28436	--	30711
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
32	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
33	2404-0207-0725 РСНБ РК 2015	**Ремешки для кабеля CSL260 ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,04	4019,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				364582	4500	351541	8371	402788
							8541	1923	--	29836	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				280919				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				280919				
		Сметная прибыль	Тенге				22474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				303392				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83663				
		Материалы	Тенге				905				
		Всего заработная плата	Тенге					10464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69717				
		Накладные расходы	Тенге				8371				
		Сметная прибыль	Тенге				7363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				402789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10464			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		15035,71	7243,60	30071	14487	1256	17379	51247
		НР - 80%; СП - 8%				7164,04	3698,00	14328	7396		3796	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1197,99		14328,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
34.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		3837,00		12278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		1967,00		6294,40			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		2761,00		2209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1377,00		1101,60			
34.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	379162,00				23,00		
34.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1360,00				272,00		
34.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4,00		
34.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	45,00				540,00		
34.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	442,00				354,00		
34.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	321,00				64,00		
35	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	4		47305,00	--	189220	--	189220	--	204358
		СП - 8%				--	--	--	--		15138	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	8		879,93	21,36	7039	171	4568	2159	9935
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	2300	22		736	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,7	1356,13		2300,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,016							
36.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,156		812,00		127,00			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016		2761,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016		1377,00		22,03			
36.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	224,00				4301,00		
36.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	128823,00				165,00		
36.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	53700,00				103,00		
37	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)**	т	0,03824		577916,00	--	22100	--	22100	--	23867
		СП - 8%				--	--	--	--		1768	
38	2104-03[illegible]-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные П 3И**	шт.	4		3537,00	--	14148	--	14148	--	15280
		СП - 8%				--	--	--	--		1132	
39	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Детали крепления анкерной опоры М-3**	т	0,02136		547166,00	--	11687	--	11687	--	12622
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
		Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3809,00	--	7618	--	7618	--	8227
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
41	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
42	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079,00	--	8316	--	8316	--	8981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
43	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139,00	--	6278	--	6278	--	6780
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
44	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	--	15296	--	15296	--	16520
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
45	2404-0207-0725 РСНБ РК 2015	Ремешки для кабеля CSL260 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	4019,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
46	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799,00	--	1598	--	1598	--	1726
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
47	СТ Прайс ЭПС	Заземляющий проводник ЗП-6	м	2	535,71	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
48	СТ Прайс ЭПС	Кронштейн У-4	шт	2	4781,25	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
49	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
50	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	410,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
51	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
52	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7109,00	--	56872	--	56872	--	61422
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
		Заземление									
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,87	1714,02	--	3205	--	--	2308	5954
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	3205	--		441	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54 2,88	1112,92		3205,00				
54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,87	814,20	--	1523	--	--	1096	2828

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				814,20	--	1523	--		210	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	1,65	920,27		1523,00				
55	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	10		143,72	31,97	1437	320	10	974	2604
		НР - 80%; СП - 8%				110,69	11,02	1107	110		193	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,096	0,96	1153,13		1107,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,08							
55.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0035	0,035		433,00		15,00			
55.4	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,008	0,08		3807,00		305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08		1377,00		110,16			
55.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00005	211235,00				11,00		
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0062		216607,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
57	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	6		830,81	51,96	4985	312	38	3708	9388
		НР - 80%; СП - 8%				772,51	--	4635	--		695	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,67	4,02	1152,99		4635,00				
57.2	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	0,72		433,00		312,00			
57.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00018	211235,00				38,00		
58	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02844		211266,00	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%				--	--	--	--		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					415622	15290	373233	27624	478705
								27098	7528	--	35460	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					10634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10634				
		Сметная прибыль	Тенге					851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					11485				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					371201				
	Материалы		Тенге					5874				
	Всего заработная плата		Тенге						34626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119572				
	Местные материалы		Тенге					203368				
		Накладные расходы	Тенге					27624				
		Сметная прибыль	Тенге					31906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					430731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						34626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33787				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33787				
		Сметная прибыль	Тенге					2703				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					478706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						34626			

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**15035,71**	**7243,60**	**45107**	**21731**	**1884**	**26069**	**76870**
		НР - 80%; СП - 8%			**7164,04**	**3698,00**	**21492**	**11094**		**5694**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	17,94	1197,99		21492,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6							
59.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8		3837,00		18418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8		1967,00		9441,60			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2		2761,00		3313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2		1377,00		1652,40			
59.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	379162,00				34,00		
59.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1360,00				408,00		
59.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5,00		
59.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	45,00				810,00		
59.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	442,00				530,00		
59.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	321,00				96,00		
60	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**		**47305,00**	**--**	**283830**	**--**	**283830**	**--**	**306536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22706**	
61	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**12**		**879,93**	**21,36**	**10559**	**256**	**6853**	**3239**	**14902**
		НР - 93%; СП - 8%				**287,47**	**2,75**	**3450**	**33**		**1104**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,54	1356,13		3450,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,024							
61.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,234		812,00		190,00			
61.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024		2761,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024		1377,00		33,05			
61.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,8	224,00				6451,00		
61.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00192	128823,00				247,00		
61.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00288	53700,00				155,00		
62	**2106-0405-1405 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)**	**т**	**0,05736**		**577916,00**	**--**	**33149**	**--**	**33149**	**--**	**35801**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2652**	
63	**2104-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные П 3И**	**шт.**	**6**		**3537,00**	**--**	**21222**	**--**	**21222**	**--**	**22920**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1698**	
64	**2106-0405-1402 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления анкерной опоры М-3**	**т**	**0,03204**		**547166,00**	**--**	**17531**	**--**	**17531**	**--**	**18934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1402**	
		Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3809,00	--	11427	--	11427	--	12341
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
66	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2815,00	--	8445	--	8445	--	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
67	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2079,00	--	12474	--	12474	--	13472
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
68	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3139,00	--	9417	--	9417	--	10170
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
69	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалываю щие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1912,00	--	22944	--	22944	--	24780
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
70	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
71	СТ Прайс ЭПС	Заземляющий проводник ЗП-6	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
72	СТ Прайс ЭПС	Кронштейн У-4	шт	3	4781,25	--	14344	--	14344	--	15491
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
73	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
74	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	410,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
75	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845,00	--	11070	--	11070	--	11956
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
76	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7109,00	--	85308	--	85308	--	92133
		СП - 8%			--	--	--	--		6825	
				Заземление							
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,805	1714,02	--	4808	--	--	3462	8931
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	4808	--		662	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54 4,32	1113,04		4808,00				
78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,805	814,20	--	2284	--	--	1644	4242
		НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	2284	--		314	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885 2,48	920,07		2284,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	15		143,72	31,97	2156	480	16	1460	3905
		НР - 80%; СП - 8%				110,69	11,02	1660	165		289	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,096	1,44	1152,78		1660,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,12							
79.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0035	0,0525		433,00		23,00			
79.4	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,008	0,12		3807,00		457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,12		1377,00		165,24			
79.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000075	211235,00				16,00		
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0093		216607,00	--	2014	--	2014	--	2176
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
81	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	9		1913,84	51,96	17225	468	9804	5562	24610
		НР - 80%; СП - 8%				772,51	--	6953	--		1823	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,67	6,03	1153,07		6953,00				
81.2	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,12	1,08		433,00		468,00			
81.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00027	211235,00				57,00		
81.4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	0,045	216607,00				9747,00		
82	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04266		211266,00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%				--	--	--	--		721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					632939	22934	569357	41436	728326
								40646	11292	--	53951	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					15951				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15951				
		Сметная прибыль	Тенге					1276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17227				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					566307				
	Материалы		Тенге					18558				
	Всего заработная плата		Тенге						51939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179117				
	Местные материалы		Тенге					305052				
		Накладные расходы	Тенге					41436				
		Сметная прибыль	Тенге					48619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					656363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						51939			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					50680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50680				
		Сметная прибыль	Тенге					4054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					728325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						51939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2545352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**128142**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**52776**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24904**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2051524**		
		- Накладные расходы	Тенге							**121978**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**188353**	

Итого		2545352
Временные здания и сооружения 1,92%		48871
Итого		2594223
Зимнее удорожения 1,71%		44361
Итого		2638584
Непредвиденные работы и затраты	2 %	52772
Итого		2691356
НДС	12 %	322963
Всего по акту с учетом НДС		3014318
Со скидкой 10%		301432
ИТОГО		2712886

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джуртшиев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Музтау" Лобода П.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСК АРХАТ" Сауранбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)