ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
«ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 28

«09» 12 2020 ж.

ҚР, 040600 Алматы облысы,
Жамбыл ауданы,
Ұзынагаш ауылы, Абая к-сі, 47 үй.

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Мынбаев "09" декабря 2020 года

Заказчик:
руководитель Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» - Джуртшиев Ержан Дуйсебекович, РК, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул.Абая 56.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от ___ декабря 2020 года ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича, адрес: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ___ декабря 2020 года ТОО "Музтау" в лице технадзора-эксперта Нысанбай Нуртилеу Галымбекулы, действующий на основании аттестата KZ85VJE00039310 от 02.07. 2018 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ___ декабря 2020 года ТОО "Музтау" в лице технадзора-эксперта Жолдыбаев Мурат Турсынбекович, действующий на основании аттестата KZ63VJE00020888 от 07.11.2016 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ___ декабря 2020 года ТОО «ПСК Архат» в лице специалиста авторского надзора Сауранбаев Айдын Алимкулович, действующий на основании приказа № 6 от 22.05.2020 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)»- второй – нормальный уровню ответственности.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Мынбаевский с.о., с.Мынбаев

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 18.07.2018 года № 07-59,07-62;07-61;07-57;07-53;07-54;07-58;07-64;07-65 Постановление Аким Мынбаевского сельского округа Жамбылского района;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ37REA00189935 от 08.09.2020 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанной ТОО «ПСК Архат» лицензия № 00464 от 27.06.2006г года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Казах эксперт центр» от 12.04.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» № 20- н от 08.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 7 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяца;

фактически, 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания (застройки)	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей		-	-	-	-
Общий строительный объем	Куб.м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1. На подстанции фид.4-45А 10 кВ модернизация ячейки РУ-10 кВ шкафа типа КРН-III-10, замена масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные типа ВВ/TEL-10 с приводами. В том числе замена реле, трансформаторов тока, автоматов. Дополнительно установить концентратор данных (УСПД) типа SAIMAN-1000. Передача данных производится по УСПД PLC-концентратор через GSM/GPRS антенна которая монтируется в Шкаф учета электроэнергии встроенную в проекируемую трансформаторную подстанцию и до диспетчерской GSM/GPRS антенна АО АЖК .
2. Строительство ВЛ-10кВ по жилому массиву на ж/б стойках серии СВ105-3,5 по т.п.Л56-97 Россия и в соответствии с «Пособием по проектированию линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами» с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 70мм2. Опоры используются для совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на ж/б стойках серии СВ110-5 по т.п.19.0157. Расстояние по вертикали от СИП-3 до СИП-4 должно быть не менее 1 метра. Протяженность одноцепной ВЛ-10кВ по данному участку жилого массива составляет –7,5 км. В т.ч. совместной подвеской с ВЛ-0,4 кВ 4,86 км. Расчетный пролет при совместной подвеске проводов ВЛ- 10кВ и ВЛ-0,4кВ не более 40 метров (Пособие по проектированию ВЛИ-0,38-20кВ РОСЭП таб. 4.1). Перед подстанцией на анкерной опоре и на первой отпаечной опоре установить линейные разъединители марки РЛНД-10 и комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA 1012. Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с электрическими и механическими расчетами, с использованием унифицированных опор, с соблюдением нормируемых габаритов до пересекаемых сооружений.

3. Строительство линий ВЛ-0,4кВ выполнить самонесущими изолированными проводом СИП-2А. Проектируемые ВЛ-0,4кВ подвесить на железобетонные опоры, принятые по пособию в дополнение к типовым решениям ТРП.РК5.407-2-98 проекту ОАО «Казсельэнергопроект», с использованием линейной арматуры ENSTO на ж/б стойках серии СВ-105-3,5. Подвеска проводов СИП-2А на первой опоре с установкой двух траверсов ТН-2. На каждом отходящем фидере 0,4кВ установить три ограничителя напряжения типа SE30.166 и один ограничитель напряжения типа SE 45.128-5. На всех концевых опорах ВЛИ-0,4кВ, на опоре у подстанции, а также на расстоянии каждые 200м от подстанции предусмотреть повторное заземление нулевого провода и линейной арматуры. Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 4,86 км,.
4. Для электропитания участка новостроек предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4кВ Кентауского трансформаторного завода. Выбор мощности силового трансформатора приведен в пункте 4.
Перед установкой подстанции марки КТПН-10/0,4кВ выполнить заземление и гравийную подготовку с установкой лежней типа ЛЖ-2,8.
Для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3х-фазного эл. счетчика марки «Отан» СА4У-Э712ТХ RS OPIP и GSM модемом типа МУР 1001.9 GSMGPRS TL1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего 192322,811 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 166556,891 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 24170,505 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 192322,811 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 166556,891 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 24170,505 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решили принять в эксплуатацию объекта:
«Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)»

Заказчик: Джуртшиев Е.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технадзор-эксперт: Нысанбай Т.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технадзор-эксперт: Жолдыбаев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Сауранбаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик: Нукушев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"09" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бауыр Құрылыс Компаниясы», РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» в лице руководителя Джуртшиев Ержан Дуйсебекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной ТОО «ПСК Архат» лицензия № 00464 от 27.06.2006г года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Казах эксперт центр» от 12.04.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» № 20- н от 08.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-	-
Общий строительный объем	куб.м	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. На подстанции фид.4-45А 10 кВ модернизация ячейки РУ-10 кВ шкафа типа КРН-III-10, замена масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные типа ВВ/TEL-10 с приводами. В том числе замена реле, трансформаторов тока, автоматов. Дополнительно установить концентратор данных (УСПД) типа SAIMAN-1000. Передача данных производится по УСПД PLC-концентратор через GSM/GPRS антенна которая монтируется в Шкаф учета электроэнергии встроенную в проекируемую трансформаторную подстанцию и до диспетчерской GSM/GPRS антенна АО АЖК .

2. Строительство ВЛ-10кВ по жилому массиву на ж/б стойках серии СВ105-3,5 по т.п.Л56-97 Россия и в соответствии с «Пособием по проектированию линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами» с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 70мм2. Опоры используются для совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на ж/б

стойках серии СВ110-5 по т.п.19.0157. Расстояние по вертикали от СИП-3 до СИП-4 должно быть не менее 1 метра. Протяженность одноцепной ВЛ-10кВ по данному участку жилого массива составляет –7,5 км. В т.ч. совместной подвеской с ВЛ-0,4 кВ 4,86 км. Расчетный пролет при совместной подвеске проводов ВЛ- 10кВ и ВЛ-0,4кВ не более 40 метров (Пособие по проектированию ВЛИ-0,38-20кВ РОСЭП таб. 4.1). Перед подстанцией на анкерной опоре и на первой отпаечной опоре установить линейные разъединители марки РЛНД-10 и комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA 1012. Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с электрическими и механическими расчетами, с использованием унифицированных опор, с соблюдением нормируемых габаритов до пересекаемых сооружений.

3. Строительство линий ВЛ-0,4кВ выполнить самонесущими изолированными проводом СИП-2А. Проектируемые ВЛ-0,4кВ подвесить на железобетонные опоры, принятые по пособию в дополнение к типовым решениям ТРП.РК5.407-2-98 проекту ОАО «Казсельэнергопроект», с использованием линейной арматуры ENSTO на ж/б стойках серии СВ-105-3,5. Подвеска проводов СИП-2А на первой опоре с установкой двух траверсов ТН-2. На каждом отходящем фидере 0,4кВ установить три ограничителя напряжения типа SE30.166 и один ограничитель напряжения типа SE 45.128-5. На всех концевых опорах ВЛИ-0,4кВ, на опоре у подстанции, а также на расстоянии каждые 200м от подстанции предусмотреть повторное заземление нулевого провода и линейной арматуры. Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 4,86 км,.

4. Для электропитания участка новостроек предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4кВ Кентауского трансформаторного завода. Выбор мощности силового трансформатора приведен в пункте 4.

Перед установкой подстанции марки КТПН-10/0,4кВ выполнить заземление и гравийную подготовку с установкой лежней типа ЛЖ-2,8.

Для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3х-фазного эл. счетчика марки «Отан» СА4У-Э712ТХ RS OPIP и GSM модемом типа МУР 1001.9 GSMGPRS TL1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства 7 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяца;

фактически, 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбылский РЭС _____ Абике А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" считает объект «Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"09" декабря 2020 года

Технический надзор ТОО "Музтау", Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль -1 72 А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице

Нысанбай Нуртилеу Галымбекулы, действующий на основании аттестата KZ85VJE00039310 от 02.07. 2018 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Жолдыбаев Мурат Турсынбекович, действующий на основании аттестата KZ63VJE00020888 от 07.11.2016 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на оснавании Договора №74 от 10.07.2020г.

№ договора и дата

по объекту: «Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» в лице руководителя Джуртшиев Ержан Дуйсебекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы», ГСЛ № 15016625 от 10.09.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

нет _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 7 месяца:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяца;

фактически 4 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего 192322,811 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 166556,891 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 24170,505 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 192322,811 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 166556,891 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентарь 24170,505 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанной ТОО «ПСК Архат» лицензия № 00464 от 27.06.2006г года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Казах эксперт центр» от 12.04.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» № 20- н от 08.06.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Эксперт(ы) по техническому надзору:

Технадзор- эксперт

Аттестат эксперта KZ85VJE00039310 от 02.07. 2018 года. _____ Нысанбай Н.Г.

Технадзор- эксперт

Аттестат эксперта KZ63VJE00020888 от 07.11.2016 года. _____ Жолдыбаев М.Т.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"__"_____2020 года

Авторский надзор ТОО «ПСК Архат», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш , Сатпаева 55

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице

Сауранбаев Айдын Алимкулович, действующий на основании приказа № 6 от 22.05.2020 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на оснавании Договора № 67 от 2.07.2020г.

№ договора и дата

по объекту: «Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» в лице руководителя Джуртшиев Ержан Дуйсебекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы», ГСЛ № 15016625 от 10.09.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

нет_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 7 месяца:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяца;
фактически 4 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно- сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией) разработанной ТОО «ПСК Архат» лицензия № 00464 от 27.06.2006г года, прошедшая государственную экспертизу за ТОО «Казах эксперт центр» от 12.04.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» № 20- н от 08.06.2020 года

Авторский надзор:

ТОО «ПСК Архат»
Сауранбаев А.А. _____