Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» ноябрь 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АктобеСтройЭксперт»**
г. Актобе, ул. Маресьева, 30
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Жанбауов Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа имени Ш.Берсиева Уилского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 30900 Актюбинская область Уилский район, село Уил, Курмангазина 43, 87133221200 Руководитель отдела Нурымгереев Танат Казбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: а) _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РегионСтройПроект» 14007497, Актобе 2017г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №70 от 21.09.2017г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2		-		
Общая площадь	м2		-		
Строительный объем	м3		-		
Этажность	-		-		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматриваются

- две новые скважины, предназначенные для подъема скважинными насосами DAB SR6A 18.
- Насосная станция II-го подъема предназначена для перекачки воды из резервуаров запаса воды на хозяйсвенно-питьевые и противопожарные нужды.
- В целях обеспечения требований по надѐжности работы системы водоснабжения, водовод от насосной станции II-го подъѐма до внутрипоселковой сети запроектирован в две линии с расчѐтными расходами 9,8 л/с при максимальном водопотреблении и 17,3 л/сек при

тушении пожара. Водопроводная сеть внутриплощадочная. Напорный водовод от НС II-го подъема к внутрипоселковой сети. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

- РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 100М3 2 ДЛЯ IВ, НВ, ШВ, ША, IVA, IVT КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОДРАЙОНОВ С ОБЫЧНЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
- ЗДАНИЕ КПП
- Для электроснабжения электроприемников насосной станции I-го и II-го подъема проектом предусматривается строительство новой воздушной линии 10кВ, точка подключения предусматривается отпайкой от действующей ВЛ10кВ, отходящая с ячейки №110 "Кумжарган", ПС-110/35/10кВ "Уил".
- Электроснабжения электроприемников насосной станции I-го и II-го подъема проектом предусматривается от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки с мощностью силового трансформатора КТП63кВА на напряжение 10/0,4кВ
- Напорный водовод от скважин до резервуаров.
- Ограждение глухое с насадкой из колючей проволоки h=0,5м размером 116х92м.
- Благоустройство территории. Покрытия конструкций дорожной одежды. Ограждение проездов выполнено из поребрика БР 100-30-15. Зеленые насаждения на территории насосной станции представлены стационарными рядовыми посадками кустарников.
- ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«20» 06. 2018г.;**
месяц, год
окончание работ: **«15» 11.2018г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **_6_;**
фактически, месяц: **_5_**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: «Строительство объектов водоснабжения в с.Кумжарган сельского округа имени Ш.Берсиева Уилского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация
ТОО «АктобеСтройЭксперт» директор Жанбаров Жасталап Каупбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 15.11.2018г.

подпись, дата М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. Актобе Республикасы Актобе қаласы Казахстан Республика город Актобе Казахстан