Заказчик: Частный фонд " Фонд Демеу"
Ген. Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Объект: Строительство театра балета,Медеуский район,проспект Аль-Фараби,участок 30/5

Приложение №3
к договору подряда №ДГП-Т/2018
от 29.12.2018г

**Акт выполненных работ №3**
**за Октябрь 2020 г.**

на Конструкции железобетонные.Блок 1
(наименование работ и затрат)

Основание: 494/16-ТА-1-КЖ.СО
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН(ПОС стр.103)** | | | | | | | | | | |
| | | **Разработка грунта** | | | | | | | | | | |
| | | **ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 | **Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /ИГЭ4 - галечниковый грунт. см л.6 отчет инженерно геологических изысканий, объем ПОС стр. 103 таблица 4.1 поз.1.2/** | м3 грунта | 30300 | | 416,09 | 398,07 | 12607549 | 12061450 | 16022 | 2222794 | 16016771 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 17,49 | 84,39 | 530077 | 2557137 | | 1186427 | |
| 2 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов во временный отвал самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 69084 | | 54,00 | -- | 3730536 | -- | | -- | 4028979 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 298443 | |
| 3 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** | м3 | 30300 | | 23,06 | 19,20 | 698753 | 581674 | 3204 | 266657 | 1042643 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 3,76 | 8,46 | 113875 | 256483 | | 77233 | |
| | | **РАЗРАБОТКА (Согласно геологии - средняя мощность слоя на основании 8 геологических разрезов составляет: для ИГЭ2 7%, для ИГЭ3 3,4%, объем ИГЭ1 принят по исполнительной съемке)** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /насыпной грунт ИГЭ 3: суглинок, строительный мусор, местами бетонные включения, валуны/** | м3 грунта | 99755,36685 | | 323,88 | 312,03 | 32308746 | 31126781 | 36925 | 5575782 | 40915291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11,48 | 66,15 | 1145040 | 6599102 | | 3030762 | |
| 5 | 1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 1776,81315 | 6650,02 | -- | 11815836 | -- | -- | 8507402 | 21949097 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6650,02 | -- | 11815836 | -- | | 1625859 | |
| 6 | 1101-0102-0333 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Погрузка грунта от ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1776,81315 | 386,46 | 371,31 | 686671 | 659745 | 658 | 127913 | 879750 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 14,78 | 85,20 | 26268 | 151388 | | 65167 | |
| 7 | 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /ИГЭ 2: суглинок просадочный/ | м3 грунта | 10717,20825 | 127,50 | 122,72 | 1366468 | 1315229 | 2833 | 235652 | 1730290 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4,52 | 26,02 | 48406 | 278888 | | 128170 | |
| 8 | 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 190,89175 | 3497,53 | -- | 667650 | -- | -- | 480708 | 1240227 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3497,53 | -- | 667650 | -- | | 91869 | |
| 9 | 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка грунта от ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами типа с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 190,89175 | 247,39 | 237,67 | 47225 | 45368 | 50 | 8797 | 60504 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 9,46 | 54,54 | 1807 | 10411 | | 4482 | |
| 10 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /ИГЭ 3: суглинок непросадочный/ | м3 грунта | 5205,50115 | 247,54 | 238,46 | 1288571 | 1241310 | 1652 | 222362 | 1631808 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,76 | 50,57 | 45609 | 263227 | | 120875 | |
| 11 | 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 92,71885 | 4642,46 | -- | 430444 | -- | -- | 309920 | 799593 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4642,46 | -- | 430444 | -- | | 59229 | |
| 12 | 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Погрузка грунта от ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами типа с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 92,71885 | 301,73 | 289,88 | 27976 | 26877 | 29 | 5211 | 35842 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11,54 | 66,52 | 1070 | 6168 | | 2655 | |
| 13 | 4102-0101-1043 РСНБ РК 2015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1 | т | 198808,7722 | 1311,00 | -- | 260638300 | -- | | -- | 281489364 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20851064 | |
| 14 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 10908,1 | 18,89 | 15,76 | 206039 | 171875 | 578 | 78749 | 307570 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3,08 | 6,95 | 33586 | 75787 | | 22783 | |
| 15 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 107010,92 | 23,06 | 19,20 | 2467797 | 2054307 | 11317 | 941757 | 3682318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3,76 | 8,46 | 402173 | 905823 | | 272764 | |
| | | **ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА (ПОС стр.103, таблица 4.1 поз.1.1)** | | | | | | | | | |
| 16 | 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунтовой подушки | 85075 | 520,26<br>1,84 | 518,29<br>175,46 | 44260976<br>156657 | 44093769<br>14927188 | 10550 | 10860369<br>4409708 | 59531052 |
| 17 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси природные<br>СП - 8% | м3 | 104046,725 | 1447,00<br>-- | --<br>-- | 150555611<br>-- | --<br>-- | 150555611 | --<br>12044449 | 162600060 |
| 18 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 85075 | 221,19<br>122,16 | 99,03<br>50,50 | 18818101<br>10393017 | 8425084<br>4296288 | -- | 10576299<br>2351552 | 31745952 |
| 19 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 1965 | 247,54<br>8,76 | 238,46<br>50,57 | 486417<br>17217 | 468576<br>99364 | 624 | 83938<br>45628 | 615983 |
| 20 | 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 35 | 4642,46<br>4642,46 | --<br>-- | 162486<br>162486 | --<br>-- | -- | 116990<br>22358 | 301834 |
| 21 | 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Погрузка грунта от ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 44,45 | 301,73<br>11,54 | 289,88<br>66,52 | 13412<br>513 | 12885<br>2957 | 14 | 2498<br>1273 | 17183 |
| 22 | 4102-0101-1043 РСНБ РК 2015 | Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1<br>СП - 8% | т | 3780 | 1311,00<br>-- | --<br>-- | 4955580<br>-- | --<br>-- | | --<br>396446 | 5352026 |
| 23 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 2000 | 23,06<br>3,76 | 19,20<br>8,46 | 46122<br>7516 | 38394<br>16930 | 212 | 17601<br>5098 | 68821 |
| | | **ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | | |
| 24 | 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (из временного отвала) | м3 грунта | -- | 416,09<br>17,49 | 398,07<br>84,39 | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 25 | 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | -- | 54,00<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | | --<br>-- | -- |
| 26 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси природные | м3 | -- | 1447,00<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | -- | 44,48 | 44,48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | 15,49 | -- | -- | | -- | |
| 28 | 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | м3 грунта | -- | 2123,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 2123,82 | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | -- | 221,19 | 99,03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 122,16 | 50,50 | -- | -- | | -- | |
| 30 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | -- | 87,62 | 72,97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 11,55 | 19,72 | -- | -- | | -- | |
| | | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПОМЕЩЕНИЙ ( ПОС стр. 103, таблица 4.1 поз.1.2) | | | | | | | | | |
| 31 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Засыпка помещений из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 94%, СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 1318,9 | 7581,70 | 1877,79 | 9999504 | 2476617 | 2448947 | 5871408 | 17140585 |
| | | | | | 3847,10 | 888,80 | 5073940 | 1172238 | | 1269673 | |
| 32 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство(Бетон В 7,5)<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 215 | 16983,34 | 1145,48 | 3651418 | 246278 | 3076577 | 356314 | 4328351 |
| | | | | | 1528,20 | 292,98 | 328563 | 62991 | | 320619 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 561938189 | 105046220 | 156165803 | 46869121 | 657511894 |
| | | | | | | | 31401750 | 31682368 | -- | 48704586 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Выпуски (КЖ лист. 3)** | | | | | | | | | |
| 33 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 8,6295 | 220575,00 | -- | 1903452 | -- | 1903452 | -- | 2055728 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 152276 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1903452 | -- | 1903452 | -- | 2055728 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 152276 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПОДБЕТОНКИ НА ОТМЕТКЕ -6,500(КЖ.лист-9)** | | | | | | | | | |
| 34 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 1118 | 18601,65 | 1763,74 | 20796649 | 1971863 | 16117135 | 2944040 | 25639944 |
| | | | | | 2421,87 | 471,88 | 2707651 | 527558 | | 1899255 | |
| 35 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 75,2844 | 220575,00 | -- | 16605857 | -- | 16605857 | -- | 17934325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1328469 | |
| 36 | 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,2807 | 226172,00 | -- | 289658 | -- | 289658 | -- | 312831 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 23173 | |
| 37 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,2824 | 220575,00 | – | 503440 | – | 503440 | – | 543716 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 40275 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 38195605 | 1971863 | 33516090 | 2944040 | 44430816 |
| | | | | | | | 2707651 | 527558 | – | 3291172 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПОДБЕТОНКИ НА ОТМЕТКЕ -4,200(КЖ,лист-14.1)** | | | | | | | | | |
| 38 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 380,2 | 16983,34 | 1145,48 | 6457066 | 435511 | 5440533 | 630096 | 7654135 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1528,20 | 292,98 | 581022 | 111391 | | 566973 | |
| 39 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 3690 | 18601,65 | 1763,74 | 68640104 | 6508206 | 53195198 | 9716910 | 84625575 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2421,87 | 471,88 | 8936700 | 1741223 | | 6268561 | |
| 40 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 165,0926 | 220575,00 | – | 36415300 | – | 36415300 | – | 39328524 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2913224 | |
| 41 | 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,1075 | 226172,00 | – | 24313 | – | 24313 | – | 26259 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1945 | |
| 42 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,0822 | 220575,00 | – | 18131 | – | 18131 | – | 19582 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1451 | |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ (КЖ,лист-14.8) | | | | | | | | | |
| 43 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 53,8178 | 220575,00 | – | 11870861 | – | 11870861 | – | 12820530 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 949669 | |
| 44 | 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 5,7204 | 226172,00 | – | 1293794 | – | 1293794 | – | 1397298 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 103504 | |
| 45 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 18,0484 | 220575,00 | – | 3981026 | – | 3981026 | – | 4299508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 318482 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 128700596 | 6943717 | 112239156 | 10347006 | 150171411 |
| | | | | | | | 9517722 | 1852614 | – | 11123809 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА НА ОТМЕТКЕ -6,000(КЖ,лист-17)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 173 | 23306,63 | 1840,04 | 4032047 | 318326 | 3069158 | 656574 | 5063710 |
| | | | | | 3725,80 | 444,77 | 644563 | 76946 | | 375090 | |
| 47 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 15,5121 | 220575,00 | -- | 3421581 | -- | 3421581 | -- | 3695308 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 273727 | |
| 48 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 2,8926 | 226837,00 | -- | 656149 | -- | 656149 | -- | 708641 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52492 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 8109777 | 318326 | 7146888 | 656574 | 9467659 |
| | | | | | | | 644563 | 76946 | -- | 701309 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА НА ОТМЕТКЕ -3,700(КЖ,лист-22)** | | | | | | | | | |
| 49 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 899 | 23306,63 | 1840,04 | 20952660 | 1654193 | 15948973 | 3411905 | 26313730 |
| | | | | | 3725,80 | 444,77 | 3349494 | 399852 | | 1949165 | |
| 50 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 155,3675 | 220575,00 | -- | 34270186 | -- | 34270186 | -- | 37011801 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2741615 | |
| 51 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 15,8839 | 226837,00 | -- | 3603056 | -- | 3603056 | -- | 3891301 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 288244 | |
| | | | | Гидроизоляция по ПОС стр.103 | | | | | | | |
| 52 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%, СП - 8% | м2 поверхности | 1441 | 929,86 | 20,28 | 1339924 | 29227 | 824354 | 456631 | 1940279 |
| | | | | | 337,50 | 3,23 | 486343 | 4657 | | 143724 | |
| 53 | 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой<br>НР - 93%, СП - 8% | м2 поверхности | 1441 | 2742,41 | 213,41 | 3951819 | 307530 | 2876697 | 863290 | 5200318 |
| | | | | | 532,68 | 111,50 | 767592 | 160677 | | 385209 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 64117645 | 1990950 | 57523266 | 4731826 | 74357429 |
| | | | | | | | 4603429 | 565187 | -- | 5507957 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 802965264 | 116271076 | 368494655 | 65548567 | 937994937 |
| | | | | | | | 48875115 | 34704673 | -- | 69481109 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | | 937 994 937 | | | | 937994937 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 14 069 924 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 952 064 861 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5*0,9% | | | | | | 12 852 876 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | | 964 917 737 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 19 298 355 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | 984 216 091 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=2778/2651=1,0479 | | | | | | 1 031 360 042 | | | | |
| | | Итого | | | | | | 1 031 360 042 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | | 123 763 205 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | **1 155 123 247** | | | | |

**Сдал:**
**ГЕНПОДРЯДЧИК :**
**Президент ТОО "Bazis Construction"**

_____ **Нугыманов Ж.Н.**

**Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

_____ **Садыков Н.Т.**

**Управляющий Директор объекта**

_____ **Бородаев В.А.**

**Принял :**
**ЗАКАЗЧИК :**
**Исполнительный Директор Частного фонда " Фонд Демеу"**

_____ **Наурызбаев Н.Т.**

**Главный менеджер Частного фонда " Фонд Демеу"**

_____ **Галиев Р.Х.**

**Представитель Заказчика на объекте**

_____ **Тлеуханов Н.Б.**

**Представители технического надзора:**
**Генеральный Директор ТОО " КазСтройСистема"**

_____ **Билялиев А.С.**

**Инженер техничекого надзора ТОО " КазСтройСистема"**

_____ **Асанбаев К.Б.**

**Специалист сметного отдела ТОО " КазСтройСистема"**

_____ **Чернова Н.Л.**

**Представитель авторского надзора:**
**Инженер авторского надзора ТОО " СК Казахстан-Строй-Сити"**

_____ **Акманов В.З.**

Заказчик: Частный фонд " Фонд Демеу"
Ген. Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Объект: Строительство театра балета,Медеуский район,проспект Аль-Фараби,участок 30/5

Приложение №3
к договору подряда №ДГП-Т/2018
от 29.12.2018г

**Акт выполненных работ №4**
**за Октябрь 2020 г.**

на Конструкции железобетонные.Блок 2
(наименование работ и затрат)

Основание: 494/16-ТА-1-КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1(КЖ,лист-3)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 190 | | 16983,34 | 1145,48 | 3226835 | 217641 | 2718836 | 314882 | 3825054 |
| | | | | | | 1528,20 | 292,98 | 290358 | 55666 | | 283337 | |
| 2 | 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** | м3 | 1077 | | 23820,24 | 1581,80 | 25654403 | 1703595 | 19069252 | 4848891 | 32943557 |
| | | | | | | 4532,55 | 414,94 | 4881556 | 446895 | | 2440263 | |
| 3 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 124,98924 | | 220575,00 | -- | 27569502 | -- | 27569502 | -- | 29775062 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2205560 | |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм1(КЖ,лист-8)** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | 116,5 | | 36035,98 | 2914,21 | 4198191 | 339505 | 2340269 | 1462381 | 6113419 |
| | | | | | | 13033,62 | 760,48 | 1518417 | 88596 | | 452846 | |
| 5 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,396 | | 226837,00 | -- | 89827 | -- | 89827 | -- | 97014 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7186 | |
| 6 | 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 1,5088 | | 226172,00 | -- | 341248 | -- | 341248 | -- | 368548 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,1446 | 220575,00 | -- | 693620 | -- | 693620 | -- | 749110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 55490 | |
| 8 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 1,4178 | 88996,49 | 18837,58 | 126179 | 26708 | 2096 | 99308 | 243526 |
| | | | | | 68680,00 | 8290,83 | 97375 | 11755 | | 18039 | |
| 9 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,2 | 262932,00 | -- | 315518 | -- | 315518 | -- | 340760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25241 | |
| 10 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2178 | 253103,00 | -- | 55126 | -- | 55126 | -- | 59536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4410 | |
| 11 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 1,9608 | 51882,70 | 2273,56 | 101732 | 4458 | 829 | 89297 | 206311 |
| | | | | | 49186,60 | 858,53 | 96445 | 1683 | | 15282 | |
| 12 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 1,9608 | 571703,00 | -- | 1120995 | -- | 1120995 | -- | 1210675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 89680 | |
| | | | | СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм2(КЖ,лист-9) | | | | | | | |
| 13 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 140 | 36035,98 | 2914,21 | 5045037 | 407989 | 2812341 | 1757368 | 7346597 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 1824707 | 106467 | | 544192 | |
| 14 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,48048 | 226837,00 | -- | 108991 | -- | 108991 | -- | 117710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8719 | |
| 15 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,11232 | 226172,00 | -- | 477748 | -- | 477748 | -- | 515967 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38220 | |
| 16 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 3,86624 | 220575,00 | -- | 852796 | -- | 852796 | -- | 921020 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 68224 | |
| 17 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 1,45348 | 88996,49 | 18837,58 | 129355 | 27380 | 2150 | 101807 | 249654 |
| | | | | | 68680,00 | 8290,83 | 99825 | 12051 | | 18493 | |
| 18 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,45348 | 262932,00 | -- | 382166 | -- | 382166 | -- | 412740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 30573 | |
| 19 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,30492 | 253103,00 | – | 77176 | – | 77176 | – | 83350 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 6174 | |
| 20 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 2,74512 | 51882,70 | 2273,56 | 142424 | 6241 | 1160 | 125016 | 288835 |
| | | НР = 91%, СП = 8% | | | 49186,60 | 858,53 | 135023 | 2357 | | 21395 | |
| 21 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 2,74512 | 571703,00 | – | 1569393 | – | 1569393 | – | 1694945 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 125551 | |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм3(КЖ,лист-10)** | | | | | | | | | |
| 22 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 80 | 36035,98 | 2914,21 | 2882878 | 233137 | 1607051 | 1004210 | 4198056 |
| | | НР = 92%, СП = 80% | | | 13033,62 | 760,48 | 1042690 | 60838 | | 310967 | |
| 23 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,27456 | 226837,00 | – | 62280 | – | 62280 | – | 67263 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 4982 | |
| 24 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,9184 | 226172,00 | – | 207716 | – | 207716 | – | 224334 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 16617 | |
| 25 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 2,20928 | 220575,00 | – | 487312 | – | 487312 | – | 526297 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 38985 | |
| 26 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 3,10096 | 88996,49 | 18837,58 | 275975 | 58415 | 4586 | 217202 | 532631 |
| | | НР = 91%, СП = 80% | | | 68680,00 | 8290,83 | 212974 | 25710 | | 39454 | |
| 27 | 2105-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,78736 | 343910,00 | – | 614691 | – | 614691 | – | 663866 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 49175 | |
| 28 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,3136 | 253103,00 | – | 332476 | – | 332476 | – | 359074 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 26598 | |
| 29 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 3,7888 | 51882,70 | 2273,56 | 196573 | 8614 | 1601 | 172546 | 398649 |
| | | НР = 91%, СП = 80% | | | 49186,60 | 858,53 | 186358 | 3253 | | 29530 | |
| 30 | 2113-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм | т | 3,7888 | 1048909,00 | – | 3974106 | – | 3974106 | – | 4292035 |
| | | СП = 8% | | | – | – | – | – | | 317929 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм3.1(КЖ,лист-11)** | | | | | | | | | |
| 31 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 21,5 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 774773<br>280223 | 62655<br>16350 | 431895 | 269882<br>83572 | 1128227 |
| 32 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07228 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 16396<br>-- | --<br>-- | 16396 | --<br>1312 | 17707 |
| 33 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,2504 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 56633<br>-- | --<br>-- | 56633 | --<br>4531 | 61164 |
| 34 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,57352 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 126504<br>-- | --<br>-- | 126504 | --<br>10120 | 136625 |
| 35 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,78206 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 69601<br>53712 | 14732<br>6484 | 1157 | 54778<br>9950 | 134329 |
| 36 | 2105-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,44684 | 343910,00<br>-- | --<br>-- | 153673<br>-- | --<br>-- | 153673 | --<br>12294 | 165967 |
| 37 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,33522 | 253103,00<br>-- | --<br>-- | 84845<br>-- | --<br>-- | 84845 | --<br>6788 | 91633 |
| 38 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,96088 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 49853<br>47262 | 2185<br>825 | 406 | 43760<br>7489 | 101102 |
| 39 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01368 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 7821<br>-- | --<br>-- | 7821 | --<br>626 | 8447 |
| 40 | 2113-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм | т | 0,9472 | 1048909,00<br>-- | --<br>-- | 993527<br>-- | --<br>-- | 993527 | --<br>79482 | 1073009 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм4(КЖ,лист-12)** | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 43,5 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 1567565<br>566962 | 126768<br>33081 | 873835 | 546039<br>169088 | 2282693 |
| 42 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,18096 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 41048<br>-- | --<br>-- | 41048 | --<br>3284 | 44332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,5838 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 132039<br>-- | --<br>-- | 132039 | --<br>10563 | 142602 |
| 44 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 1,40424 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 309740<br>-- | --<br>-- | 309740 | --<br>24779 | 334519 |
| 45 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР=91%, СП=8% | т | 1,46424 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 130312<br>100564 | 27583<br>12140 | 2165 | 102560<br>18630 | 251502 |
| 46 | 2105-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005<br>СП=8% | т | 1,34052 | 343910,00<br>-- | --<br>-- | 461018<br>-- | --<br>-- | 461018 | --<br>36881 | 497900 |
| 47 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП=8% | т | 0,12372 | 253103,00<br>-- | --<br>-- | 31314<br>-- | --<br>-- | 31314 | --<br>2505 | 33819 |
| 48 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР=91%, СП=8% | т | 1,92672 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 99963<br>94769 | 4381<br>1654 | 813 | 87745<br>15017 | 202725 |
| 49 | 2113-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм<br>СП=8% | т | 1,92672 | 1048909,00<br>-- | --<br>-- | 2020954<br>-- | --<br>-- | 2020954 | --<br>161676 | 2182630 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм4.1(КЖ,лист-13)** | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР=91%, СП=8% | м3 | 14,5 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 522522<br>188987 | 42256<br>11027 | 291279 | 182013<br>56363 | 760898 |
| 51 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП=8% | т | 0,0741 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 16809<br>-- | --<br>-- | 16809 | --<br>1345 | 18153 |
| 52 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,23624 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 53431<br>-- | --<br>-- | 53431 | --<br>4274 | 57705 |
| 53 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,50796 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 112043<br>-- | --<br>-- | 112043 | --<br>8963 | 121007 |
| 54 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР=91%, СП=8% | т | 0,49596 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 44139<br>34063 | 9343<br>4112 | 733 | 34739<br>6310 | 85188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2105-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,44684 | 343910,00 | -- | 153673 | -- | 153673 | -- | 165967 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12294 | |
| 56 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04912 | 253103,00 | -- | 12432 | -- | 12432 | -- | 13427 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 995 | |
| 57 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,65592 | 51882,70 | 2273,56 | 34031 | 1491 | 278 | 29871 | 69014 |
| | | | | | 49186,60 | 858,53 | 32262 | 563 | | 5112 | |
| 58 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01368 | 571703,00 | -- | 7821 | -- | 7821 | -- | 8447 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 626 | |
| 59 | 2113-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм | т | 0,64224 | 1048909,00 | -- | 673651 | -- | 673651 | -- | 727543 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 53892 | |
| | | | | СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм5(КЖ,лист-14) | | | | | | | |
| 60 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 2,8 | 36035,98 | 2914,21 | 100901 | 8160 | 56247 | 35147 | 146932 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 36494 | 2129 | | 10884 | |
| 61 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04238 | 226837,00 | -- | 9613 | -- | 9613 | -- | 10382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 769 | |
| 62 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,05248 | 226172,00 | -- | 11870 | -- | 11870 | -- | 12819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 950 | |
| 63 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,75792 | 220575,00 | -- | 167178 | -- | 167178 | -- | 180552 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13374 | |
| 64 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,07552 | 88996,49 | 18837,58 | 6721 | 1423 | 111 | 5290 | 12972 |
| | | | | | 68680,00 | 8290,83 | 5187 | 626 | | 961 | |
| 65 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07552 | 249298,00 | -- | 18827 | -- | 18827 | -- | 20333 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1506 | |
| 66 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0868 | 51882,70 | 2273,56 | 4503 | 197 | 37 | 3953 | 9133 |
| | | | | | 49186,60 | 858,53 | 4269 | 75 | | 677 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,0868 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 49624<br>-- | --<br>-- | 49624 | --<br>3970 | 53594 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм6(КЖ,лист-15)** | | | | | | | | | |
| 68 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 5,6 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 201801<br>72988 | 16320<br>4259 | 112493 | 70295<br>21768 | 293864 |
| 69 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,08476 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 19227<br>-- | --<br>-- | 19227 | --<br>1538 | 20765 |
| 70 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,10496 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 23739<br>-- | --<br>-- | 23739 | --<br>1899 | 25638 |
| 71 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 1,20864 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 266596<br>-- | --<br>-- | 266596 | --<br>21328 | 287923 |
| 72 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,11264 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 10025<br>7736 | 2122<br>934 | 167 | 7890<br>1433 | 19347 |
| 73 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,11264 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 28081<br>-- | --<br>-- | 28081 | --<br>2246 | 30327 |
| 74 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,1736 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 9007<br>8539 | 395<br>149 | 73 | 7906<br>1353 | 18266 |
| 75 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,1736 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 99248<br>-- | --<br>-- | 99248 | --<br>7940 | 107187 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм7(КЖ,лист-16)** | | | | | | | | | |
| 76 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 8,4 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 302702<br>109482 | 24479<br>6388 | 168741 | 105442<br>32652 | 440796 |
| 77 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,12246 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 27778<br>-- | --<br>-- | 27778 | --<br>2222 | 30001 |
| 78 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,15744 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 35609<br>-- | --<br>-- | 35609 | --<br>2849 | 38457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,58176 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 128322<br>-- | --<br>-- | 128322 | --<br>10266 | 138587 |
| 80 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91% СП - 8% | т | 0,07872 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 7006<br>5406 | 1483<br>653 | 117 | 5514<br>1002 | 13521 |
| 81 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,07872 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 19625<br>-- | --<br>-- | 19625 | --<br>1570 | 21195 |
| 82 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91% СП - 8% | т | 0,2604 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 13510<br>12808 | 592<br>224 | 110 | 11859<br>2030 | 27399 |
| 83 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,2604 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 148871<br>-- | --<br>-- | 148871 | --<br>11910 | 160781 |
| | | | | СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм8(КЖ,лист-17) | | | | | | | |
| 84 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 8,4 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 302702<br>109482 | 24479<br>6388 | 168741 | 105442<br>32652 | 440796 |
| 85 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,12246 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 27778<br>-- | --<br>-- | 27778 | --<br>2222 | 30001 |
| 86 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,13776 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 31157<br>-- | --<br>-- | 31157 | --<br>2493 | 33650 |
| 87 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,58176 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 128322<br>-- | --<br>-- | 128322 | --<br>10266 | 138587 |
| 88 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,07272 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 6472<br>4994 | 1370<br>603 | 108 | 5094<br>925 | 12491 |
| 89 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,07272 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 18129<br>-- | --<br>-- | 18129 | --<br>1450 | 19579 |
| 90 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,08208 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 4259<br>4037 | 187<br>70 | 35 | 3738<br>640 | 8636 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,08208 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 46925<br>-- | --<br>-- | 46925 | --<br>3754 | 50679 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм9(КЖ,лист-18)** | | | | | | | | | |
| 92 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 6,4 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 230630<br>83415 | 18651<br>4867 | 128564 | 80337<br>24877 | 335844 |
| 93 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0954 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 21640<br>-- | --<br>-- | 21640 | --<br>1731 | 23371 |
| 94 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,0984 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 22255<br>-- | --<br>-- | 22255 | --<br>1780 | 24036 |
| 95 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 1,37472 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 303229<br>-- | --<br>-- | 303229 | --<br>24258 | 327487 |
| 96 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,11344 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 10096<br>7791 | 2137<br>941 | 168 | 7946<br>1443 | 19485 |
| 97 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,11344 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 28280<br>-- | --<br>-- | 28280 | --<br>2262 | 30543 |
| 98 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,05472 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 2839<br>2691 | 124<br>47 | 24 | 2492<br>426 | 5758 |
| 99 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,05472 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 31284<br>-- | --<br>-- | 31284 | --<br>2503 | 33786 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм10(КЖ,лист-19)** | | | | | | | | | |
| 100 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 4,2 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 151351<br>54741 | 12240<br>3194 | 84370 | 52721<br>16326 | 220398 |
| 101 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,0897 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 20347<br>-- | --<br>-- | 20347 | --<br>1628 | 21975 |
| 102 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,07392 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 16719<br>-- | --<br>-- | 16719 | --<br>1337 | 18056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,58176 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 128322<br>-- | --<br>-- | 128322 | --<br>10266 | 138587 |
| 104 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,05616 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 4998<br>3857 | 1058<br>466 | 83 | 3934<br>715 | 9646 |
| 105 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,05616 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 14001<br>-- | --<br>-- | 14001 | --<br>1120 | 15121 |
| 106 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,08208 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 4259<br>4037 | 187<br>70 | 35 | 3738<br>640 | 8636 |
| 107 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,08208 | 571703,00<br>-- | --<br>-- | 46925<br>-- | --<br>-- | 46925 | --<br>3754 | 50679 |
| | | **СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПКм11(КЖ,лист-19/1)** | | | | | | | | | |
| 108 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 4,2 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 151351<br>54741 | 12240<br>3194 | 84370 | 52721<br>16326 | 220398 |
| 109 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,06426 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 14577<br>-- | --<br>-- | 14577 | --<br>1166 | 15743 |
| 110 | 2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,06144 | 226172,00<br>-- | --<br>-- | 13896<br>-- | --<br>-- | 13896 | --<br>1112 | 15008 |
| 111 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,50784 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 112017<br>-- | --<br>-- | 112017 | --<br>8961 | 120978 |
| 112 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,03228 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 2873<br>2217 | 608<br>268 | 48 | 2261<br>411 | 5545 |
| 113 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,03228 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 8047<br>-- | --<br>-- | 8047 | --<br>644 | 8691 |
| 114 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,04104 | 51882,70<br>49186,60 | 2273,56<br>858,53 | 2129<br>2019 | 93<br>35 | 17 | 1869<br>320 | 4318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,04104 | 571703,00 | -- | 23463 | -- | 23463 | -- | 25340 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1877 | |
| | | | | Выпуски (КЖ,лист-20) | | | | | | | |
| 116 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 5,66715 | 220575,00 | -- | 1250032 | -- | 1250032 | -- | 1350034 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 100003 | |
| 117 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,024 | 88996,49 | 18837,58 | 2136 | 452 | 36 | 1681 | 4122 |
| | | НР=91%;СП=8% | | | 68680,00 | 8290,83 | 1648 | 199 | | 305 | |
| 118 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,024 | 249298,00 | -- | 5983 | -- | 5983 | -- | 6462 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 479 | |
| 119 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0744 | 51882,70 | 2273,56 | 3860 | 169 | 32 | 3388 | 7828 |
| | | НР=91%;СП=8% | | | 49186,60 | 858,53 | 3659 | 64 | | 580 | |
| 120 | 2113-0201-0111<br>РСНБ РК 2015 | Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0744 | 571703,00 | -- | 42535 | -- | 42535 | -- | 45937 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3403 | |
| | | | | Выпуски (КЖ,лист-21) | | | | | | | |
| 121 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,99356 | 220575,00 | -- | 439729 | -- | 439729 | -- | 474908 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 35178 | |
| | | | | СТм1 (КЖ,лист-23) | | | | | | | |
| 122 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 12,8 | 36035,98 | 2914,21 | 461261 | 37302 | 257129 | 160674 | 671689 |
| | | НР=91%;СП=8% | | | 13033,62 | 760,48 | 166830 | 9734 | | 49755 | |
| 123 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13716 | 226837,00 | -- | 31113 | -- | 31113 | -- | 33602 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2489 | |
| 124 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,08444 | 220575,00 | -- | 239200 | -- | 239200 | -- | 258336 |
| | | СП=8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19136 | |
| 125 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,04152 | 88996,49 | 18837,58 | 3695 | 782 | 61 | 2908 | 7132 |
| | | НР=91%;СП=8% | | | 68680,00 | 8290,83 | 2852 | 344 | | 528 | |
| 126 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04152 | 249298,00 | -- | 10351 | -- | 10351 | -- | 11179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 828 | |
| | | | | СТм2 (КЖ,лист-23) | | | | | | | |
| 127 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 9,7 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 349549<br>126426 | 28268<br>7377 | 194855 | 121761<br>37705 | 509014 |
| 128 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,08672 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 19671<br>-- | --<br>-- | 19671 | --<br>1574 | 21245 |
| 129 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,82173 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 181253<br>-- | --<br>-- | 181253 | --<br>14500 | 195753 |
| 130 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,02076 | 88996,49<br>68680,00 | 18837,58<br>8290,83 | 1848<br>1426 | 391<br>172 | 31 | 1454<br>264 | 3566 |
| 131 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,02076 | 249298,00<br>-- | --<br>-- | 5175<br>-- | --<br>-- | 5175 | --<br>414 | 5589 |
| | | | | СТм3 (КЖ,лист-24) | | | | | | | |
| 132 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 21,2 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 763963<br>276313 | 61781<br>16122 | 425869 | 266116<br>82406 | 1112485 |
| 133 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,16272 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 36911<br>-- | --<br>-- | 36911 | --<br>2953 | 39864 |
| 134 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 1,6399 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 361721<br>-- | --<br>-- | 361721 | --<br>28938 | 390659 |
| | | | | СТм4 (КЖ,лист-24) | | | | | | | |
| 135 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 2,1 | 36035,98<br>13033,62 | 2914,21<br>760,48 | 75676<br>27371 | 6120<br>1597 | 42185 | 26361<br>8163 | 110199 |
| 136 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,01872 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 4246<br>-- | --<br>-- | 4246 | --<br>340 | 4586 |
| 137 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП - 8% | т | 0,13257 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 29242<br>-- | --<br>-- | 29242 | --<br>2339 | 31581 |
| | | | | СТм5 (КЖ,лист-25) | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 2,9 | 36035,98 | 2914,21 | 104504 | 8451 | 58256 | 36403 | 152180 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 37797 | 2205 | | 11273 | |
| 139 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02088 | 226837,00 | -- | 4736 | -- | 4736 | -- | 5115 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 379 | |
| 140 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,17165 | 220575,00 | -- | 37862 | -- | 37862 | -- | 40891 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3029 | |
| | | | | СТм6 (КЖ,лист-25) | | | | | | | |
| 141 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 8,48 | 36035,98 | 2914,21 | 305585 | 24712 | 170348 | 106446 | 444994 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 110525 | 6449 | | 32963 | |
| 142 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0976 | 226837,00 | -- | 22139 | -- | 22139 | -- | 23910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1771 | |
| 143 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,0586 | 220575,00 | -- | 233501 | -- | 233501 | -- | 252181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18680 | |
| | | | | СТм7 (КЖ,лист-26) | | | | | | | |
| 144 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 4,55 | 36035,98 | 2914,21 | 163964 | 13260 | 91401 | 57114 | 238764 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 59303 | 3460 | | 17686 | |
| 145 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03852 | 226837,00 | -- | 8738 | -- | 8738 | -- | 9437 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 699 | |
| 146 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,24414 | 220575,00 | -- | 53851 | -- | 53851 | -- | 58159 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4308 | |
| 147 | 1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0085 | 88996,49 | 18837,58 | 756 | 160 | 12 | 595 | 1460 |
| | | | | | 68680,00 | 8290,83 | 584 | 70 | | 108 | |
| 148 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0085 | 249298,00 | -- | 2119 | -- | 2119 | -- | 2289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| | | | | СТм8 (КЖ,лист-27) | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 3,98 | 36035,98 | 2914,21 | 143423 | 11599 | 79950 | 49959 | 208853 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 51874 | 3027 | | 15471 | |
| 150 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03615 | 226837,00 | -- | 8200 | -- | 8200 | -- | 8856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 656 | |
| 151 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,47171 | 220575,00 | -- | 104047 | -- | 104047 | -- | 112371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8324 | |
| | | | | СТм9 (КЖ,лист-29) | | | | | | | |
| 152 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 9,5 | 36035,98 | 2914,21 | 342342 | 27685 | 190838 | 119250 | 498519 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 123819 | 7225 | | 36927 | |
| 153 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1218 | 226837,00 | -- | 27629 | -- | 27629 | -- | 29839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 154 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,91388 | 220575,00 | -- | 201579 | -- | 201579 | -- | 217705 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16126 | |
| | | | | СТм10 (КЖ,лист-29) | | | | | | | |
| 155 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 9,3 | 36035,98 | 2914,21 | 335135 | 27102 | 186820 | 116739 | 488024 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 121213 | 7072 | | 36150 | |
| 156 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12152 | 226837,00 | -- | 27565 | -- | 27565 | -- | 29770 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2205 | |
| 157 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,72773 | 220575,00 | -- | 381094 | -- | 381094 | -- | 411582 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30488 | |
| | | | | СТм11 (КЖ,лист-29) | | | | | | | |
| 158 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 8,3 | 36035,98 | 2914,21 | 299099 | 24188 | 166732 | 104187 | 435548 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 108179 | 6312 | | 32263 | |
| 159 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,083 | 226837,00 | -- | 18827 | -- | 18827 | -- | 20334 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1506 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,94672 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 208823<br>-- | --<br>-- | 208823 | --<br>16706 | 225529 |
| | | | | ЛЕСТНИЦА ЛП1 (КЖ,лист-32) | | | | | | | |
| 161 | 1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>ПР=0,0192 СП=8% | м3 | 0,4 | 54909,00<br>24840,00 | 2954,23<br>689,11 | 21964<br>9936 | 1182<br>276 | 10846 | 9293<br>2500 | 33757 |
| 162 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП=8% | т | 0,00264 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 599<br>-- | --<br>-- | 599 | --<br>48 | 647 |
| 163 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,1128 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 24881<br>-- | --<br>-- | 24881 | --<br>1990 | 26871 |
| | | | | ЛЕСТНИЦА ЛП2 (КЖ,лист-32) | | | | | | | |
| 164 | 1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>ПР=0,0192 СП=8% | м3 | 0,24 | 54909,00<br>24840,00 | 2954,23<br>689,11 | 13178<br>5962 | 709<br>165 | 6507 | 5576<br>1500 | 20254 |
| 165 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП=8% | т | 0,00132 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 299<br>-- | --<br>-- | 299 | --<br>24 | 323 |
| 166 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,06838 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 15083<br>-- | --<br>-- | 15083 | --<br>1207 | 16290 |
| | | | | ЛЕСТНИЦА ЛМ1 (КЖ,лист-33) | | | | | | | |
| 167 | 1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м<br>ПР=0,0192 СП=8% | м3 | 0,74 | 54909,00<br>24840,00 | 2954,23<br>689,11 | 40633<br>18382 | 2186<br>510 | 20065 | 17191<br>4626 | 62450 |
| 168 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП=8% | т | 0,01395 | 273644,00<br>-- | --<br>-- | 3817<br>-- | --<br>-- | 3817 | --<br>305 | 4123 |
| 169 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП=8% | т | 0,0008 | 226837,00<br>-- | --<br>-- | 181<br>-- | --<br>-- | 181 | --<br>15 | 196 |
| 170 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006<br>СП=8% | т | 0,08444 | 220575,00<br>-- | --<br>-- | 18625<br>-- | --<br>-- | 18625 | --<br>1490 | 20115 |
| | | | | ЛЕСТНИЦА ЛМ2 (КЖ,лист-33) | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1106-0801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 0,87 | 54909,00 | 2954,23 | 47771 | 2570 | 23590 | 20211 | 73421 |
| | | | | | 24840,00 | 689,11 | 21611 | 600 | | 5439 | |
| 172 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01705 | 273644,00 | -- | 4666 | -- | 4666 | -- | 5039 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 373 | |
| 173 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0009 | 226837,00 | -- | 204 | -- | 204 | -- | 220 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 174 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,10046 | 220575,00 | -- | 22159 | -- | 22159 | -- | 23932 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| | | | | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ -0,240 в осях 10/1-14 (КЖ,лист-35) | | | | | | | |
| 178 | 1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 14 | 48276,62 | 1912,93 | 675873 | 26781 | 347700 | 280767 | 1033171 |
| | | | | | 21528,00 | 510,22 | 301392 | 7143 | | 76531 | |
| 179 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,106 | 226837,00 | -- | 24045 | -- | 24045 | -- | 25968 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1924 | |
| 180 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 1,81996 | 220575,00 | -- | 401438 | -- | 401438 | -- | 433553 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32115 | |
| | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ (КЖ,лист-42) | | | | | | | |
| 191 | 1106-0401-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 34,8 | 36035,98 | 2914,21 | 1254052 | 101414 | 699068 | 436832 | 1826154 |
| | | | | | 13033,62 | 760,48 | 453570 | 26465 | | 135271 | |
| 192 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05355 | 226837,00 | -- | 12147 | -- | 12147 | -- | 13119 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 972 | |
| 193 | 2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 6,982152 | 220575,00 | -- | 1540088 | -- | 1540088 | -- | 1663295 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 123207 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 128793473 |
| | | Всего: | | | | | 128 793 473 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 1 931 902 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 130 725 375 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5*0,9% | | | | | | 1 764 793 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | | 132 490 168 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 2 649 803 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | 135 139 971 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=2778/2651=1,0479 | | | | | | 141 613 176 | | | | |
| | | Итого | | | | | | 141 613 176 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | | 16 993 581 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | **158 606 757** | | | | |

**Сдал:**
**ГЕНПОДРЯДЧИК :**
**Президент ТОО "Bazis Construction"**

**Нугыманов Ж.Н.**

**Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

**Садыков Н.Т.**

**Управляющий Директор объекта**

**Бородаев В.А.**

**Принял :**
**ЗАКАЗЧИК :**
**Исполнительный Директор Частного фонда "Фонд Демеу"**

**Наурызбаев Н.Т.**

**Главный менеджер Частного фонда "Фонд Демеу"**

**Галиев Р.Х.**

**Представитель Заказчика на объекте**

**Тлеуханов Н.Б.**

**Представители технического надзора:**
**Генеральный Директор ТОО " КазСтройСистема"**

**Билялиев А.С.**

**Инженер техничекого надзора ТОО " КазСтройСистема"**

**Асинбаев К.Б.**

**Специалист сметного отдела ТОО " КазСтройСистема"**

**Чернова Н.Л.**

**Представитель авторского надзора:**
**Инженер авторского надзора ТОО " СК Казахстан-Строй-Сити"**

**Акманов В.З.**

Заказчик: Частный фонд " Фонд Демеу"
Ген. Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Объект: Строительство театра балета,Медеуский район,проспект Аль-Фараби,участок 30/5

Приложение №3
к договору подряда №ДГП-Т/2018

**Акт выполненных работ №5**
**за Октябрь 2020 г.**

на Конструкции металлические-КМ1.КМ2
(наименование работ и затрат)

Основание: 494/16-ТА-1-КМ,КМ1 СО
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ: НА ОТМЕТКАХ +5,400 и 10,800** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | НР - 60% , СП - 8% | т конструкций | 128,5 | | 75982,00 | 28753,74 | 9763687 | 3694856 | 1618002 | 3666305 | 14504392 |
| | | | | | | 34636,80 | 6713,28 | 4450829 | 862656 | | 1074399 | |
| 2 | 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.6, т6.1, п.2 Кзтр=1,09, Кзм=1,09, Кмр=1,09 | Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,09, к времени эксплуатации машин - 1,09, к расходу материалов - 1,09 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 59% , СП - 8% | т конструкций | 198 | | 82820,38 | 31341,58 | 16398436 | 6205632 | 2717490 | 6157680 | 24360605 |
| | | | | | | 37754,11 | 7317,48 | 7475314 | 1448860 | | 1804489 | |
| 4 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8 % | т | 341,1925 | | 529783,00 | -- | 180757986 | -- | 180757986 | -- | 195218625 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14460639 | |
| 6 | ТССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6 | Надбавка на марку стали С245 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | тн | 128,5 | | 5772,00 | -- | 741702 | -- | 741702 | -- | 801038 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59336 | |
| 7 | ТССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6 | Надбавка на марку стали С345 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8 % | тн | 198 | | 16276,00 | -- | 3222648 | -- | 3222648 | -- | 3480460 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 257812 | |
| 10 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | | | |
| | | НР - 62% СП - 8 % | м2 | 13060 | | 99,63 | 2,47 | 1301229 | 32219 | 562040 | 490722 | 1935307 |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 706970 | 4221 | | 143356 | |
| 13 | 2113-0201-1004 РСНБ РК 2015 | Болты высокопрочные, класс прочности 10,9 ГОСТ 1759.0-87 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 4,32 | | 1138839,00 | -- | 4919784 | -- | 4919784 | -- | 5313367 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393583 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 217105472 | 9932707 | 194539652 | 10314707 | 245613794 |
| | | | | | | | | 12633113 | 2315738 | -- | 18193614 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ :ПОКРЫТИЯ НА ОСЯХ А-Д,К-Р,Д-К,ГАЛЕРЕЯ на отм.+15,050...29,410 м** | | | | | | | | | | |
| 16 | 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | | | | | | | | | |
| | | | т | 160 | | 529783,00 | -- | 84765280 | -- | 84765280 | -- | 91546502 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6781222 | |
| 17 | ТССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6 | Надбавка на марку стали С245 | тн | 152,38 | 5772,00 | -- | 879543 | -- | 879543 | -- | 949906 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 70363 | |
| 21 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раз | м2 | 6400 | 255,81 | 4,93 | 1637172 | 31578 | 912698 | 480953 | 2287575 |
| | | | | | 108,27 | 0,65 | 692896 | 4137 | | 169450 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 87281995 | 31578 | 86557521 | 480953 | 94783983 |
| | | | | | | | 692896 | 4137 | -- | 7021035 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 340397777 |
| | | Всего: | | | | | 340 397 777 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 5 105 967 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 345 503 744 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5*0,9% | | | | | 4 664 301 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | 350 168 044 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 7 003 361 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | 357 171 405 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=2778/2651=1,0479 | | | | | 374 279 915 | | | | |
| | | Итого | | | | | 374 279 915 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | 44 913 590 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 419 193 505 | | | | |

Сдал:
ГЕНПОДРЯДЧИК :
Президент ТОО "Bazis Construction"

Нугыманов Ж.Н.

Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Садыков Н.Т.

Управляющий Директор объекта

Бородаев В.А.

Принял :
ЗАКАЗЧИК :
Исполнительный Директор Частного фонда "Фонд Демеу"

Наурызбаев Н.Т.

Главный менеджер Частного фонда " Фонд Демеу"

Галиев Р.Х.

Представитель Заказчика на объекте

Тлеуханов Н.Б.

Представители технического надзора:
Генеральный Директор ТОО " КазСтройСистема"

Билялиев А.С.

Инженер техничекого надзора ТОО " КазСтройСистема"

Асанбаев К.Б.

Специалист сметного отдела ТОО " КазСтройСистема"

Чернова Н.Л.

Представитель авторского надзора:
Инженер авторского надзора ТОО " СК Казахстан-Строй-Сити"

Акманов В.З.

Заказчик: Частный фонд " Фонд Демеу"
Ген. Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Объект: Строительство театра балета,Медеуский район,проспект Аль-Фараби,участок 30/5

Приложение №3
к договору подряда №ДГП-Т/2018
от 29.12.2018г

**Акт выполненных работ №6**
**за Октябрь 2020 г.**

на Вентиляция
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 494/16-ТА-1-ОВ.СО
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА П9** | | | | | | | | | | |
| 184 | 2305-0305-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Дроссель клапан ДКСп 150х100** | шт. | 2 | | 31545,00 | -- | 63090 | -- | 63090 | -- | 68137 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5047 | |
| 186 | 2305-0305-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Дроссель клапан ДКСп 200х150** | шт. | 1 | | 31545,00 | -- | 31545 | -- | 31545 | -- | 34069 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2524 | |
| 187 | 2305-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Дроссель клапан ДКСп 200х200** | шт. | 1 | | 31545,00 | -- | 31545 | -- | 31545 | -- | 34069 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2524 | |
| 192 | 1120-0101-0415<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 142,905 | | 4872,32 | 37,24 | 696279 | 5322 | 559311 | 131019 | 893482 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | | 921,21 | 14,33 | 131646 | 2047 | | 66184 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 196 | 2305-0301-1801<br>РСНБ РК 2015 | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | кг | 85,5 | | 655,00 | -- | 56003 | -- | 56003 | -- | 60483 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4480 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | | 878461 | 5322 | 741494 | 131019 | 1090240 |
| | | | | | | | | 131646 | 2047 | -- | 80759 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА П10** | | | | | | | | | | |
| 213 | 1120-0101-0415<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 29,18 | | 4872,32 | 37,24 | 142174 | 1087 | 114206 | 26753 | 182441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 921,21 | 14,33 | 26881 | 418 | | 13514 | |
| 218 | 2305-0301-1801<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 17,64 | 655,00 | -- | 11554 | -- | 11554 | -- | 12479 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 924 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 153728 | 1087 | 125760 | 26753 | 194920 |
| | | | | | | | 26881 | 418 | -- | 14438 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА П11** | | | | | | | | | |
| 227 | 1120-0101-0415<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 31,59 | 4872,32 | 37,24 | 153917 | 1176 | 123640 | 28963 | 197509 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 921,21 | 14,33 | 29101 | 453 | | 14630 | |
| 232 | 2305-0301-1801<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 19,2 | 655,00 | -- | 12576 | -- | 12576 | -- | 13582 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1006 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 166493 | 1176 | 136216 | 28963 | 211091 |
| | | | | | | | 29101 | 453 | -- | 15636 | |
| | | **РАЗДЕЛ 33. В27** | | | | | | | | | |
| 776 | 2305-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | Дроссель клапан ДКСп 200х250 | шт. | 2 | 31545,00 | -- | 63090 | -- | 63090 | -- | 68137 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5047 | |
| 777 | 2305-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | Дроссель клапан ДКСп 250х250 | шт. | 1 | 31545,00 | -- | 31545 | -- | 31545 | -- | 34069 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2524 | |
| 778 | 2305-0305-0202<br>РСНБ РК 2015 | Дроссель клапан ДКСп 500х350 | шт. | 1 | 31545,00 | -- | 31545 | -- | 31545 | -- | 34069 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2524 | |
| 791 | 1120-0101-0315<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 70,265 | 5768,97 | 37,24 | 405356 | 2617 | 338010 | 64421 | 507360 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 921,21 | 14,33 | 64729 | 1007 | | 37582 | |
| 794 | 2305-0301-1801<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 37,8 | 655,00 | -- | 24759 | -- | 24759 | -- | 26740 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1981 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | 556295 | 2617 | 488949 | 64421 | 670375 |
| | | | | | | | 64729 | 1007 | -- | 49658 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1754978 | 10202 | 1492419 | 251156 | 2166626 |
| | | | | | | | 252357 | 3925 | -- | 160491 | |
| | | **ОТДЕЛ 2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 53. ПД1** | | | | | | | | | |
| 1143 | 1120-0101-0415<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 50,8 | 4872,32 | 37,24 | 247514 | 1892 | 198824 | 46575 | 317616 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 921,21 | 14,33 | 46798 | 728 | | 23527 | |
| 1145 | 2305-0301-1801<br>РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 27,45 | 655,00 | -- | 17980 | -- | 17980 | -- | 19418 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1438 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53** | **Тенге** | | | | **265494** | **1892** | **216804** | **46575** | **337034** |
| | | | | | | | **46798** | **728** | **--** | **24965** | |
| | | **РАЗДЕЛ 54. ПД2** | | | | | | | | | |
| **1158** | **1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **37,685** | **4872,32** | **37,24** | **183613** | **1403** | **147494** | **34551** | **235617** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **921,21** | **14,33** | **34716** | **540** | | **17453** | |
| **1160** | **2305-0301-1801 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | **кг** | **22** | **655,00** | **--** | **14410** | **--** | **14410** | **--** | **15563** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1153** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54** | **Тенге** | | | | **198023** | **1403** | **161904** | **34551** | **251180** |
| | | | | | | | **34716** | **540** | **--** | **18606** | |
| | | **РАЗДЕЛ 63. ДУ1** | | | | | | | | | |
| **1268** | **1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **73,05** | **4872,32** | **37,24** | **355923** | **2721** | **285908** | **66974** | **456729** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **921,21** | **14,33** | **67294** | **1047** | | **33832** | |
| **1270** | **2305-0301-1801 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | **кг** | **39,56** | **655,00** | **--** | **25912** | **--** | **25912** | **--** | **27985** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2073** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63** | **Тенге** | | | | **381835** | **2721** | **311820** | **66974** | **484714** |
| | | | | | | | **67294** | **1047** | **--** | **35905** | |
| | | **РАЗДЕЛ 66. ДУ4** | | | | | | | | | |
| **1298** | **1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **82,05** | **4872,32** | **37,24** | **399774** | **3056** | **321133** | **75226** | **512999** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **921,21** | **14,33** | **75585** | **1176** | | **38000** | |
| **1300** | **2305-0301-1801 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | **кг** | **43,55** | **655,00** | **--** | **28525** | **--** | **28525** | **--** | **30807** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2282** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66** | **Тенге** | | | | **428299** | **3056** | **349658** | **75226** | **543806** |
| | | | | | | | **75585** | **1176** | **--** | **40282** | |
| | | **РАЗДЕЛ 69. ДУ7** | | | | | | | | | |
| **1328** | **1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **112,58** | **4872,32** | **37,24** | **548526** | **4193** | **440623** | **103216** | **703881** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **921,21** | **14,33** | **103710** | **1613** | | **52139** | |
| **1330** | **2305-0301-1801 РСНБ РК 2015** | **Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** | **кг** | **67** | **655,00** | **--** | **43885** | **--** | **43885** | **--** | **47396** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3511** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69** | **Тенге** | | | | **592411** | **4193** | **484508** | **103216** | **751277** |
| | | | | | | | **103710** | **1613** | **--** | **55650** | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1866061** | **13265** | **1524694** | **326542** | **2368011** |
| | | | | | | | **328103** | **5103** | **--** | **175408** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **4534637** |
| | | Всего: | | | | | | 4 534 637 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | | 68 020 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | 4 602 657 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5*0,9% | | | | | | 62 136 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | | 4 664 792 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | 93 296 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | 4 758 088 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 34 %, К=2778/2651=1,0479 | | | | | | 4 986 001 | | | | |
| | | Итого | | | | | | 4 986 001 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,93263 | | | | | | 4 650 093 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | | 558 011 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | **5 208 104** | | | | |

**Сдал:**
**ГЕНПОДРЯДЧИК :**
**Президент ТОО "Bazis Construction"**

**Нугыманов Ж.Н.**

**Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

**Садыков Н.Т.**

**Управляющий Директор объекта**

**Бородаев В.А.**

**Принял :**
**ЗАКАЗЧИК :**
**Исполнительный Директор Частного фонда " Фонд Демеу"**

**Наурызбаев Н.Т.**

**Главный менеджер Частного фонда " Фонд Демеу"**

**Галиев Р.Х.**

**Представитель Заказчика на объекте**

**Тлеуханов Н.Б.**

**Представители технического надзора:**
**Генеральный Директор ТОО " КазСтройСистема"**

**Билялиев А.С.**

**Инженер техничекого надзора ТОО " КазСтройСистема"**

**Алпысбаев Ж.Д.**

**Специалист сметного отдела ТОО " КазСтройСистема"**

**Чернова Н.Л.**

**Представитель авторского надзора:**
**Инженер авторского надзора ТОО " СК Казахстан-Строй-Сити"**

***Акманов В.З.***

Заказчик: Частный фонд " Фонд Демеу"
Ген. Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Объект: Строительство театра балета,Медеуский район,проспект Аль-Фараби,участок 30/5

Приложение №3
к договору подряда №ДГП-Т/2018
от 29.12.2018г

**Акт выполненных работ №2**
**за Октябрь 2020 г.**

на Подготовительные работы.(Усиление откосов)
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 494/16-ТА-1-ПОС
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ ОТКОСОВ( ПОС стр. 38, сводная таблица расходов материалов и объемов 3.3.2.17).Лист Стройгенплан** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм на высоте более 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2(толщиной 100 мм) | м2 поверхности | 1487 | | 8238,33 | 5763,18 | 12250389 | 8569842 | 713332 | 5753436 | 19444132 |
| | | НР - 92% СП - 85% | | | | 1995,44 | 2256,38 | 2967215 | 3355243 | | 1440306 | |
| 2 | 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=16 | Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм на высоте более 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м2 поверхности | 1487 | | 16491,70 | 12483,05 | 24523156 | 18562300 | 2666642 | 9350076 | 36583091 |
| | | НР - 92% СП - 85% | | | | 2215,34 | 4694,42 | 3294214 | 6980596 | | 2709859 | |
| 3 | 1129-0135-0201 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные. Установка при креплении | м2 поверхности | 1784 | | 570,51 | 17,51 | 1017791 | 31230 | 3996 | 1090018 | 2276434 |
| | | НР - 110% СП - 85% | | | | 550,77 | 4,69 | 982565 | 8361 | | 168625 | |
| 4 | 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 50 мм х 50 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 1784 | | 1148,00 | – | 2048032 | – | 2048032 | – | 2211875 |
| | | СП - 85% | | | | – | – | – | – | | 163843 | |
| 5 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,3 | | 225135,00 | – | 742946 | – | 742946 | – | 802381 |
| | | СП - 85% | | | | – | – | – | – | | 59436 | |
| 6 | 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 6,5 | | 298864,86 | 2233,86 | 1942622 | 14520 | – | 1760868 | 3999769 |
| | | НР - 92% СП - 85% | | | | 296631,00 | 1064,35 | 1928102 | 6918 | | 296279 | |
| 7 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 6,5 | | 526768,00 | – | 3423992 | – | 3423992 | – | 3697911 |
| | | СП - 85% | | | | – | – | – | – | | 273919 | |
| 8 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 6,716 | | 88996,49 | 18837,58 | 597700 | 126513 | 9932 | 470412 | 1153561 |
| | | НР - 92% СП - 85% | | | | 68680,00 | 8290,83 | 461255 | 55681 | | 85449 | |
| 9 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 6,716 | | 316052,00 | – | 2122605 | – | 2122605 | – | 2292414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 169808 | |
| 10 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,319 | 18179,32 | 1525,16 | 5799 | 487 | 9 | 5036 | 11702 |
| | | ЗП - 9% ; СП - 8% | | | 16622,80 | 724,96 | 5303 | 231 | | 867 | |
| 11 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,319 | 255874,00 | – | 81624 | – | 81624 | – | 88154 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6530 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 48756656 | 27304891 | 11813110 | 18429846 | 72561424 |
| | | | | | | | 9638652 | 10407030 | – | 5374921 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 72561424 |
| | | Всего: | | | | | 72 561 424 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 1 088 421 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 73 649 845 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5*0,9% | | | | | 994 273 | | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | 74 644 118 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 1 492 882 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | 76 137 001 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год К=2778/2651=1,0479 | | | | | 79 783 963 | | | | |
| | | Итого | | | | | 79 783 963 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | 9 574 076 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 89 358 039 | | | | |

**Сдал:**
**ГЕНПОДРЯДЧИК :**
**Президент ТОО "Bazis Construction"** — Нугыманов Ж.Н.

**Директор Филиала ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы** — Садыков Н.Т.

**Управляющий Директор объекта** — Бородаев В.А.

**Принял :**
**ЗАКАЗЧИК :**
**Исполнительный Директор Частного Фонда " Фонд Демеу"** — Наурызбаев Н.Т.

**Главный менеджер Частного Фонда " Фонд Демеу"** — Галиев Р.Х.

**Представитель Заказчика на объекте** — Тлеуханов Н.Б.

**Представители технического надзора:**
**Генеральный Директор ТОО " КазСтройСистема"** — Билялиев А.С.

**Инженер техничекого надзора ТОО " КазСтройСистема"** — Асанбаев К.Б.

**Специалист сметного отдела ТОО " КазСтройСистема"** — Чернова Н.Л.

**Представитель авторского надзора:**
**Инженер авторского надзора ТОО " СК Казахстан-Строй-Сити"** — Акманов В.З.