Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

«29» июня 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Заказчик ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района», Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова 38***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 29 июня 2018г, ТОО «Асыл-Тау», генеральный директор - Мамырбаев Е.Н., г.Алматы, ул.Сатбаева 30/8, офис 147***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 29 июня 2018 г., ТОО «УКС», Болсамбеков Н.К. (№KZ51VJE00025760, №KZ78VJE00025759 от 26.04.2012г.)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 29 июня 2018 года, ТОО «Гидротехник Жоба», Жакаев Б.Е(приказ №34 от 26.09.2017 г.)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Реконструкция и строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ Алгабас-Айнабулак Коксуского района Алматинской области»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт по адресу ***Алматинская область, Коксуский район, с.о Айнабулак, с.о. Алгабас***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«02» декабря 2014г. №26-о Аппарат Акима Айнабулакского сельского округа***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ39REA00059822 от 12.06.2017 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "Гидротехник-Жоба"***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) утвержденным(ой) ***Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, Заключение № 18-0194/15 от 19.02.2015 г.***

переутверждённой

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2017г;***
месяц, год
окончание работ ***июньь 2018г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9***,0***;
фактически, месяц: ***9,0;***
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-40/10/0,4кВ	компл	1		1	
КТПН-63/10/0,4кВ	компл	2		2	
КТПН-100/10/0,4кВ	компл	3		3	
КТПН-160/10/0,4кВ	компл	1		1	
КТПН-250/10/0,4кВ	компл	1		1	
Шкаф ШЭУ-11-1Н-NS-08	шт	12		12	
КРН-IV	компл	1		1	
РЛНД-1-10Б	компл	14		14	
1.Подвеской провод марки СИП-3(1х50)	км	13,12		13,12	
2.Подвеской провод марки СИП-3(1х50)	км	2,2		2,2	
3.Подвеской провод марки СИП-4	км	10,2		10,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала

выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На подстанций ПС-35/10кВ №166 установка ячейки в КРУН-10 кВ шкафа типа КРН-IV***, с вакуумными выключателями типа ВВУ-СЭШ-П3-10/20-1000А. Для сбор данных коммерческого учета электроэнергии установить электросчетчик типа «Отан» САРЗУ-Э712.01-14. Построить магистральную линию от КРУН-10кВ ПС-166 до проектной опоры №163 подвеской проводов марки СИП-3(1х70). Ответвление к ТП-10/0,4 кВ предусмотрено подвеской проводов марки СИП-3 (1х50). Опоры на ж/б стойки серии СВ-110-5. Опоры для совместной подвески ВЛ-10/0,4 кВ и переходные опоры ВЛ-10кВ на стойках серий СВ-110-5, СВ-164, СК-22.1. Предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4 кВ. Для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3-х фазного эл. Счетчика сарки «Дала» СА4-Э720ТХРРLCIP с УСПД. Строительство линий 0,4 кВ выполнить самонесущими изолированными проводами СИП-4 протяженностью-10,2 км.*** краткие технические /арактеристики по особенностям его /размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***172 693*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***114 906*** тысяч тенге, оборудования, мебели и инвентаря ***23 614*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***172 693*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***114 906*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***23 614*** тысяч тенге,

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Реконструкция и строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ Алгабас-Айнабулак Коксуского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **КокетаевА.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ *М.П.*

Технический надзор _____ **Балеамбеков Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ *М.П.*

Авторский надзор _____ **ЖакаевБ.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Мамыр[illegible]**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ *М.П.*