Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 11 » декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жана-Арка-2006», Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ул.У.Абжанова 1/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бекова Айдара Хамзеевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Самарка Абайского района;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Абайского района", руководитель Аскаров Айдос Елеубекович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", РП 122;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №13 от 24.07.2015 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	3575	3575	3782	3782
Водопроводные сети	м	17847	17847	18402	18402

Разведочно-эксплуатационные скважины	шт				
Насосная станция	шт				
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м				
Благоустройство участка	м2				
Озеленение участка	м2				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR17-110x6,6 протяженностью 3,782 км подается в водонапорную башню емкостью 50 м3, высотой ствола 18м. Из водонапорной башни вода подается в с.Самарка по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21-110x5,3 протяженностью 15,502 км, SDR21-63x3 длиной 0,194 км, SDR17-32x2 длиной 2,706 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 160шт, диаметром 2000 мм в количестве 45шт, диаметром 1000 мм в количестве 4 шт, пожарные гидранты в количестве 63 шт, задвижки диаметром 100 мм 105 шт, задвижки с обрезиненным клином диаметром 100мм 24 шт, диаметром 65 мм 6 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 208 шт, диаметром 80 мм 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017 г.** ;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,3** ;
фактически, месяц: **5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водопроводных сетей в с.Самарка Абайского района** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беков Айдар Хамзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.