Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
Туркестанская обл., Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 12С

Стройка: «Строительство врачебной амбулатории в селе Шакпак баба Тюлькубасского района Туркестанской области» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Объект: Врачебная амбулатория

Договор субподряда: №1/36 от 10 июля 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3677206**
	Раздел 1.	**Покрытия**				**3677206**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	145	7 079	1026455
2	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	580	389	225620
3	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,58	194 979	113088
4	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	55,622	21 693	1206608
5	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	580	32	18560
6	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,29	194 979	56544

7	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**26,912**	**21 693**	**583802**
8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**580**	**398**	**230840**
9	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,58**	**194 979**	**113088**
10	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**4,3604335**	**23 530**	**102601**

Итог по смете	Тенге	3677206
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	3 677 206
Общеплощадочные затраты 7,7%	Тенге	283 145
Итого	Тенге	3 960 351
Сметная прибыль 5%	Тенге	198 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	79 207
Итого	Тенге	4 237 575
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	4 555 394
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	4 464 286
НДС 12%	Тенге	535 714
Итого с НДС	Тенге	5 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
Карсыбаев А. К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Карсыбаев А. К.