«Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті мекенжайында орналасқан «KAZ Minerals Aktogay» (ҚАЗ Минералз Ақтоғай) ЖШС карьерінің модульдік ғимаратын электрмен жабдықтау үшін жаңа БЖТҚ-1000/35/0,4 кВ салу»

жұмыс жобасы бойынша

27.09.2024 ж. № 06-0342/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ақстан жобалау-инжиниринғалық орталығы "Литера 3" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Өскемен қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0342/24 от 27.09.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство новой БКТП-1000/35/0,4 кВ для электроснабжения модульного здания карьера. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) расположенной по адресу: область Абай, Аягозский район, поселок Актогай»

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский проектно-инжиниринговый центр "Литера 3"

г. Усть-Каменогорск

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство новой БКТП-1000/35/0,4 кВ для электроснабжения модульного здания карьера. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) расположенной по адресу: область Абай, Аягозский район, поселок Актогай».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25 июля 2024 года № 01-1423

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский проектно-инжиниринговый центр "Литера 3", лицензия от 30 января 2015 года №15001739 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование по рабочему проекту «Строительство новой БКТП-1000/35/0,4 кВ для электроснабжения модульного здания карьера. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) расположенной по адресу: область Абай, Аягозский район, поселок Актогай» от 20 декабря 2023 года, утвержденный заказчиком;

письмо ТОО «KAZ Minerals Aktogay» № КМА-01-1017 от 10 июля 2024 года, источник финансирования - собственные средства ТОО «KAZ Minerals Aktogay»;

письмо ТОО «KAZ Minerals Aktogay» № КМА-01-1008 от 09 июля 2024 года, о начале строительства – IV квартал (октябрь) 2024 года;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ 78VUA01045596 от 21 декабря 2023 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай»;

акт на земельный участок № 105202200011500 от 23 мая 2022 года на право временного землепользования на земельный участок с кадастровым номером 05-239-026-115, площадью 610,0 га, по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, в 20,0 км юго-восточнее от поселка Актогай;

протокол № PII-23/06-62 от 27 июня 2023 года ТОО «Лаборатория-Атмосфера», дозиметрического контроля;

топографическая съемка выполненная ТОО «КПИЦ «Литера 3»» 2023 году;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КПИЦ «Литера 3»» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГЛ № 19006477 от 15 марта 2019 года);

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № ЗТ-2024-03997424 от 27 мая 2024 года, о том, что данный участок не требует получения разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

эскизный проект «Строительство новой БКТП-1000/35/0,4 кВ для электроснабжения модульного здания карьера. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) расположенной по адресу: область Абай, Аягозский район, поселок Актогай» выполненный ТОО «Литера 3» 2023 году.

Технические условия:

№ KMA-01-0801 от 03 июня 2024 года ТОО «KAZ Minerals Aktogay», выданы технические условия на подключение к инженерным сетям электроснабжения;

№ KMA-01-1304 от 05 сентября 2024 года ТОО «KAZ Minerals Aktogay», выданы технические условия на подключение к инженерным сетям электроснабжения.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскизного проекта ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай» № KZ26VUA01049733 от 28 декабря 2023 года;

письмо ТОО «KAZ Minerals Aktogay» KMA-01-1017 от 10 июля 2024 2024 года все принятые проектные решения согласованы.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Абай, Аягозский район

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Азимжанова И.Н.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Бахаева Е.В.	KZ83VJE00085421	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ракишева Ж.Т.		Соответствует
4	Общая часть	Сванова А.О.		Соответствует
5	Конструктивные решения	Азимжанова И.Н.	KZ28VJE00032285	Соответствует
6	Электротехническое решение	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
7	Сметный раздел	Бахаева Е.В.	KZ83VJE00085421	Соответствует
8	Сети связи и сигнализация	Абылханов М.К.	KZ29VJE00056032	Соответствует
9	Генеральный план	Кобеева Г.Г.	KZ91VJE00021548	Соответствует

10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Музафаров Р.А.	KZ06VJE00029286	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Площадь участка согласно гос.акта	га	609,58	610,0
2	Площадь участка в условных границах проектирования	га	0,173	0,173
3	Площадь застройки	м²	52,0	52,0
4	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023-2024 г. г.	млн. тенге	339,834	291,828
	в том числе:			
4.1	СМР	млн. тенге	30,781	32,235
4.2	оборудование		256,143	217,175
4.3	прочие затраты		52,910	42,418
5	В том числе по годам:			
5.1	- 2023 год	млн. тенге		5,846
5.2	- 2024 год			285,982
6	Продолжительность строительства	мес.	2,0	1,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство новой БКТП-1000/35/0,4 кВ для электроснабжения модульного здания карьера. ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) расположенной по адресу: область Абай, Аягозский район, поселок Актогай» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті мекенжайында орналасқан «KAZ Minerals Aktogay» (ҚАЗ Минералз Ақтоғай) ЖШС карьерінің модульдік ғимаратын электрмен жабдықтау үшін жаңа БЖТҚ-1000/35/0,4 кВ салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Кушуров С.У.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Абылханов М.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Музафаров Р.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Бахаева Е.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Азимжанова И.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону



Кобеева Г.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону





Сванова А.О.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону