Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Райымбека,22**	**130240032050**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык 114, кв. 49, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл № 01 от 26.11.19 г. доп.согл №2 от 28.05.20г, к дог № 57 от 13.11.19 г.

Номер документа	Дата составления
88	**01.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области			Работа	1	183 963 326,00	183 963 326,00
				Итого	1	x	183 963 326,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) аким / _____ / Шинбеков.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"адрес: Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, Райымбека 22

БИН 130240032050
БИК KKMFKZ2A
ИИК № KZ 44070106KSN0908030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:21364
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, проспект Достык,114 , 49.
ИИК KZ77551A127005108KZT
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г

Наименование строительства : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
			Договор №57	13.11.2019							
			Доп.согл №01	26.11.2019							
			Доп.согл №02	28.05.2020							
	Стоимость выполненных работ										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020г.	из графы 1								
				из них				Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области	265 963 326	164 252 970								19 710 356	183 963 326
Удержание аванса 30%										30%	55 188 998
Всего к оплате:											128 774 328

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
Аким _____ **Шенебеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
Директор _____ **Мамырбаев Е.Н**

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за сентябрь 2020 года

тенге

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС 12%	Всего сумма с НДС
1	15 ✓	2-1-1 Улица Райымбека	38 594 592	4 631 351	43 225 943
2	16 ✓	2-1-2 Улица Толе би	4 121 846	494 622	4 616 468
3	17 ✓	2-1-5 Улица Омирзакова	13 123 251	1 574 790	14 698 041
4	18 ✓	2-1-6 Улица Узак	88 839 015	10 660 682	99 499 697
5	19 ✓	2-1-4 Улица Жаная	1 928 170	231 380	2 159 550
6	20 ✓	2-1-12 Улица Жаменке	3 911 207	469 345	4 380 551
7	21 ✓	2-1-15Улица Рыскулова	3 856 230	462 748	4 318 978
8	22 ✓	4-1-5Улица Толе би(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -4.1ЭН	2 861 052	343 326	3 204 379
9	23 ✓	4-1-8 Улица Омирзакова(с угла ул.Жылкыбекова до подс	1 867 982	224 158	2 092 140
10	24 ✓	4-1-9 Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Жылк	5 149 625	617 955	5 767 579
		Итого:	**164 252 970**	**19 710 356**	**183 963 326**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

Алдын: Даутанова

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15ФАКТ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №15

за сентябрь 2020
на Улица Райымбека
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Благоустройство									
		1.1 Планировочные работы									
1	1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	10968,96	6,93	6,93	76034	76034	–	15379	98726
					–	1,95	–	21360	–	7313	

2	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2315,932	258,45	248,24	598557	574912	–	90297	743962
					10,21	43,94	23645	101768	–	55108	
3	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9263,728	81	81	750341	750341	–	215425	1043027
					–	32,3	–	299202	–	77261	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2315,932	68,99	68,99	159768	159768	–	45217	221384
					–	27,12	–	62801	–	16399	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	11579,66	6,67	6,67	77294	77294	–	17154	102004
					–	2,06	–	23825	–	7556	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2315,932	82,48	69,74	191019	161502	6716	44429	254284
					9,85	16,8	22801	38906	–	18836	
7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	9263,728	6,93	6,93	64213	64213	–	12988	83377
					–	1,95	–	18039	–	6176	

1.2 Устройство тротуаров

8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1383,75	1610,76	31,73	2228886	43910	1091625	1199573	3702736
					790,14	12,55	1093351	17365	–	274277	
10	1127-0401-0102	Устройство основания толщиной 11 см (материал фрезерованный) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	97,25	1225,98	1079,11	119227	104943	–	41456	173538
					146,88	247,83	14284	24101	–	12855	
11	1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	308,2125	1225,97	1079,09	377860	332590	–	131386	549986
					146,88	247,83	45270	76384	–	40740	
15	1127-0401-0102	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	69,355	1225,98	1079,1	85028	74841	–	29566	123762
					146,88	247,84	10187	17189	–	9168	
17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1410,5	1610,76	31,73	2271973	44759	1112727	1222763	3774315
					790,14	12,55	1114487	17701	–	279579	
		1.3 Устройство дорожной одежды									
19	1127-0401-0102	Устройство основания из (ПГС) природный, толщиной 20см НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	1348,6	1225,97	1079,09	1653346	1455264	–	574887	2406492
					146,88	247,83	198082	334221	–	178259	

21 1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	6130	197,33	133,74	1209628	819806	32159	637631	1995040
				58,35	37,97	357663	232736	–	147781	
23 1127-0602-0901	Розлив разогретого вязкого битума,с расходом битума 0,8т/1000м2 НР = 108 %	т	4,45	128750,34	1817,53	572939	8088	564851	4588	623729
				–	954,61	–	4248	–	46202	
24 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6см) НР = 108 %	м2 покрытия	5573	1377,34	100,11	7675940	557894	6860199	469495	8797070
				46,27	31,74	257847	176871	–	651635	
25 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	22292	153,7	0,02	3426198	455	3422980	2984	3703517
				0,12	–	2763	–	–	274335	
26 1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом,0,2т/1000м2 НР = 108 %	т	1,11	128749,55	1817,12	142912	2017	140895	1145	155582
				–	954,95	–	1060	–	11525	
27 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5573	1456,64	100,11	8117857	557894	7302116	469495	9274340

				46,27	31,74	257847	176871	–	686988	
	1.4 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части									
28 1134-0201-0101	Укладка асбестоцементных труб под тротуарами НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,05	1231480	–	61574	–	51669	7528	74630
				198100	–	9905	–	–	5528	
	1.5 Установка дорожных знаков									
	1.6 Разметка проезжей части									
	1.7 Демонтаж существующей дорожной одежды									
45 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см (7см). Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	5570	153,83	149,08	856844	830362	–	127969	1063598
				4,75	16,52	26482	92008	–	78785	

Итого	**38 965 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 434 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 696 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 736 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 585 937
Накладные расходы, тенге	5 361 355
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 886 306
Всего	**38 965 099**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	506 546
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	568 392
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**800 801**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**40 840 838**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**42 882 880**
Итого с тендерной скидкой	38594592
НДС (12 %)	4 631 351
Итого	**43 225 943**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №16

за сент 2020
на Улица Толе би
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Благоустройство									
		1.1 Планировочные работы									
1	1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1447,85	6,93	6,93	10036	10036	–	2030	13031

				–	1,95	–	2819	–	965	
2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	293,71	258,45	248,24	75910	72911	–	11452	94351
				10,21	43,94	2999	12906	–	6989	
3 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1174,84	81	81	95160	95160	–	27320	132278
				–	32,3	–	37945	–	9798	
4 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	293,71	68,98	68,98	20261	20261	–	5734	28075
				–	27,12	–	7964	–	2080	
5 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1468,55	6,68	6,68	9803	9803	–	2176	12937
				–	2,06	–	3022	–	958	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	293,71	82,48	69,74	24226	20482	852	5635	32250
				9,85	16,8	2892	4934	–	2389	

7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1174,84	6,93	6,93	8144	8144	–	1647	10574
				–	1,95	–	2288	–	783	
	1.2 Устройство тротуаров									
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	615,5	1610,76	31,73	991422	19532	485561	533577	1646999
				790,14	12,55	486329	7724	–	122000	
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	119,217	1189,69	1042,8	141831	124320	–	49528	206668
				146,88	237,78	17511	28348	–	15309	
12 1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	102,186	1225,97	1079,09	125277	110268	–	43560	182344
				146,88	247,82	15009	25324	–	13507	
16 1127-0401-0102	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	21,544	1226	1079,14	26413	23249	–	9183	38444
				146,86	247,82	3164	5339	–	2848	

18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	632,7	1610,76	31,73	1019127	20077	499131	548488	1693024
				790,14	12,55	499919	7940	–	125409	
19 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	1,28835	50626,07		65224		65224		70442
								–	5218	

Итого	**4 161 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 027 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	534 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 050 768
Накладные расходы, тенге	1 240 330
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 253

Всего	**4 161 417**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	54 098
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	60 703
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 524**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 361 742**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 579 829**
Итого с тендерной скидкой	4121846
НДС (12 %)	494 622
Итого	**4 616 468**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №17

за сентябрь 2020
на Улица Омирзакова

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.1 Планировочные работы

1 1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2893,95	6,93	6,93	20060	20060	–	4057	26046
				–	1,95	–	5635	–	1929	
2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	578,79	258,45	248,24	149589	143680	–	22567	185928
				10,21	43,94	5909	25434	–	13772	
3 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2315,16	81	81	187523	187523	–	53839	260671
				–	32,3	–	74776	–	19309	
4 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	578,79	68,99	68,99	39928	39928	–	11300	55326
				–	27,12	–	15695	–	4098	
5 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2893,95	6,67	6,67	19317	19317	–	4287	25492
				–	2,06	–	5954	–	1888	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	578,79	82,48	69,74	47738	40362	1678	11103	63548

				9,84	16,8	5698	9723	–	4707	
7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2117,68	6,93	6,93	14679	14679	–	2969	19060
				–	1,95	–	4124	–	1412	
	1.2 Устройство тротуаров									
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1212,1	1610,76	31,73	1952398	38463	956211	1050771	3243423
				790,14	12,55	957724	15212	–	240254	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	19,3936	51051,41		990071		990071		1069277
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	198,492	1189,69	1042,8	236143	206988	–	82461	344092
				146,88	237,78	29155	47198	–	25488	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,140;	м3	198,492	1837		364630		364630		393800
12 1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	170,052	1225,97	1079,09	208479	183502	–	72491	303448
				146,88	247,83	24977	42144	–	22478	
13 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,120;	м3	170,136	1423		242104		242104		261472

16 1127-0401-0102	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	45,89	1225,98	1079,1	56260	49520	–	19562	81888
				146,87	247,83	6740	11373	–	6066	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,89	1423		65301		65301		70525
18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1216,2	1610,76	31,73	1959002	38593	959446	1054324	3254392
				790,14	12,55	960963	15263	–	241066	
19 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	65,6748	50626,07		3324857		3324857		3590846
								–	265989	

Итого	**13 249 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 991 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	982 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 904 298
Накладные расходы, тенге	2 389 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	981 424
Всего	**13 249 234**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	172 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	193 269
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**272 295**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**13 887 038**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**14 581 390**
Итого с тендерной скидкой	13123251
НДС (12 %)	1 574 790
Итого	**14 698 041**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) **Бектаев Г.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №18

за сентябрь 2020
на Улица Узак

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.4 Устройство дорожной одежды на основной дороге,на пересечении и на примыкании (14шт по 15м), остановочная площадка

14 1127-0401-0102	Устройство основания из (ПГС) природный, толщиной 20см НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	1718,639	1225,97	1079,09	2107004	1854570	–	732631	3066806
				146,88	247,83	252434	425928	–	227171	
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2669,1984	1423		3798269		3798269		4102131
16 1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	16225	197,33	133,74	3201668	2169880	85118	1687695	5280512
				58,35	37,97	946670	616011	–	391149	
17 2101-0207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003 (16225х0,117)=1898,3т	т	1898,3	8470		16078601		16078601		17364889
18 1127-0602-0901	Розлив разогретого вязкого битума,с расходом битума 0,8т/1000м2 НР = 108 %	т	11,8	128750,25	1817,46	1519253	21446	1497807	12166	1653933
				–	954,66	–	11265	–	122514	

19	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6см) НР = 108 %	м2 покрытия	14750	1377,34	100,11	20315831	1476575	18156815	1242606	23283112
					46,27	31,74	682441	468120	–	1724675	
20	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	59000	153,7	0,02	9068082	1204	9059566	7897	9802057
					0,12	–	7312	–	–	726078	
21	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом,0,2т/1000м2 НР = 108 %	т	2,95	128750,17	1817,29	379813	5361	374452	3041	413482
					–	954,58	–	2816	–	30628	
22	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14750	1456,64	100,11	21485451	1476575	19326435	1242606	24546302
					46,27	31,74	682441	468120	–	1818245	

1.5 Устройство тротуаров

29	1127-0401-0102	Устройство основания толщиной 11 см (материал фрезерованный) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	44	1225,98 / 146,89	1079,09 / 247,82	53943 / 6463	47480 / 10904	– / –	18756 / 5816	78515

1.6 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык

34	1134-0201-0101	Укладка асбестоцементных труб под тротуарами НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,05	1703700 / 198100	– / –	85185 / 9905	– / –	75280 / –	7528 / 7417	100130

Итого	**89 691 869**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 587 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 053 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 003 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 452 343
Накладные расходы, тенге	4 954 926
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 643 843
Всего	**89 691 869**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 165 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1 308 353
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 843 324**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**94 009 540**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**98 710 017**
Итого с тендерной скидкой	88839015
НДС (12 %)	10 660 682
Итого	**99 499 697**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Мамырбаев Е.Н.**

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) **Бектаев Г.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Шенебеков А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №19

за сент 2020
на Улица Жанай

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Благоустройство									
		1.1 Планировочные работы									

1 1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	425	6,93	6,93	2946	2946	–	596	3825
2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	85	–	1,95	–	828	–	283	258,46
				258,46	248,25	21969	21101	–	3314	27306
3 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,600;	т	136	10,21	43,94	868	3735	–	2023	242
				242		32912		–		35545
4 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	340	81	81	27539	27539	–	7906	81
5 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	85	–	32,3	–	10981	–	2836	68,98
				68,98	68,98	5863	5863	–	1660	8125
6 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	425	–	27,12	–	2305	–	602	6,68
				6,68	6,68	2837	2837	–	629	3743

7 1101-0201-0601				–	2,06	–	874	–	277	
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	85	82,48	69,73	7011	5927	247	1631	9333
8 1101-0203-0102				9,85	16,8	837	1428	–	691	
	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	340	6,93	6,93	2356	2356	–	477	3060
	1.2 Устройство тротуаров			–	1,95	–	662	–	227	
9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	170	1610,75	31,74	273828	5395	134110	147374	454898
10 2104-0508-9902				790,14	12,55	134323	2134	–	33696	
	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,72	51051,41		138860		138860		149969
11 1127-0401-0101										
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	35,7	1189,66	1042,77	42471	37227	–	14832	61887
12 2101-0401-0101				146,89	237,79	5244	8489	–	4584	
	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,140;	м3	35,7	1837		65581		65581		70827
13 1127-0401-0102										
	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	30,6	1225,98	1079,08	37515	33020	–	13044	54604

14 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,120;	м3	30,6	146,9 1423	247,81	4495 43544	7583	– 43544	4045	47028
17 1127-0401-0102	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,45	1226,05	1079,22	7908	6961	–	2750	11511
18 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,45	146,82 1423	247,91	947 9178	1599	– 9178	853	9912
19 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	170	1610,75	31,74	273828	5395	134110	147374	454898
20 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	9,18	790,14 50626,07	12,55	134323 464747	2134	– 464747	33696	501927

Итого	**1 946 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	281 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	990 377
- перевозка грузов, тенге	32 912
Накладные расходы, тенге	341 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 199
Всего	**1 946 679**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	28 397

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 008**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 040 391**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 142 411**
Итого с тендерной скидкой	1928169,90
НДС (12 %)	231 380
Итого	**2 159 550**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №20

за сентябрь 2020
на Улица Жаменке

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.1 Планировочные работы

1	1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	940	6,93 / –	6,93 / 1,95	6515 / –	6515 / 1831	– / –	1318 / 627	8460
2	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	188	258,45 / 10,21	248,24 / 43,94	48589 / 1919	46670 / 8261	– / –	7330 / 4474	60393
3	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	752	81 / –	81 / 32,3	60910 / –	60910 / 24288	– / –	17487 / 6272	84669
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	188	68,99 / –	68,99 / 27,12	12970 / –	12970 / 5098	– / –	3671 / 1331	17972
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	940	6,68 / –	6,68 / 2,06	6275 / –	6275 / 1934	– / –	1392 / 613	8280
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	188	82,48	69,73	15506	13110	545	3606	20641

7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	752	9,85 6,93	16,8 6,93	1851 5213	3158 5213	– –	1529 1054	6768
	1.2 Устройство тротуаров									
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	350	– 1610,76	1,95 31,73	– 563766	1464 11107	– 276111	501 303416	936557
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,6	790,14 51051,41	12,55	276548 285888	4393	– 285888	69375	308759
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	73,5	1189,69	1042,8	87442	76646	–	30535	127415
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,140;	м3	73,5	146,88 1837	237,78	10796 135020	17477	– 135020	9438	145822
12 1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	63	1225,97	1079,1	77236	67983	–	26855	112418
13 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,120;	м3	63	146,87 1423	247,83	9253 89649	15613	– 89649	8327	96821

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №21

за сентябрь 2020
на Улица Рыскулова

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.1 Планировочные работы

1	1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	928	6,93	6,93	6433	6433	–	1301	8353
					–	1,95	–	1807	–	619	
2	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	186	258,45	248,24	48072	46173	–	7252	59750
					10,21	43,94	1899	8173	–	4426	
3	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	742	81	81	60100	60100	–	17255	83543
					–	32,3	–	23965	–	6188	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	186	68,98	68,98	12831	12831	–	3632	17780
					–	27,12	–	5044	–	1317	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	930	6,68	6,68	6208	6208	–	1377	8192
					–	2,06	–	1913	–	607	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	186	82,48	69,74	15341	12971	539	3568	20422

7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	742	9,84 6,93	16,8 6,93	1831 5144	3125 5144	– –	1513 1040	6679
	1.2 Устройство тротуаров									
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	345	– 1610,76	1,95 31,73	– 555711	1445 10948	– 272166	495 299081	923175
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,52	790,14 51051,41	12,55	272597 281804	4330	– 281804	68383	304348
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	72,52	1189,69	1042,8	86276	75624	–	30127	125715
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,140;	м3	72,52	146,88 1837	237,77	10652 133219	17243	– 133219	9312	143877
12 1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	62,16	1225,97	1079,09	76206	67076	–	26498	110920
13 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,120;	м3	62,16	146,88 1423	247,83	9130 88454	15405	– 88454	8216	95530

16 1127-0401-0102	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13	1225,92	1079,08	15937	14028	–	5540	23195
				146,85	247,77	1909	3221	–	1718	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13	1423		18499		18499		19979
18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	345	1610,76	31,73	555711	10948	272166	299081	923175
				790,14	12,55	272597	4330	–	68383	
19 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	18,63	50626,07		943164		943164		1018617
								–	75453	

Итого	**3 893 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	328 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 010 011
Накладные расходы, тенге	695 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	288 388
Всего	**3 893 250**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	56 792
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 013**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 080 667**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 284 700**
Итого с тендерной скидкой	3856230
НДС (12 %)	462 748
Итого	**4 318 978**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) **Бектаев Г.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №22

за сентябрь 2020
на Улица Толе би(с угла ул. Жылкыбекова до угла ул.Узак) -4.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Толе би

1.1 Наружное электроосвещение

1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=37,000;	м3 грунта	4,773	2702,07	–	12897	–	–	9286	23958
					2702,07	–	12897	–	–	1775	
4	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=37,000;	шт	15,91	15810		251537		251537		271660
8	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,773	12086		57686		57686		62301
9	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	85,2174	171,2	164,22	14589	13994	–	3609	19654
					6,98	51,84	595	4418	–	1456	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,8116	35,43	35,43	2013	2013	–	543	2760
					–	13,27	–	754	–	204	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,8116	163,61	76,46	9295	4344	–	5044	15486
					87,15	36,15	4951	2054	–	1147	
12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	602	355,67	160,13	214111	96398	26528	87398	325630
					151,47	50,17	91185	30201	–	24121	

13 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	62,78	333,67	151,59	20948	9517	2786	8378	31672
14 2306-0137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5375	137,7 1102972	47,64	8645 592847	2991	– 592847	2346	640275
15 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12728	168503		21447		21447		23163
16 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (44+102)=146м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,06278	152070,72	–	9547	–	95	7184	18069
17 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	18,92	150557,5 243	–	9452 4598	–	– 4598	1338	4966
18 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43,86	718		31491		31491		34010
19 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	482,46	536,61	453,99	258893	219032	–	86664	373202
20 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	119,11	82,62 157,64	166,87 130,1	39861 18776	80506 15496	– –	27645 6462	27257
21 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	28,4058	27,54 814,2	47,81 –	3280 23128	5695 –	– –	2019 16652	42962

22 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,129	814,2	–	23128	–	–	3182	
				94302,33	63705,43	12165	8218	–	3591	17016
23 2113-0809-0302				30596,9	15038,76	3947	1940	–	1260	
	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	430	85		36550		36550		39474
	1.2 Заземляющее устройство для опор НО									
	1.3 Демонтажные работы							–	2924	
30 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	28	16675,64	6561,46	466918	183721	23536	265306	790802
				9273,61	2570,39	259661	71971	–	58578	
	1.4 Сопутствующие работы									
31 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	30,6	2904,9	222,45	88890	6807	48542	26112	124202
				1096,11	89,08	33541	2726	–	9200	

Итого	**2 888 519**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	491 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	559 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203 256
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 097 643
Накладные расходы, тенге	526 229
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 964
Всего	**2 888 519**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	37 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	42 135
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 364**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 027 569**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 178 947**
Итого с тендерной скидкой	2861052
НДС (12 %)	343 326
Итого	**3 204 379**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №23

за сентябрь 2020

на Улица Омирзакова(с угла ул.Жылкыбекова до подстанции) -5ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.2 Наружное электроосвещение

11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=16,000;	м3 грунта	4,8	2702,08	–	12970	–	–	9338	24093
					2702,08	–	12970	–	–	1785	
14	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=2,000;	шт	2	15810		31620		31620		34150
17	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) К=14,000;	шт	14	20286		284004		284004		306724
21	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	12086		58013		58013		62654
22	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	84,6	171,19	164,21	14483	13892	–	3583	19511
					6,99	51,84	591	4386	–	1445	
23	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,4	35,44	35,44	1999	1999	–	539	2741
					–	13,26	–	748	–	203	
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,4	163,63	76,47	9229	4313	–	5008	15376
					87,16	36,15	4916	2039	–	1139	

25	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	480	355,66	160,13	170719	76862	21151	69687	259638
					151,47	50,17	72706	24081	–	19232	
26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	31	333,68	151,61	10344	4700	1375	4136	15638
					137,71	47,61	4269	1476	–	1158	
27	2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,473	330538		156344		156344		168852
28	2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	779584		54571		54571		58937
30	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (19+12)=31м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,031	152064,52	–	4714	–	47	3547	8922
					150548,39	–	4667	–	–	661	
31	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	19	243		4617		4617		4986
32	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	718		8616		8616		9305
33	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	480	536,61	453,99	257574	217916	–	86223	371301
					82,62	166,87	39658	80096	–	27504	
34	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	160	157,64	130,11	25223	20817	–	8681	36616

35 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	28,2	27,54 814,18	47,82 –	4406 22960	7651 –	– –	2712 16531	42650
36 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,138	814,18 94297,1	– 63702,9	22960 13013	– 8791	– –	3159 3842	18203
37 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	460	30594,2 85	15043,48	4222 39100	2076 	– 39100	1348	42228
44 1133-0301-0401	**1.4 Демонтажные работы**									
	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	13	16675,54	6561,38	216782	85298	10927	123178	367157
45 1218-0101-1501	**1.5 Сопутствующие работы**			9273,62	2570,38	120557	33415	–	27197	
	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	4	2904,5 1096	222,25 89	11618 4384	889 356	6345 –	3413 1202	16233

Итого	**1 885 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	435 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	676 730
Накладные расходы, тенге	337 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	139 696
Всего	**1 885 915**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 517
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	27 510
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 759**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 976 701**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 075 536**
Итого с тендерной скидкой	1867982,40
НДС (12 %)	224 158
Итого	**2 092 140**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) **Бектаев Г.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №24

за сентябрь 2020
на Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -5.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=37,000;	м3 грунта	11,1	2701,98	–	29992	–	–	21594	55713
					2701,98	–	29992	–	–	4127	
4	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=37,000;	шт	37	15810		584970		584970		631768
8	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1	12086		134155		134155		144887
9	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	203,94	171,2	164,21	34914	33489	–	8639	47037
					6,99	51,85	1425	10574	–	3484	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135,96	35,44	35,44	4818	4818	–	1299	6606
					–	13,27	–	1804	–	489	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	135,96	163,62	76,46	22246	10396	–	12070	37061
					87,16	36,14	11850	4914	–	2745	
12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1436	355,67	160,13	510738	229945	63282	208478	776753
					151,47	50,17	217511	72042	–	57537	

13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	141	333,69	151,61	47050	21377	6257	18815	71134
					137,7	47,63	19416	6716	–	5269	
14	2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,281	779584		998647		998647		1078539
16	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (45+96)=141м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,141	152056,74	–	21440	–	212	16133	40579
					150553,19	–	21228	–	–	3006	
17	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45	243		10935		10935		11810
18	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая- 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96	718		68928		68928		74442
19	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1155	536,61	453,99	619785	524359	–	207472	893438
					82,62	166,87	95426	192730	–	66181	
20	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	281	157,64	130,1	44298	36559	–	15247	64309
					27,54	47,82	7739	13437	–	4764	
21	1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	67,98	814,2	–	55349	–	–	39851	102816
					814,2	–	55349	–	–	7616	
22	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,312	94304,49	63708,33	29423	19877	–	8686	41158

				30596,15	15041,67	9546	4693	–	3049	
23 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	1040	85		88400		88400		95472
	1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	7072	
	1.3 Демонтажные работы									
30 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	32	16675,59	6561,44	533619	209966	26898	303205	903770
				9273,59	2570,34	296755	82251	–	66946	
	1.4 Сопутствующие работы									
31 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	30	2904,93	222,5	87148	6675	47590	25600	121768
				1096,1	89,1	32883	2673	–	9020	

Итого	**5 199 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	799 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 097 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	391 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 030 274
Накладные расходы, тенге	887 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 116
Всего	**5 199 060**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	67 588
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	75 840
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**106 850**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 449 338**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**5 721 805**
Итого с тендерной скидкой	5149624,50
НДС (12 %)	617 955
Итого	**5 767 579**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)