Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области" Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, ул. Исы и Ескендира Копжасаровых,33** — **130940025350**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Премиум Групп Строй"** — **120340009523**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №235 от 07.11.2024г

Номер документа	Дата составления
1	15.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: п.Кобда ул. Сейфуллина 44, Кобдинского района Актюбинской области			Услуга	1	98 386 215,20	98 386 215,20	10 541 380,20
				Итого	1	x	98 386 215,20	10 541 380,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2024

М.П.

форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение «Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Премиум Групп Строй»

Стройка : "Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: п.Кобда ул.С.Сейфуллина 44, Кобдинского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№ 235	07.11. 2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
			из гр3							
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	98 386 215,20									
в том числе:										
За отчетный месяц		87 844 835							10 541 380,20	98 386 215,20

Итого к оплате : Девяносто восемь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести пятьнадцать тенге ,20 тиын 98 386 215,20

Заказчик :
ГУ «Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области»,

Руководитель _____ Абен Т.

Технический надзор
ТОО "ТОО "Brill Group"

Директор _____ Актанов Д.А.

Подрядчик:
ТОО «Премиум Групп Строй»

Директор _____ Нагимет А.А

Заказчик: :Государственное учреждение «Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области»,

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Премиум Групп Строй»

Наименование стройки -"Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: п.Кобда ул.С.Сейфуллина 44, Кобдинского района Актюбинской области"

Наименование объекта -"Капитальный ремонт Кобдинской казахской средней школы по адресу: п.Кобда ул.С.Сейфуллина 44, Кобдинского района Актюбинской области"

Договор подряда : №235 от 07 ноября 2024г

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024г

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 1-1 (демонтажные работы)				
	Раздел 1.	**Демонтажные работы по кровле**				
1	Е12-080101-0208 1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**2 600**	**829**	**2 155 400**
2	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж конька**	**м планки**	**276**	**1 143**	**315 468**
3	Е11-120101-506 1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м ендовы**	**150**	**1 900**	**285 000**
4	Е11-120101-506 1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж нижней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м ендовы**	**160**	**1 900**	**304 000**
5	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8*	**Демонтаж уголков фронтона**	**м планки**	**54**	**1 421**	**76 734**

6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* *К=0,8*	Демонтаж гладкого листа вокруг вентшахты	$м^2$ покрытия	12,5	3 690	46 125
7	С3414-103-0201 414-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Профнастил,планки (конька,ендовы верхней и нижней,уголка фронтона,гладкого листа вокруг вентшахты. Погрузка	т	27,892	1 259	35 116
8	С3411-103-0208 411-103-0208 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	223,14	104	23 207
9	Е12-80101-101 1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж деревянной обрешетки	$м^2$ кровли	2 600	619	1 609 400
10	С3414-102-0301 414-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Деревянная обрешетка. Погрузка	т	36,4	1 347	49 031
11	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	364	87	31 668
12	Е12-30101-201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж парапета из силикатного кирпича толщ.380	$м^3$ кладки	13	95 212	1 237 756
13	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26,793	255	6 832
14	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	267,93	87	23 310
15	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж желоба	м	291	357	103 887
16	Е12-80101-402 1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж водосточных труб	м	56	459	25 704
17	С3414-103-0201 414-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоба и водосточные трубы. Погрузка	т	0,764	1 259	962
18	С3411-103-0208 411-103-0208 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	6,112	104	636
	Раздел 2.	Демонтажные работы внутренней отделки 1-го этажа				189900
19	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка потолка вручную от затирки и окраски	$м^2$	50	1 266	63 300

20	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка стен вручную от затирки и окраски	м^2	100	1 266	126 600
	Раздел 3.	Демонтажные работы внутренней отделки 2-го этажа				
21	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка потолка вручную от затирки и окраски	м^2	112	1 266	141 792
22	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка стен вручную от затирки и окраски	м^2	171	1 266	216 486
23	Е12-60101-1101 1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Наличники. Снятие	м	16,2	172	2 786
24	Е12-60101-1001 1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полотна дверные. Снятие	м^2	7,2	1 481	10 663
25	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	3	8 503	25 509
26	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники светодиодные. Демонтаж	шт.	32	744	23 808
27	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,48076	255	123
28	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,8076	87	418
	Раздел 4.	Демонтажные работы внутренней отделки спортзала				
29	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Очистка потолка вручную от затирки и окраски	м^2	135	1 266	170 910
30	Е12-120101-0203 1212-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Очистка наждачной бумагой вручную стен от затирки и окраски	м^2	144	1 437	206 928
31	Е12-60101-1001 1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полотна дверные. Снятие	м^2	2,93	1 481	4 339
32	Е12-60101-901 1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	1	8 503	8 503
33	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,139574	255	36

34	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,39574	87	121
	Раздел 5.	Демонтажные работы внутреннего освещения спортзала				
35	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	32	744	23 808
36	Е12-150103-601 1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж и монтаж решеток светильника	шт	32	2 170	69 440
37	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,032	255	8
38	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,32	87	28
	Раздел 6.	Демонтажные работы кровли котельной				
39	Е12-80101-201 1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	66	685	45 210
40	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,6732	255	172
41	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6,732	87	586
	Раздел 7.	Демонтажные работы наружного освещения				
		Демонтажные работы				
42	Е11-330204-206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* *К=0,5*	Демонтаж провода АС	км линии	0,57	191 480	109 144
43	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *К=0,5*	Светильники на кронштейнах.Демонтаж	светильник	18	6 611	118 998
44	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2127	255	54
45	С3411-103-0210 411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,127	87	185
		ВСЕГО ПО локальной смете №1-1:				7 700 190

		Локальная смета №2-01 (Монтажные работы)				
	Раздел 1.	Кровля.Монтажные работы				
1	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного с устройством обрешетки	$м^2$	2 600	4 665	12 129 000
2	С1215-204-0301 215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	19	103 200	1 960 800
3	С1224-103-407 224-103-0407 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 990	2 781	8 315 190
4	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	276	2 475	683 100
5	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	276	1 822	502 872
6	Е11-120101-0506 1112-0101-0506	Устройство верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	150	3 220	483 000
7	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 431	214 650
8	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство нижней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	160	3 220	515 200
9	С1224-105-0101 224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	160	2 967	474 720
10	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство уголков фронтона	м	54	2 128	114 912
11	С1224-105-0105 224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1 013	54 702
12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Обшивка наружных стен вентшахты гладким листом	$м^2$	12,5	8 666	108 325
13	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство пароизоляции из мембраны	$м^2$	2 600	1 296	3 369 600

14	С1235-104-0104 235-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	2 860	1 239	3 543 540
15	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю	$м^2$	2 600	176	457 600
16	С1217-701-0117 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,156	124 660	19 447
17	С1217-701-0118 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,598	725 535	433 870
18	С1217-701-0215 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,104	435 089	45 249
19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и*	Устройство деревянных элементов крыши (стойки,балки,стропила)	$м^3$	2,1	271 743	570 660
20	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Окраска деревянного карниза. *Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^2$	232	1 610	373 520
21	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	62,64	767	48 045
22	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2 100	1 945	4 084 500
23	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм(+25мм) изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	2 100	926	1 944 600
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Кладочная сетка толщ.3мм	т	2,2	73 050	160 710
25	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,2	349 871	769 716
26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Устройство парапета из силикатного кирпича толщ.380 мм	$м^3$	2	62 941	125 882
27	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	264	1 333	351 912

28	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	264	1 050	277 200
29	Е11-200701-0204 1120-0701-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Монтаж зонтов над вентшахтами(размер вентшахт 0,5х0,5м)	шт.	4	25 987	103 948
30	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство водосточных наружных систем для кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	291	4 308	1 253 628
31	С1224-204-0101 224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	291	972	282 852
32	С1224-204-0107 224-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	12	1 746	20 952
33	С1224-204-0109 224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	14	552	7 728
34	С1224-204-0110 224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	96	1 346	129 216
35	С1224-204-0111 224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	495	358	177 210
36	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	195	1 928	375 960
37	С1224-204-0102 224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	195	1 084	211 380
38	С1224-204-0112 224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	120	588	70 560
39	С1224-204-0104 224-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	48	584	28 032
40	С1224-204-0103 224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	48	1 091	52 368
41	С1224-204-0105 224-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	24	1 229	29 496

42	С1224-204-0106 224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	24	2 025	48 600
		Обогрев Водостока				
43	Ц13-080205-1504 1308-0205-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	486	1 022	496 692
44	С1243-403-0301 243-403-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная	м	486	5 622	2 732 292
45	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным	м трассы	395	2 088	824 760
46	С1243-801-305 243-801-0305 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х4 мм2	м	10	937	9 370
47	С1243-801-203 243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	24	290	6 960
48	С1243-801-204 243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	361	459	165 699
49	Ц13-080205-1507 1308-0205-1507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Монтаж коробки при прокладке кабеля саморегулирующего	шт.	27	3 564	96 228
50	С1247-202-1306 247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14, полиэтиленовая, наружний размер 100х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	27	750	20 250
51	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15 965	31 930
52	С1247-204-0750 247-204-0750 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 379	4 758
	Раздел 2.	Внутренняя отделка 1-го этажа				
		Монтажные работы				

53	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	50	3 308	165 400
54	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	206,15	77	15 874
55	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, потолок	$м^2$	166	5 179	859 714
56	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,11454	200 964	23 018
57	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка стены раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за 2 раза	$м^2$	100	1 614	161 400
58	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	274,9	77	21 167
59	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, стена	$м^2$	300	4 004	1 201 200
60	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,189	200 964	37 982
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка 2-го этажа**				
		Монтажные работы				
61	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	112	3 308	370 496
62	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	461,776	77	35 557
63	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, потолок	$м^2$	373	5 179	1 931 767
64	С1236-202-0301 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,25737	200 964	51 722

65	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка стены раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за 2 раза	$м^2$	171	1 614	275 994
66	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	470,079	77	36 196
67	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, стена	$м^2$	570	4 004	2 282 280
68	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3591	200 964	72 166
69	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,2	7 496	53 971
70	С1223-201-0115 223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	7,2	17 485	125 892
71	Е11-100111-401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	16,2	405	6 561
72	С1223-503-0101 223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	18,144	634	11 503
73	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973	14 919
74	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный.Монтаж	шт.	32	5 420	173 440
75	С1247-102-3854 247-102-3854 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 LED ДВО ECO-PRISMA 35W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20	шт.	32	4 855	155 360
	Раздел 4.	Внутренняя отделка спортзала				
		Монтажные работы				
76	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	135	3 308	446 580

77	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	556,605	77	42 859
78	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, потолок	$м^2$	270	5 179	1 398 330
79	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1863	200 964	37 440
80	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Шпаклевка стены раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за 2 раза	$м^2$	144	1 614	232 416
81	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	395,856	77	30 481
82	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	483	4 714	2 276 862
83	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	88,872	767	68 165
84	Е12-120101-1106 1212-0101-1106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски	$м^2$	270	2 646	714 420
85	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,93	6 323	18 526
86	С1223-203-0207 223-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	2,93	46 407	135 973
87	Е11-90306-103 1109-0306-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28. Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05*	Устройство сетки для окон в спортзале.	$м^2$	90	3 602	324 180
88	522-101-1091002 522-101-1091002 *СпрСЦ 10.2024*	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	$м^2$	90	6 442	579 780
	Раздел 5.	Внутреннее освещение спортзала				
89	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26. Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	шт.	32	9 265	296 480

90	С1247-102-3891 247-102-3891 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО OPAL 120W 8700Lm 1210x100x25 6500K IP20	шт.	32	7 945	254 240
	Раздел 6.	Кровля котельной				
91	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	66	1 030	67 980
92	С1235-103-0308 235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	75,9	1 221	92 674
93	С1235-103-0312 235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	75,9	1 351	102 541
	Раздел 7.	Наружное освещение				
94	Е11-330204-103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,57	304 356	173 483
95	С1243-701-0849 243-701-0849 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	м	570	659	375 630
96	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28.* *Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1*	Установка светильника вне зданий. *Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применяется к ЕСЦ к разделу 6401 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	шт.	18	20 205	363 690
97	С1247-103-4091 247-103-4091 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм	шт.	18	35 244	634 392
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 816	15 816
99	С1247-201-0907 247-201-0907 *СпрСЦ 10.2024*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей, BOXS-08-p-s-t, IP41, 231х200х104мм, литой корпус	шт.	1	2 978	2 978
	Раздел 8.	Внутренняя отделка лестничной клетки				
100	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, потолок	$м^2$	66	5 179	341 814

101	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04554	200 964	9 152
102	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом за 2 раза, стена	$м^2$	213	4 004	852 852
103	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,13419	200 964	26 967
104	Е11-150403-0508 1115-0403-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска высококачественная масляным составом по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стена	$м^2$	110	3 458	380,380
105	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,24	767	15 524
		ВСЕГО ПО локольной смете №2-01 :				67 709 575
		ИТОГО ПО АКТУ				75 409 765,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%				4 449 176,0
		Итого				79 858 941,0
		Сметная прибыль -5%				3 992 947,0
		Непредвиденные работы и затраты-5%				3 992 947,0
		Итого				87 844 835,0
		НДС 12%				10 541 380,20
		ИТОГО с НДС				98 386 215,20

Заказчик :
ГУ " Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области».

Руководитель _____ Абен Т.

Исполнитель:
ТОО «Премиум Групп Строй»

Директор _____ Нагимет А.А.

Технический надзор: ТОО "Brill Grop"

Директор _____ Актанов Д.А.

Авторский надзор: ТОО"Гипрогаз Кампани"

Директор _____ Кузенков Ж.А.