Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Райымбека,22**	**130240032050**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык 114, кв. 49, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп№01 от 26.11.19,доп№2 от28.05.20, доп№3 от 08.12.20г, к догг№ 57 от13.11.19 г.	

Номер документа	Дата составления
105	22.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области			Работа	1	50 026 943,00	50 026 943,00
				Итого	1	x	50 026 943,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шелекбеков З.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"адрес: Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, Райымбека 22
БИН 130240032050
БИК KKMFKZ2A
ИИК № KZ 44070106KSN0908030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:21364
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, проспект Достык,114 , 49.
ИИК KZ77551A127005108KZT
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г

Наименование строительства : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			Договор №57	13.11.2019						
			Доп.согл №01	26.11.2019						
			Доп.согл №02	28.05.2020						
			Доп.согл №03	08.12.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020г.	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области	315 990 269	44 666 913							5 360 030	50 026 943,00
Удержание аванса:остаток в тенге									1801271	1 801 271
Всего к оплате:										48 225 672

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
Аким _____ Шенебеков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
Директор _____ Мамырбаев Е.Н

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"**
Подрядчик **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за декабрь 2020 года

тенге

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС 12%	Всего сумма с НДС
1	26	2-1-1 Улица Райымбека	3 548 660	425 839	3 974 499
2	27	2-1-6 Улица Узак	1 368 780	164 254	1 533 034
3	28	4-1-1 Ул Райымбека (Сокпакбаева Жылкыбекова)	6 656 603	798 792	7 455 396
4	29	4-1-2 Ул Райымбека (Узак Жанай)	1 668 642	200 237	1 868 879
5	30	4-1-3 Ул Райымбека (Узак Молдагулова)	802 734	96 328	899 062
6	31	4-1-4Улица Толе би(с угла ул.Узак до угла ул Айтиленова) -4.1ЭН	12 833 467	1 540 016	14 373 483
7	32	4-1-5Улица Толе би(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -4.1ЭН	7 008 043	840 965	7 849 008
8	33	4-1-8 Улица Омирзакова(с угла ул.Жылкыбекова до подстанции) -5ЭН	728 176	87 381	815 557
9	34	4-1-9 Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -5.1ЭН	2 300 728	276 087	2 576 815
10	35	4-1-10 Улица Омирзакова(Узак Амиров) -5ЭН	2 041 249	244 950	2 286 198
11	36	4-1-11 Улица Узак	2 605 307	312 637	2 917 943
12	37	4-1-12 Аманкельды (Омирзакова Толе Би)	858 699	103 044	961 743
13	38	4-1-8 Улица Албан-Асан	2 245 827	269 499	2 515 326
		Итого:	44 666 914	5 360 030	50 026 943
					1 801 271
					48 225 672

Подрядчик:
ТОО "Асыл Тау"
Директор: **Мамырбаев Е.Н.**

Алдыны: Даутанова

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нзэ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №26

за декабрь
на Улица Райымбека

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.1 Планировочные работы

1 1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1488	6,93	6,93	10314	10314	–	2086	13392
				–	1,95	–	2897	–	992	
2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	270,4	258,45	248,24	69886	67125	–	10543	86863
				10,21	43,94	2761	11882	–	6434	
3 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	587,8	81	81	47610	47610	–	13669	66181
				–	32,3	–	18985	–	4902	
4 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	146,6	68,99	68,99	10114	10114	–	2863	14015
				–	27,12	–	3976	–	1038	
5 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	700	6,68	6,68	4673	4673	–	1037	6167
				–	2,06	–	1440	–	457	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	146,6	82,48	69,73	12091	10223	425	2812	16095
				9,84	16,8	1443	2463	–	1192	
7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	587,6	6,93	6,93	4073	4073	–	824	5289
				–	1,95	–	1144	–	392	
	1.2 Устройство тротуаров									

8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	311,25	1610,76	31,73	501349	9877	245542	269823	832866
				790,14	12,55	245930	3906	–	61694	
10 1127-0401-0102	Устройство основания толщиной 11 см (материал фрезерованный) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	58,35	1225,96	1079,09	71535	62965	–	24873	104121
				146,87	247,83	8570	14461	–	7713	
11 1127-0401-0102	Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	72,3375	1225,99	1079,11	88685	78060	–	30835	129082
				146,88	247,81	10625	17926	–	9562	
13 1127-0602-0901	Розлив разогретого вязкого битума БНД 90/130 (погрунтовка основания),с расходом битума 0,5л/м2 НР = 108 %	т	1	128750	1817	128750	1817	126933	1031	140163
				–	955	–	955	–	10382	
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1160	1456,64	100,11	1689704	116124	1519910	97723	1930421
				46,27	31,74	53670	36814	–	142994	
	1.4 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части									
	1.5 Установка дорожных знаков									
37 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	12	4989,5	816,5	59874	9798	5801	51367	120140
				3689,58	273,92	44275	3287	–	8899	
38 2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4742		23710		23710		25607

39 1106-0101-0101	Омоноличивание стоек в гнезде бетоном В20 НР = 91 %	м3	1,2	17962,5	1111,67	21555	1334	18658	1694	25109
				1302,5	249,17	1563	299	–	1860	
40 2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные А900, СТ РК 1125-2002	шт.	7	6368		44576		44576		48142
	1.6 Разметка проезжей части							–	3566	
43 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,16	33137,5	9556,25	5302	1529	3297	1007	6814
				2975	2850	476	456	–	505	
44 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,33	28106,06	9554,55	9275	3153	5140	2077	12260
				2975,76	2851,52	982	941	–	908	

Итого	**3 582 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	438 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 993 992
Накладные расходы, тенге	514 264
Сметная прибыль (8 %), тенге	265 387
Всего	**3 582 727**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	46 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	52 262
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 631**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 755 195**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 942 955**

Итого с тендерной скидкой	3548659,5
НДС (12 %)	425 839
Итого	**3 974 499**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №27

за декабрь
на Улица Узак

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.7 Установка дорожных знаков

35 1101-0107-1304	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР = 72 %	м3 грунта	9,8	36,84	36,84	361	361	–	91	488
				–	12,96	–	127	–	36	
36 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,8	1423		13945		13945		15061
37 1101-0201-0501	Уплотнение присыпных берм пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,8	163,57	76,43	1603	749	–	870	2671
				87,14	36,12	854	354	–	198	
38 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,8	82,35	69,69	807	683	28	188	1075
				9,8	16,84	96	165	–	80	
39 1108-0101-0201	Основание под стойки песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,8	3878,28	1028,79	22494	5967	11745	6717	31548
				824,48	420,86	4782	2441	–	2337	
40 1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки, бетон В20. Устройство НР = 91 %	м3	12,2	22872,21	1760,33	279041	21476	195531	60916	367154
				5084,75	402,21	62034	4907	–	27197	
41 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393	211266		8303		8303		8967
42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0425	249044		10584		10584		11431

43 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	15	4989,47	816,47	74842	12247	7251	64209	150175
				3689,6	273,93	55344	4109	–	11124	
44 2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	4742		42678		42678		46092
45 1106-0101-0101	Омоноличивание стоек в гнезде бетоном В20 НР = 91 %	м3	2,6	17961,92	1111,15	46701	2889	40425	3673	54404
				1302,69	249,62	3387	649	–	4030	
46 2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные А900, СТ РК 1125-2002	шт.	6	6368		38208		38208		41265
48 2401-0201-0128	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 700 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	18600		18600		18600		20088
	1.8 Разметка проезжей части							–	1488	
49 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,258	33135,66	9554,26	8549	2465	5316	1623	10986
				2976,74	2848,84	768	735	–	814	
50 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,19	18052,63	9557,89	3430	1816	1048	1196	4996
				2978,95	2847,37	566	541	–	370	
51 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,732	28107,92	9556,01	20575	6995	11401	4606	27195
				2976,78	2849,73	2179	2086	–	2014	
52 1111-0101-2101	Нанесение разметки 1.14.1,прим НР = 94 %	м2 покрытия	86	1356,58	151,53	116666	13032	40630	69757	201337

				732,6	130,3	63004	11206	–	14914	
	1.9 Демонтажные работы									
59 1320-0101-0211										
	Демонтаж светофора на железобетонной мачте НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	3	35148,33	10913	105445	32739	–	50905	168858
				24235,33	3581,33	72706	10744	–	12508	
60 1320-0101-0211										
	Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с одной головкой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	46114	13641,33	138342	40924	6536	63630	218130
				30294	4476,67	90882	13430	–	16158	

Итого	**1 381 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	356 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	452 229
Накладные расходы, тенге	328 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 366
Всего	**1 381 921**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	20 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 401**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 448 445**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 520 867**

Итого с тендерной скидкой	1368780,3
НДС (12 %)	164 254
Итого	**1 533 034**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №28

за декабрь 2020
на Улица Райымбека(с угла ул.Сокпакбаева до угла ул.Жылкыбекова) -7ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека									
		1.2 Наружное электроосвещение									
11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=44,000;	м3 грунта	13,2	2701,97	–	35666	–	–	25680	66254

				2701,97	–	35666	–	–	4908	
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	44	26510,59	9373,48	1166466	412433	73969	673303	1986951
				15456	3671,93	680064	161565	–	147182	
13 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	44	58667		2581348		2581348		2787856
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	41	15810		648210		648210		700067
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	39	14190		553410		553410		597683
18 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,07931	12086		158077		158077		170723
	1.4 Демонтажные работы									
40 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	18	16675,61	6561,44	300161	118106	15130	170553	508371
				9273,61	2570,33	166925	46266	–	37657	
	1.5 Сопутствующие работы									

Итого	**6 817 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	882 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	530 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	207 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 030 144
Накладные расходы, тенге	869 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	505 031
Всего	**6 817 905**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	88 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	99 454
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 120**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 146 112**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**7 396 226**
Итого с тендерной скидкой	6656603,4
НДС (12 %)	798 792
Итого	**7 455 396**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нээ

Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №29

за декабрь 2020

на Улица Райымбека(с угла ул.Узак до угла ул.Жанай батыра) -6ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека

1.2 Наружное электроосвещение

11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=19,000;	м3 грунта	5,7	2701,93	–	15401	–	–	11089	28609
				2701,93	–	15401	–	–	2119	
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=19,000;	опора	19	26510,58	9373,47	503701	178096	31941	290745	858002
				15456	3671,95	293664	69767	–	63556	
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=19,000;	шт	19	15810		300390		300390		324421
18 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,7	12086		68890		68890		74401
	1.4 Демонтажные работы									
40 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	15	16675,6	6561,47	250134	98422	12608	142128	423643
				9273,6	2570,4	139104	38556	–	31381	

Итого	**1 709 076**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	448 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	413 829
Накладные расходы, тенге	443 962
Сметная прибыль (8 %), тенге	126 598
Всего	**1 709 076**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	22 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	24 931
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 125**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	1 791 350
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	1 854 047
Итого с тендерной скидкой	1668642,3
НДС (12 %)	200 237
Итого	1 868 879

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №30

за декабрь 2020
на Улица Райымбека(с угла ул.Узак до угла ул.Молдагулова)-6.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека									
		1.1 Наружное электроосвещение									

1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	1,2	2701,67	–	3242	–	–	2334	6022
				2701,67	–	3242	–	–	446	
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	4	26510,5	9373,5	106042	37494	6724	61210	180632
				15456	3672	61824	14688	–	13380	
4 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	1	15810		15810		15810		17075
7 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента ТАНС.31.046.000(ЗФ-20/4/К180-1,2-б)	шт	4	20286		81144		81144		87636
11 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,72	12086		20788		20788		22451
	1.3 Демонтажные работы									
33 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	18	16675,61	6561,44	300161	118106	15130	170553	508371
				9273,61	2570,33	166925	46266	–	37657	

Итого	**822 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	231 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	155 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 596
Накладные расходы, тенге	234 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 903
Всего	**822 187**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	11 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 897**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**861 765**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**891 927**
Итого с тендерной скидкой	802734,3
НДС (12 %)	96 328
Итого	**899 062**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким **Шенебеков А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществл
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №31

за декабрь 2020
на Улица Толе би(с угла ул.Узак до угла ул.Айтиленова) -4ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Уличное освещение -улица Толе би

1.2 Наружное электроосвещение

11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=49,000;	м3 грунта	14,7	2701,97	–	39719	–	–	28598
				2701,97	–	39719	–	–	5465
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=49,000;	опора	49	26510,59	9373,49	1299019	459301	82374	749815
				15456	3671,94	757344	179925	–	163907
13 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	47	58667		2757349		2757349	
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=47,000;	шт	47	15810		743070		743070	
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	47	14190		666930		666930	
16 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-02-ц)	шт	2	67809		135618		135618	
17 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-20/4/К180-1,2-б)	шт	2	20286		40572		40572	
18 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц)	шт	2	14190		28380		28380	
21 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,7	12086		177664		177664	

22 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	262,98	171,2	164,21	45021	43184	–	11140
				6,99	51,85	1837	13635	–	4493
23 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175,32	35,44	35,44	6213	6213	–	1675
				–	13,27	–	2326	–	631
24 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	175,32	163,62	76,47	28686	13406	–	15564
				87,15	36,15	15280	6337	–	3540
25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1898	355,67	160,13	675056	303924	83642	275550
				151,47	50,17	287490	95219	–	76048
26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	161	333,7	151,61	53725	24409	7146	21484
				137,7	47,63	22170	7669	–	6017
27 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,51	330538		168574		168574	
28 2306-0137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,157	1102972		1276139		1276139	
29 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,392	168503		66053		66053	

30 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (59+102)=161м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,161	152062,11	–	24482	–	242	18422
				150559,01	–	24240	–	–	3432
31 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	59	171		10089		10089	
32 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102	718		73236		73236	
33 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1490	536,61	453,99	799550	676446	–	267648
				82,62	166,87	123104	248629	–	85376
34 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	408	157,64	130,1	64317	53081	–	22137
				27,54	47,82	11236	19510	–	6916
35 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	87,66	814,2	–	71373	–	–	51389
				814,2	–	71373	–	–	9821
36 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,4107	94299,98	63703,43	38729	26163	–	11434
				30596,54	15045,05	12566	6179	–	4013
37 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	1369	85		116365		116365	

1.4 Демонтажные работы

44 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	42	16675,57	6561,43	700374	275580	35303	397956
				9273,6	2570,33	389491	107954	–	87866
	1.5 Сопутствующие работы								
45 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	51	2904,9	222,47	148150	11346	80903	43520
				1096,1	89,1	55901	4544	–	15334

Итого	**13 144 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 811 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 893 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	691 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 549 649
Накладные расходы, тенге	1 916 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	973 661
Всего	**13 144 446**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	170 878
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	191 741
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 141**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**13 777 206**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**14 259 408**

Итого с тендерной скидкой	12833467,2
НДС (12 %)	1 540 016
Итого	**14 373 483**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шенебеков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещени в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №32

за декабрь 2020
на Улица Толе би(с угла ул. Жылкыбекова до угла ул.Узак) -4.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Толе би

1.1 Наружное электроосвещение

1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	6,327	2702,07	–	17096	–	–	12309	31757
				2702,07	–	17096	–	–	2352	
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	37	26510,59	9373,49	980892	346819	62201	566186	1670844
				15456	3671,92	571872	135861	–	123766	
3 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	37	58667		2170679		2170679		2344333
4 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (3Ф-16/4/К140-1,2-б)	шт	21,09	15810		333433		333433		360108
5 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	37	14190		525030		525030		567032
8 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,327	12086		76468		76468		82585
9 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	94,8514	171,2	164,21	16239	15576	–	4018	21878
				6,99	51,85	663	4918	–	1621	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	95	35,44	35,44	3367	3367	–	907	4616
				–	13,26	–	1260	–	342	

11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	95	163,63	76,47	15545	7265	–	8434	25897
				87,16	36,15	8280	3434	–	1918	
12 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	798	355,67	160,13	283821	127782	35166	115853	431648
				151,47	50,17	120873	40034	–	31974	
13 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	83,22	333,68	151,6	27769	12616	3694	11105	41984
				137,7	47,63	11459	3964	–	3110	
14 2306-0137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,7125	1102972		785868		785868		848737
15 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16872	168503		28430		28430		30704
16 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (44+102)=146м НР = 76 %	километр трубопровода	0,08322	152054,79	–	12654	–	125	9522	23950
				150552,75	–	12529	–	–	1774	
17 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	25,08	243		6094		6094		6582
18 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,14	718		41745		41745		45085
19 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	639,54	536,61	453,99	343184	290345	–	114880	494709
				82,62	166,87	52839	106717	–	36645	

20 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	157,89	157,64	130,1	24890	20542	–	8567	36134
21 1101-0205-0501				27,54	47,82	4348	7550	–	2677	
	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	37,6542	814,2	–	30658	–	–	22074	56951
23 2113-0809-0302				814,2	–	30658	–	–	4219	
	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	570	85		48450		48450		52326

1.4 Сопутствующие работы

Итого	
в том числе	**7 177 860**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	830 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	824 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	303 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 117 383
Накладные расходы, тенге	873 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	531 693
Всего	**7 177 860**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	93 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	104 705
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 518**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 523 395**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**7 786 714**
Итого с тендерной скидкой	7008042,6

НДС (12 %)	840 965
Итого	**7 849 008**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мамырбаев Е.Н.

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №33

за декабрь 2020

на Улица Омирзакова(с угла ул.Жылкыбекова до подстанции) -5ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

	1.2 Наружное электроосвещение									
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=16,000;	опора	16	26510,63	9373,5	424170	149976	26898	244838	722529
				15456	3671,94	247296	58751	–	53521	
29 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,128	168503		21568		21568		23293
	1.5 Сопутствующие работы									

Итого	**745 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 466
Накладные расходы, тенге	244 838
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 246
Всего	**745 822**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 696
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	10 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 328**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**781 725**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**809 085**

Итого с тендерной скидкой	728176,5
НДС (12 %)	87 381
Итого	**815 558**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №34

за декабрь 2020
на Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -5.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

	1.1 Наружное электроосвещение									
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	37	26510,59	9373,49	980892	346819	62201	566186	1670844
4 2900-0004-0028(пл)				15456	3671,92	571872	135861	–	123766	
	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	37	15810		584970		584970		631768
15 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,296	168503		49877		49877		53867

Итого	**2 356 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	571 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 048
Накладные расходы, тенге	566 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 554
Всего	**2 356 479**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	30 634
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	34 374
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 430**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 469 917**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 556 364**

Итого с тендерной скидкой	2300727,6
НДС (12 %)	276 087
Итого	**2 576 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мамырбаев Е.Н.

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Шенебеков А.С.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №35

за декабрь 2020
на Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Амиров) 5.2эн

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова									
		1.1 Наружное электроосвещение									

1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	3,9	2702,05	–	10538	–	–	7587	19575
				2702,05	–	10538	–	–	1450	
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=13,000;	опора	13	26510,54	9373,46	344637	121855	21854	198931	587053
				15456	3672	200928	47736	–	43485	
7 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) К=11,000;	шт	11	20286		223146		223146		240998
11 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9	12086		47135		47135		50906
12 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	69,3	171,2	164,21	11864	11380	–	2935	15983
				6,98	51,85	484	3593	–	1184	
13 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,2	35,43	35,43	1637	1637	–	441	2244
				–	13,27	–	613	–	166	
14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46,2	163,64	76,47	7560	3533	–	4102	12595

15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			87,16	36,15	4027	1670	–	933	
		м кабеля	505	355,67	160,13	179611	80865	22254	73315	273160
16 1308-0201-0901				151,47	50,17	76492	25335	–	20234	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	36	333,67	151,58	12012	5457	1598	4803	18160
17 2306-0137-0654				137,69	47,61	4957	1714	–	1345	
	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,437	779584		340678		340678		367932
18 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	168503		17524		17524		18926
19 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (16+20)=36м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,036	152083,33	–	5475	–	55	4119	10362
				150555,56	–	5420	–	–	768	
20 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	16	243		3888		3888		4199
21 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	718		14360		14360		15509
22 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	393	536,61	453,99	210888	178418	–	70595	304002
				82,62	166,87	32470	65578	–	22519	

23 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	112	157,63	130,1	17655	14571	–	6076	25629
				27,54	47,81	3084	5355	–	1898	
24 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	23,1	814,2	–	18808	–	–	13542	34938
				814,2	–	18808	–	–	2588	
25 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,1095	94301,37	63707,76	10326	6976	–	3049	14445
				30593,61	15050,23	3350	1648	–	1070	
26 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	365	85		31025		31025		33507
	1.3 Сопутствующие работы									
33 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	10	2904,9	222,5	29049	2225	15863	8533	40589
				1096,1	89,1	10961	891	–	3007	

Итого	**2 090 712**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	371 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 917
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	739 380
Накладные расходы, тенге	398 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	154 868
Всего	**2 090 712**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	30 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 968**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	2 191 357
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	2 268 054
Итого с тендерной скидкой	2041248,6
НДС (12 %)	244 950
Итого	2 286 198

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное овещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №36

за декабрь 2020
на Улица Узак -3ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Узак

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1.2 Наружное электроосвещение

11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	4,2	2701,9	–	11348	–	–	8171	21081
					2701,9	–	11348	–	–	1562	
12	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	10	26510,7	9373,6	265107	93736	16811	153024	451581
					15456	3672	154560	36720	–	33450	
14	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	10	15810		158100		158100		170748
18	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,048	12086		73096		73096		78944
19	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	189	171,2	164,21	32356	31036	–	8006	43591
					6,98	51,85	1320	9799	–	3229	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	105	35,44	35,44	3721	3721	–	1003	5102
					–	13,27	–	1393	–	378	
21	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	105	163,62	76,47	17180	8029	–	9321	28621
					87,15	36,14	9151	3795	–	2120	
22	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	350	355,67	160,13	124484	56045	15424	50813	189321
					151,47	50,17	53015	17559	–	14024	

23 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (84+67+90)=241м НР = 72 %	м кабеля	30	333,7	151,63	10011	4549	1331	4003	15135
25 2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	137,7 575400	47,63	4131 201390	1429	– 201390	1121	217501
27 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (84+90)=174м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,042	152071,43	–	6387	–	64	4805	12087
28 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	150547,62 171	–	6323 2052	–	– 2052	895	2216
29 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	718		21540		21540		23263
30 1116-0301-0106	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	560,96	33,61	15707	941	423	14445	32564
31 2301-0101-0125	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	28	512,25 987	14,18	14343 27636	397	– 27636	2412	29847
33 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	300	536,61	453,99	160983	136197	–	53889	232062
34 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	300	82,62 157,64	166,87 130,1	24786 47292	50060 39030	– –	17190 16277	68655

35 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	20	27,54	47,82	8262	14345	–	5086	
				814,2	–	16284	–	–	11724	30249
36 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,3	814,2	–	16284	–	–	2241	
				94303,33	63706,67	28291	19112	–	8352	39574
37 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	300	30596,67	15043,33	9179	4513	–	2931	
				85		25500		25500		27540
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО									
	1.4 Демонтажные работы									
44 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	30	16675,6	6561,43	500268	196843	25217	284255	847285
	1.5 Сопутствующие работы			9273,6	2570,37	278208	77111	–	62762	
45 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	25	2904,88	222,48	72622	5562	39658	21333	101471
				1096,08	89,08	27402	2227	–	7516	

Итого	**2 668 438**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	618 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	594 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	608 242
Накладные расходы, тенге	649 421
Сметная прибыль (8 %), тенге	197 662
Всего	**2 668 438**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	34 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	38 925
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 841**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	2 796 894
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	2 894 785
Итого с тендерной скидкой	2605306,5
НДС (12 %)	312 637
Итого	2 917 943

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор _____ Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким _____ Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись) _____ Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №37

за декабрь 2020
на Улица Амангельды(с угла ул.Омирзакова до угла ул Толе би)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	3,9	2702,05	–	10538	–	–	7587	19575
				2702,05	–	10538	–	–	1450	
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=13,000;	опора	13	26510,54	9373,46	344637	121855	21854	198931	587053
				15456	3672	200928	47736	–	43485	
4 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=13,000;	шт	13	15810		205530		205530		221972
8 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9	12086		47135		47135		50906

Итого	**879 506**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	274 519
Накладные расходы, тенге	206 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 148
Всего	**879 506**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 434
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	12 830
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 075**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**921 845**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**954 110**
Итого с тендерной скидкой	858699
НДС (12 %)	103 044
Итого	**961 743**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020

Акт приемки выполненных работ №38

за декабрь 2020

на Улица Албан-Асан(с угла ул.Сокпакбаева до угла ул Жылкыбекова)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=34,000;	м3 грунта	10,2	2701,96	–	27560	–	–	19843	51195
				2701,96	–	27560	–	–	3792	
2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=34,000;	опора	34	26510,59	9373,47	901360	318698	57158	520280	1535371
				15456	3671,94	525504	124846	–	113731	
4 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=34,000;	шт	34	15810		537540		537540		580543
8 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2	12086		123277		123277		133139

Итого	
в том числе	**2 300 248**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	553 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	318 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	717 975
Накладные расходы, тенге	540 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 388
Всего	**2 300 248**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	29 903
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	33 554
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 274**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 410 979**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 495 363**

Итого с тендерной скидкой	2245826,7
НДС (12 %)	269 499
Итого	**2 515 326**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шенебеков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)