Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2 БИН 131040012428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Абыз Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №21 от 29.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94976**
		Раздел 1. Наружное электроснабжение				**36752**
		Подраздел 1.1. Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]				**31974**
1	У6124-201-104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	11,04	1 896	20932
2	У6101-102-114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,71	370	633
3	У6124-201-201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9,86	791	7799
4	Ц13-100904-101 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0098	266 347	2610
		Подраздел 1.2. Сети к 0,4кВ				**4778**
5	У6124-201-103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	3,756	1 272	4778

	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**30565**
6	**У6101-102-114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16,88**	**370**	**6246**
7	**У6101-201-202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,69**	**7 539**	**12741**
8	**У6101-206-102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1,6**	**3 933**	**6293**
9	**У6101-106-305** **6101-0106-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.), группа грунта 2**	**м^3**	**16,14**	**59**	**952**
10	**У6121-105-101** **6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,0037**	**1 171 174**	**4333**
	Раздел 3.	**Канализация бытовая (К1)**				**27659**
11	**У6101-102-114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**21,5**	**370**	**7955**
12	**У6101-201-202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**2,16**	**7 539**	**16284**
13	**У6121-105-408** **6121-0105-0408** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,00111**	**3 080 797**	**3420**
		Итого по акту				**94 976**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				8 928
		Итого				103 904
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				312
		Итого				104 215
		Сметная прибыль 5%				5 211
		Непредвиденные работы и затраты-5%				5 211
		Итого				114 637
		2024 год - 100 %, К=1,075				123 235
		Итого с учетом				120 770
		НДС 12%				14 492
		Итого с НДС				**135 262**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «ТАБЫС-АСМ»
БИН131040012428

Директор_____ **Пекушева Н.Р.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**