Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Райымбека,22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130240032050**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",B36E3G7, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1, тел.: +7 (727) 264-09-85** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007859**

Договор (контракт) Доп№01 от 26.11.19,доп№2 от28.05.20, доп№3 от 08.12.20г, к дог№ 57 от13.11.19 г.

Номер документа	Дата составления
11	**21.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области			Работа	1	20 815 000,00	20 815 000,00
				Итого	1	x	20 815 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шенкебеков А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Райымбека,22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130240032050**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",B36E3G7, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1, тел.: +7 (727) 264-09-85** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007859**

Договор (контракт) Доп№01 от 26.11.19,доп№2 от28.05.20, доп№3 от 08.12.20г, к дог№ 57 от13.11.19 г.

Номер документа	Дата составления
11	**21.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области			Работа	1	20 815 000,00	20 815 000,00
				Итого	1	x	20 815 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шенгелбеков А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за апрель 2021года

тенге

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС 12%	Всего сумма с НДС
1	47	4-1-1 Улица Райымбека (Сокпакбаева-Жылкыбекова)	6 643 527	797 223	7 440 751
2	48	4-1-2 Улица Райымбека (Узак-Жанай)	4 359 285	523 114	4 882 399
3	49	4-1-7 Улица Жанай	7 582 009	909 841	8 491 850
		Итого:	18 584 821	2 230 179	20 815 000

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Асыл-Тау

БИН 030440007859

Товарищество с ограниченной ответственностью

РК Алматинская обл Илийский район

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нэз
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №48

за апрель 2021
на Улица Райымбека(с угла ул.Узак до угла ул.Жанай батыра) -6ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека

	1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
7 2105-0106-2401	Полоса монтажная ГОСТ 535-2005 (5,16*3)=15,48кг	т	0,01548	285311		4417		4417		4770
8 2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,0252	283638		7148		7148		7720
10 2301-0504-0105	Трубы ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91		273		273		295
	1.2 Наружное электроосвещение							–	22	
13 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц) К=19,000;	шт	19	58667		1114673		1114673		1203847
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц) К=19,000;	шт	19	14190		269610		269610		291179
16 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=19,000;	шт.	19	9177,05	3915,74	174364	74399	31630	69030	262866
				3596,58	1449,47	68335	27540	–	19472	
17 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50 К=19,000;	шт	19	37825		718675		718675		776169
19 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	91,26	171,2	164,21	15624	14986	–	3866	21049
				6,99	51,85	638	4732	–	1559	
20 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60,84	35,44	35,44	2156	2156	–	581	2956
				–	13,26	–	807	–	219	
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60,84	163,63	76,46	9955	4652	–	5401	16584
				87,16	36,14	5303	2199	–	1228	

22 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	672	355,67	160,13	239008	107607	29613	97561	363495
				151,47	50,17	101788	33713	–	26926	
23 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	60	333,7	151,62	20022	9097	2663	8006	30270
				137,7	47,62	8262	2857	–	2242	
24 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,58	438599		254387		254387		274738
25 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,152	168503		25612		25612		27661
26 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (23+37)=60м НР = 76 %	километр трубопровода	0,06	152050	–	9123	–	90	6865	17267
				150550	–	9033	–	–	1279	
27 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	171		3933		3933		4248
28 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	718		26566		26566		28691
29 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	517	536,61	453,99	277428	234713	–	92868	399920
				82,62	166,86	42715	86269	–	29624	
30 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	155	157,65	130,1	24435	20166	–	8410	35473
				27,54	47,82	4269	7412	–	2628	
31 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	30,42	814,2	–	24768	–	–	17833	46009
				814,2	–	24768	–	–	3408	

32 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,141	94304,96	63709,22	13297	8983	–	3925	18600
				30595,74	15042,55	4314	2121	–	1378	
33 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	470	85		39950		39950		43146
34 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	19	311,84	–	5925	–	589	3255	9914
				280,84	–	5336	–	–	734	
35 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	19	309		5871		5871		6341
36 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	1594,4	90,98	66965	3821	5310	42651	118385
				1377	33,43	57834	1404	–	8769	
37 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	42	6454		271068		271068		292753
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	21685	
38 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	3135,05	177,68	59566	3376	38448	13414	78818
				933,79	46,79	17742	889	–	5838	
39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	57	578,37	26,21	32967	1494	20828	7967	44209
				186,75	7,37	10645	420	–	3275	
	1.4 Демонтажные работы									
	1.5 Сопутствующие работы									

41 1218-0101-1501									
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	9,25	2904,86	222,38	26870	2057	14674	7894	37545
			1096,11	89,19	10139	825	–	2781	
Итого					4 464 918				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					371 121				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					487 507				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					171 188				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 886 028				
Накладные расходы, тенге					389 527				
Сметная прибыль (8 %), тенге					330 735				
Всего					4 464 918				
Временные здания и сооружения (1,3 %)					58 044				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)					65 131				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					91 762				
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					4 679 855				
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)					4 843 650				

Итого с тендерной скидкой	4359285
НДС (12 %)	523114
Итого	4882399

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нэз
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №47

за апрель 2021
на Улица Райымбека(с угла ул.Сокпакбаева до угла ул.Жылкыбекова) -7ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека									
	1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
7 2105-0106-2401	Полоса монтажная ГОСТ 535-2005 (5,16*3)=15,48кг	т	0,01548	285311		4417		4417		4770
8 2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,00765	283638		2170		2170		2344
9 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	12086		3626		3626		3916
	1.2 Наружное электроосвещение							–	290	
16 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=44,000;	шт.	44	9177,09	3915,75	403792	172293	73249	159861	608745
				3596,59	1449,52	158250	63779	–	45092	
17 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	44	37825		1664300		1664300		1797444
18 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12069	12086		1459		1459		1576
19 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	222,12	171,2	164,21	38026	36474	–	9410	51231
				6,99	51,85	1552	11517	–	3795	
20 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	148,08	35,44	35,44	5248	5248	–	1415	7196
				–	13,27	–	1965	–	533	

21	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	148,08	163,62	76,47	24229	11323	–	13146	40365
					87,16	36,15	12906	5353	–	2990	
22	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1661	355,67	160,13	590764	265973	73199	241143	898460
					151,47	50,17	251592	83329	–	66553	
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	113	333,71	151,62	37709	17133	5016	15079	57011
					137,7	47,64	15560	5383	–	4223	
24	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,422	438599		623688		623688		673583
25	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,352	168503		59313		59313		64058
26	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (53+60)=113м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,113	152061,95	–	17183	–	170	12930	32522
					150557,52	–	17013	–	–	2409	
27	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	53	171		9063		9063		9788
28	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая 110х2,7 ГОСТ 18599-2001	м	60	718		43080		43080		46526
29	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1258	536,61	453,99	675055	571119	–	225974	973111
					82,62	166,87	103936	209917	–	72082	

30 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	403	157,64	130,1	63529	52430	–	21867	92228
				27,54	47,82	11099	19272	–	6832	
31 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	74,04	814,2	–	60283	–	–	43404	111982
				814,2	–	60283	–	–	8295	
32 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,3522	94304,37	63708,12	33214	22438	–	9805	46461
				30596,25	15042,59	10776	5298	–	3442	
33 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	1174	85		99790		99790		107773
34 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	26	311,85	–	8108	–	806	4454	13567
				280,85	–	7302	–	–	1005	
35 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	26	309		8034		8034		8677
36 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	92	1594,38	90,98	146683	8370	11629	93428	259320
				1377	33,45	126684	3077	–	19209	
37 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	83	6454		535682		535682		578537

	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	42855	
38 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	3135,09	177,68	137944	7818	89039	31066	182531
				933,8	46,82	41087	2060	–	13521	
39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	132	578,38	26,22	76346	3461	48233	18449	102379
				186,76	7,36	24652	971	–	7584	
	1.4 Демонтажные работы									
	1.5 Сопутствующие работы									
41 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	6,9997	2904,84	222,44	20333	1557	11104	5973	28410
				1096,05	89,15	7672	624	–	2104	

Итого	6 804 511
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	850 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 175 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	412 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 367 067
Накладные расходы, тенге	907 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	504 039
Всего	6 804 511
Временные здания и сооружения (1,3 %)	88 459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	99 259

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	139 845
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	7 132 074
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	7 381 697
Итого с тендерной скидкой	6643527
НДС (12 %)	797223
Итого	7440751

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №49

за апрель 2021
на Улица Жанай
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Жанай									
		1.2 Наружное электроосвещение									
11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=35,000;	м3 грунта	10,5	2702	–	28371	–	–	20427	52702
					2702	–	28371	–	–	3904	

12	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=35,000;	опора	35	26510,6	9373,49	927871	328072	58839	535582	1580529
					15456	3671,94	540960	128518	–	117076	
13	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц) К=29,000;	шт	29	58667		1701343		1701343		1837450
14	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=29,000;	шт	29	15810		458490		458490		495169
15	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц) К=29,000;	шт	29	14190		411510		411510		444431
16	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-02-ц) К=6,000;	шт	6	67809		406854		406854		439402
17	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) К=6,000;	шт	6	20286		121716		121716		131453
18	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц) К=6,000;	шт	6	14190		85140		85140		91951
19	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=35,000;	шт.	35	9177,09	3915,77	321198	137052	58266	127161	484228
					3596,57	1449,51	125880	50733	–	35869	
20	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50 К=35,000;	шт	35	37825		1323875		1323875		1429785
21	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,5	12086		126903		126903		137055
22	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	180,3	171,2	164,21	30867	29607	–	7638	41585
					6,99	51,85	1260	9348	–	3080	

23 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	120,3	35,44	35,44	4263	4263	–	1149	5845
				–	13,27	–	1596	–	433	
24 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	120,3	163,62	76,46	19683	9198	–	10680	32792
				87,16	36,14	10485	4348	–	2429	
25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1037,7995	355,67	160,13	369110	166181	45734	150666	561358
				151,47	50,17	157195	52064	–	41582	

Итого	7 765 735
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	864 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	674 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 798 670
Накладные расходы, тенге	853 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	575 238
Всего	7 765 735
Временные здания и сооружения (1,3 %)	100 955
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	113 280
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	159 599
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	8 139 569
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	8 424 454

Итого с тендерной скидкой	7582009
НДС (12 %)	909841
Итого	**8491850**

Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау" | ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н. | Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ № 49

за апрель 2021
на Улица Жанай

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Уличное освещение -улица Жанай									
	1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
7 2105-0106-2401	Полоса монтажная ГОСТ 535-2005 (5,16*3)=15,48кг	т	0,01548	285311		4417		4417		4770
8 2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,0252	283638		7148		7148		7720
10 2301-0504-0105	Трубы ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91		273		273		295
	1.2 Наружное электроосвещение							–	22	
11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=35,000;	м3 грунта	10,5	2702	–	28371	–	–	20427	52702
				2702	–	28371	–	–	3904	
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % К=35,000;	опора	35	26510,6	9373,49	927871	328072	58839	535582	1580529
				15456	3671,94	540960	128518	–	117076	
13 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц) К=29,000;	шт	29	58667		1701343		1701343		1837450
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=29,000;	шт	29	15810		458490		458490		495169
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц) К=29,000;	шт	29	14190		411510		411510		444431
16 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-02-ц) К=6,000;	шт	6	67809		406854		406854		439402

17	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-20/4/К180-1,2-б) К=6,000;	шт	6	20286		121716		121716		131453
18	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц) К=6,000;	шт	6	14190		85140		85140		91951
19	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=35,000;	шт.	35	9177,09	3915,77	321198	137052	58266	127161	484228
					3596,57	1449,51	125880	50733	–	35869	
20	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50 К=35,000;	шт	35	37825		1323875		1323875		1429785
21	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,5	12086		126903		126903		137055
22	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	180,3	171,2	164,21	30867	29607	–	7638	41585
					6,99	51,85	1260	9348	–	3080	
23	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	120,3	35,44	35,44	4263	4263	–	1149	5845
					–	13,27	–	1596	–	433	
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120,3	163,62	76,46	19683	9198	–	10680	32792
					87,16	36,14	10485	4348	–	2429	

25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1329	355,67	160,13	472682	212811	58567	192943	718875
				151,47	50,17	201304	66673	–	53250	
26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	98	333,7	151,61	32703	14858	4350	13077	49442
				137,7	47,63	13495	4668	–	3662	
27 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,147	330538		379127		379127		409457
28 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	168503		47181		47181		50955
29 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (44+54)=98м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,098	152051,02	–	14901	–	147	11213	28203
				150551,02	–	14754	–	–	2089	
30 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	44	171		7524		7524		8126
31 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	718		38772		38772		41874
32 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1020	536,61	453,99	547342	463070	–	183222	789009
				82,62	166,87	84272	170203	–	58445	
33 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	309	157,64	130,1	48711	40201	–	16767	70716

				27,54	47,82	8510	14777	–	5238	
34 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	60	814,2	–	48852	–	–	35173	90747
				814,2	–	48852	–	–	6722	
35 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,2838	94302,33	63706,84	26763	18080	–	7901	37437
				30595,49	15042,28	8683	4269	–	2773	
36 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	946	85		80410		80410		86843
37 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	35	311,86	–	10915	–	1086	5996	18264
				280,83	–	9829	–	–	1353	
38 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	35	309		10815		10815		11680
39 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	1594,38	90,97	114795	6550	9101	73117	202945
				1377	33,43	99144	2407	–	15033	
40 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	72	6454		464688		464688		501863
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	37175	

41 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	35	3135,09	177,66	109728	6218	70827	24712	145195
				933,8	46,83	32683	1639	–	10755	
42 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	105	578,38	26,22	60730	2753	38367	14675	81437
				186,76	7,35	19610	772	–	6032	

Итого	10 560 230
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 248 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 272 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	459 951
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 975 736
Накладные расходы, тенге	1 281 433
Сметная прибыль (8 %), тенге	782 236
Всего	**10 560 230**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	137 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	154 044
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 031**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 068 588**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**11 622 017**

Итого с тендерной скидкой	10459815
НДС (12 %)	1255178
Итого	**11714993**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"адрес: Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, Райымбека 22
БИН 130240032050
БИК KKMFKZ2A
ИИК № KZ 44070106KSN0908030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:21364
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, проспект Достык,114 , 49.
ИИК KZ77551A127005108KZT
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г

Наименование строительства : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
			Договор №57	13.11.2019							
			Доп.согл №01	26.11.2019							
			Доп.согл №02	28.05.2020							
			Доп.согл №03	08.12.2020							
			Доп.согл №04	17.03.2021							
	Стоимость выполненных работ										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1								
		за апрель 2021г.		из них				Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5		6	7		9	10
Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области	50 815 000	18 584 821								2 230 179	20 815 000,00
Всего к оплате:											20 815 000

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
Аким _____ **Шенебеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
Директор _____ **Мамырбаев Е.Н**