Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"**
Подрядчик **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за март 2021года

тенге

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС 12%	Всего сумма с НДС
1	39	4-1-1 Улица Райымбека (Сокбакбаева-Жылкыбекова)	297 794	35 735	333 529
2	40	4-1-4 Улица Толе би (Узак-Айтиленова)	3 724 011	446 881	4 170 892
3	41	4-1-5 Улица Толе би (Жылкыбекова-Узак)	3 194 102	383 292	3 577 394
4	42	4-1-8 Улица Омирзакова (подстанция)	2 600 678	312 081	2 912 759
5	43	4-1-9 Улица Омирзакова(Узак-Жылкыбекова)	5 353 934	642 472	5 996 406
6	44	4-1-10 Улица Омирзакова(Узак-Амирова)	2 173 734	260 848	2 434 582
7	45	4-1-11 Улица Узак	3 846 602	461 592	4 308 194
8	46	4-1-13 Улица Албан-Асан	5 594 860	671 383	6 266 243
		Итого:	**26 785 714**	**3 214 286**	**30 000 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

Асыл-Тау
БИН 030440007859
Товарищество с ограниченной ответственностью
РК Алматинская обл Илийский район

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №44

за март 2021
на Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Амиров) 5.2эн

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

3	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц) К=2,000;	шт	2	58667		117334		117334		126721
4	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б) К=2,000;	шт	2	15810		31620		31620		34150
5	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц) К=2,000;	шт	2	14190		28380		28380		30650
6	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-02-ц) К=11,000;	шт	11	67809		745899		745899		805571
8	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц) К=11,000;	шт	11	14190		156090		156090		168577
9	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=13,000;	шт.	13	9177,15	3915,77	119303	50905	21642	47231	179857
					3596,62	1449,46	46756	18843	–	13323	
10	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50 К=13,000;	шт	13	37825		491725		491725		531063
27	1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	311,92	–	4055	–	404	2227	6785

				280,85	–	3651	–	–	503	
28 2307-0202-0101										
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	13	309		4017		4017		4338
29 1308-0201-1814										
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (28+4)=32 НР = 72 %	шт.	26	1594,46	91	41456	2366	3288	26403	73288
				1377	33,42	35802	869	–	5429	
30 2404-0207-3917										
	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	26	6454		167804		167804		181228
	1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	13424	
31 1308-0208-0104										
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	3135,08	177,69	40756	2310	26307	9179	53930
				933,77	46,85	12139	609	–	3995	

32 1308-0208-0202									
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	39	578,41	26,23	22558	1023	14251	5451	30250
			186,77	7,36	7284	287	–	2241	
1.3 Сопутствующие работы									

Итого	2 226 408
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 808 761
Накладные расходы, тенге	90 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 920
Всего	**2 226 408**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	28 943
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	32 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 757**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 333 585**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 415 260**

Итого с тендерной скидкой	2173734
НДС (12 %)	260 848
Итого	2 434 582

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №42

за март 2021

на Улица Омирзакова(с угла ул.Жылкыбекова до подстанции) -5ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	

									инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова									
		1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
7	2105-0106-2401	Полоса монтажная ГОСТ 535-2005 (5,16*3)=15,48кг	т	0,01548	285311		4417		4417		4770
8	2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,0252	283638		7148		7148		7720
10	2301-0504-0105	Трубы ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91		273		273		295
		1.2 Наружное электроосвещение							–	22	
13	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	2	58667		117334		117334		126721
15	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	2	14190		28380		28380		30650
16	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-02-ц)	шт	14	67809		949326		949326		1025272
18	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц)	шт	14	14190		198660		198660		214553
19	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	16	9177	3915,75	146832	62652	26635	58131	221360
					3596,56	1449,5	57545	23192	–	16397	
20	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	16	37825		605200		605200		653616

25 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	160	355,66	160,13	56906	25621	7050	23228	86545
				151,47	50,16	24235	8026	–	6411	
38 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	311,81	–	4989	–	496	2741	8348
				280,81	–	4493	–	–	618	
39 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	16	309		4944		4944		5340
40 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (28монтаж+4)=32 НР = 72 %	шт.	32	1594,41	90,97	51021	2911	4046	32496	90198
				1377	33,44	44064	1070	–	6681	
41 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	6454		25816		25816		27881
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	2065	
42 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	3135,13	177,69	50162	2843	32378	11297	66376
				933,81	46,81	14941	749	–	4917	

43 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	48	578,38	26,21	27762	1258	17540	6708	37228
				186,75	7,35	8964	353	–	2758	
	1.4 Демонтажные работы									
	1.5 Сопутствующие работы									
45 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	2	2904,5	222,5	5809	445	3172	1706	8116
				1096	89	2192	178	–	601	

Итого	2 614 989
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 032 815
Накладные расходы, тенге	136 307
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 703
Всего	**2 614 989**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	33 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	38 145
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	53 743
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	2 740 872
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	2 877 916
коррекция по акту № 33 за декабрь	11726

Итого с тендерной скидкой	2600677,8
НДС (12 %)	312 081
Итого	2 912 759

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №41

за март 2021

на Улица Толе би(с угла ул. Жылкыбекова до угла ул.Узак) -4.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Толе би

1.1 Наружное электроосвещение

6 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=37,000;	шт.	37	9177,05	3915,76	339551	144883	61595	134428	511897
				3596,57	1449,54	133073	53633	–	37918	
7 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ 1/К50 К=37,000;	шт	37	37825		1399525		1399525		1511487
9 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	18,1112	171,22	164,21	3101	2974	–	768	4179
				7,01	51,85	127	939	–	310	
10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-19,6916	35,45	35,45	-698	-698	–	-188	-957
				–	13,25	–	-261	–	-71	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-19,6916	163,62	76,48	-3222	-1506	–	-1748	-5368
				87,14	36,16	-1716	-712	–	-398	
22 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,171	94304,09	63707,6	16126	10894	–	4761	22558

				30596,49	15046,78	5232	2573	–	1671	
24 1310-0902-1212										
	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	37	311,84	–	11538	–	1147	6339	19307
				280,84	–	10391	–	–	1430	
25 2307-0202-0101										
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	37	309		11433		11433		12348
26 1308-0201-1814										
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (70+32)=102 НР = 72 %	шт.	74	1594,36	90,97	117983	6732	9353	75149	208583
				1377	33,45	101898	2475	–	15451	
27 2404-0207-3917										
	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	74	6454		477596		477596		515804
	1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	38208	
28 1308-0208-0104										
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	3135,11	177,68	115999	6574	74874	26124	153493
				933,81	46,81	34551	1732	–	11370	
29 1308-0208-0202										
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	111	578,38	26,22	64200	2910	40560	15513	86090
				186,76	7,35	20730	816	–	6377	
	1.3 Демонтажные работы									

1.4 Сопутствующие работы

31 1218-0101-1501

Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	20,4	2904,95	222,5	59261	4539	32362	17408	82803
			1096,08	89,12	22360	1818	–	6134	

Итого	3 122 224
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 108 445
Накладные расходы, тенге	278 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	231 277
Всего	**3 122 224**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40 589
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	45 545
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 167**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	3 272 525
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 436 151**
коррекция по акту №32 за декабрь	112851

Итого с тендерной скидкой	3194102
НДС (12 %)	383 292
Итого	3 577 394

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №40

за март 2021
на Улица Толе би(с угла ул.Узак до угла ул.Айтиленова) -4ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Толе би

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1.2 Наружное электроосвещение

19 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=49,000;	шт.	49	9177,06	3915,76	449676	191872	81572	178026	677918
				3596,57	1449,51	176232	71026	–	50216	
20 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ 1/К50 К=49,000;	шт	49	37825		1853425		1853425		2001699
38 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	49	311,86	–	15281	–	1520	8394	25569
				280,84	–	13761	–	–	1894	
39 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	49	309		15141		15141		16352
40 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (70+32монтаж)=102 НР = 72 %	шт.	102	1594,38	90,98	162627	9280	12893	103583	287507
				1377	33,44	140454	3411	–	21297	
41 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	70	6454		451780		451780		487922
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	36142	

42	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	49	3135,08	177,65	153619	8705	99158	34596	203272
					933,8	46,82	45756	2294	–	15057	
43	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	147	578,38	26,21	85022	3853	53715	20545	114012
					186,76	7,35	27454	1081	–	8445	
		1.4 Демонтажные работы									
		1.5 Сопутствующие работы									

Итого	3 814 251
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	403 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 569 204
Накладные расходы, тенге	345 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	282 536
Всего	3 814 251
Временные здания и сооружения (1,3 %)	49 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	55 639
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	78 390
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	3 997 865
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	4 137 790

Итого с тендерной скидкой	3724011
НДС (12 %)	446 881
Итого	4 170 892

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №45

за март 2021
на Улица Узак -3ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Уличное освещение -улица Узак									
	1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
7 2105-0106-2401	Полоса монтажная ГОСТ 535-2005 (5,16*3)=15,48кг	т	0,01548	285311		4417		4417		4770
8 2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,0252	283638		7148		7148		7720
10 2301-0504-0105	Трубы ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91		273		273		295
	1.2 Наружное электроосвещение							–	22	
12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	4	26510,5	9373,5	106042	37494	6724	61210	180632
				15456	3672	61824	14688	–	13380	
13 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	14	58667		821338		821338		887045
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	4	15810		63240		63240		68299
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	14	14190		198660		198660		214553
16 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	14	9177,07	3915,79	128479	54821	23306	50865	193692
				3596,57	1449,57	50352	20294	–	14348	
17 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	14	37825		529550		529550		571914
24 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	438599		131580		131580		142106

26 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	168503		50551		50551		54595
28 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	171		5130		5130		5540
29 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	718		21540		21540		23263
32 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0377	249466		9405		9405		10157
35 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	95,26	814,2	–	77561	–	–	55844	144077
				814,2	–	77561	–	–	10672	
38 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	68	311,84	–	21205	–	2109	11649	35482
				280,82	–	19096	–	–	2628	
39 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	68	309		21012		21012		22693
40 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (60монтаж+78)=138 НР = 72 %	шт.	138	1594,39	90,98	220026	12555	17445	140141	388980
				1377	33,43	190026	4614	–	28813	

41	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	78	6454		503412		503412		543685
		1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	40273	
42	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	68	3135,09	177,68	213186	12082	137606	48011	282093
					933,79	46,82	63498	3184	–	20896	
43	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	204	578,38	26,21	117989	5347	74543	28512	158221
					186,76	7,36	38099	1501	–	11720	
		1.4 Демонтажные работы									
		1.5 Сопутствующие работы									

Итого	**3 939 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	500 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 628 989
Накладные расходы, тенге	396 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 836
Всего	**3 939 812**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	51 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	57 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	80 970
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 129 471**

Итого с тендерной скидкой	3846601.8
НДС (12 %)	461 592
Итого	4 308 194

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществл
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №43

за март 2021
на Улица Омирзакова(с угла ул.Узак до угла ул Жылкыбекова) -5.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

3	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	37	58667		2170679		2170679	
4	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	-37	15810		-584970		-584970	
5	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	37	14190		525030		525030	
6	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	37	9177,05	3915,76	339551	144883	61595	134428
					3596,57	1449,54	133073	53633	–	37918
7	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	37	37825		1399525		1399525	
24	1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	37	311,84	–	11538	–	1147	6339
					280,84	–	10391	–	–	1430
25	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	37	309		11433		11433	
26	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (28+4)=32 НР = 72 %	шт.	74	1594,36	90,97	117983	6732	9353	75149
					1377	33,45	101898	2475	–	15451
27	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	74	6454		477596		477596	

	1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	38208
28 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	3135,11	177,68	115999	6574	74874	26124
				933,81	46,81	34551	1732	–	11370
29 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	111	578,38	26,22	64200	2910	40560	15513
				186,76	7,35	20730	816	–	6377
	1.3 Демонтажные работы								
	1.4 Сопутствующие работы								
31 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	18	2904,89	222,44	52288	4004	28554	15360
				1096,11	89,11	19730	1604	–	5412

Итого	5 371 666
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 215 376
Накладные расходы, тенге	272 913
Сметная прибыль (8 %), тенге	397 901
Всего	5 371 666
Временные здания и сооружения (1,3 %)	69 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	78 358
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	110 397
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	5 630 253
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	5 911 766
коррекция по акту № 34 за декабрь	37049

Итого с тендерной скидкой	5353933,5
НДС (12 %)	642 472
Итого	5 996 406

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шене

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществл
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №46

за март 2021
на Улица Албан-Асан(с угла ул.Сокпакбаева до угла ул Жылкыбекова)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

3 2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц) К=34,000;	шт	34	58667		1994678		1994678	
5 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц) К=34,000;	шт	34	14190		482460		482460	
6 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 % К=34,000;	шт.	34	9177,09	3915,76	312021	133136	56601	123529
				3596,59	1449,53	122284	49284	–	34844
7 2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50 К=34,000;	шт	34	37825		1286050		1286050	
21 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	56,28	814,2	–	45823	–	–	32993
				814,2	–	45823	–	–	6305
24 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	34	311,82	–	10602	–	1054	5824
				280,82	–	9548	–	–	1314
25 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	34	309		10506		10506	
26 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	1594,39	90,98	140306	8006	11124	89366
				1377	33,44	121176	2943	–	18374

27 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	88	6454		567952		567952	
	1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	45436
28 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	34	3135,09	177,68	106593	6041	68803	24005
				933,79	46,79	31749	1591	–	10448
29 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	102	578,37	26,21	58994	2673	37271	14256
				186,76	7,35	19050	750	–	5860

Итого	5 730 434
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	349 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 516 499
Накладные расходы, тенге	289 973
Сметная прибыль (8 %), тенге	424 476
Всего	5 730 434
Временные здания и сооружения (1,3 %)	74 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	83 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	117 770
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	6 006 291
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	6 216 511

Итого с тендерной скидкой	5594859,9
НДС (12 %)	671 383
Итого	6 266 243

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау"

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аким Шене

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №39

за март 2021
на Улица Райымбека(с угла ул.Сокпакбаева до угла ул.Жылкыбекова) -7ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека									
	1.1 Электротехническое оборудование и материалы									
8 2105-0204-1001	Швеллер, ГОСТ 11474-76 (2*4,2*3)=25,2кг	т	0,01755	283638		4978		4978		5376
10 2301-0504-0105	Трубы ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91		273		273		295
	1.2 Наружное электроосвещение							–	22	
14 2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента (ЗФ-16/4/К140-1,2-б)	шт	3	15810		47430		47430		51224
15 2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	5	14190		70950		70950		76626
34 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	311,89	–	5614	–	559	3084	9394
				280,83	–	5055	–	–	696	
35 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	18	309		5562		5562		6007
37 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	9	6454		58086		58086		62733
	1.3 Заземляющее устройство для опор НО							–	4647	
	1.4 Демонтажные работы									

1.5 Сопутствующие работы

41 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	23,00029	2904,96	222,52	66815	5118	36486	19627	93357
				1096,12	89,09	25211	2049	–	6915	

Итого	305 012
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	224 324
Накладные расходы, тенге	22 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 593
Всего	**305 012**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	4 449
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 269
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	319 695
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	330 882

Итого с тендерной скидкой	297794
НДС (12 %)	35735
Итого	333529

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Шенебеков А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"адрес: Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, Райымбека 22
БИН 130240032050
БИК KKMFKZ2A
ИИК № KZ 44070106KSN0908030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:21364
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, проспект Достык,114 , 49.
ИИК KZ77551A127005108KZT
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г

Наименование строительства : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №57	13.11.2019						
			Доп.согл №01	26.11.2019						
			Доп.согл №02	28.05.2020						
			Доп.согл №03	08.12.2020						
			Доп.согл №04	17.03.2021						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за март 2021г.		из них			Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000,00
Всего к оплате:										30 000 000

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
Аким_____ Шенебеков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
Директор _____ Мамырбаев Е.Н