Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
130240032050

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Райымбека,22**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440007859

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",B36E3G7, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1, тел.: +7 (727) 264-09-85**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№ 57 от13.11.19 г, доп№01 от 26.11.19,доп№2 от28.05.20, доп№3 от 08.12.20г, доп №4 от 17.03.2021г

Номер документа	Дата составления
17	28.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области			Работа	1	27 000 000,00	27 000 000,00
				Итого	1	x	27 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Асыл Тау"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области**

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за июнь 2021года

тенге

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Сумма без НДС	НДС 12%	Всего сумма с НДС
1	57	2-1-2 ул. Толе би	4588582	550630	5139211
2	58	2-1-3 ул. Абая	4344862	521383	4866245
3	59	4-1-3 на Улица Райымбека(с угла ул.Узак до угла ул.Молдагулова)-6.1ЭН	4996398,6	599568	5595966
4	60	4-1-6 Улица Абая(с угла ул.Узак до участка, указанного на карте) -1ЭН	8 391 586	1006990	9398576
5	61	4-1-17 на Улица Рыскулова(с угла ул.Омирзакова до угла ул.Толе би)	1 785 714	214286	2000000
	Итого:		24 107 143	2 892 857	27 000 000
					27 000 000

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау" **Мамырбаев Е.Н.**

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №61

за июнь 2021
на Улица Рыскулова(с угла ул.Омирзакова до угла ул.Толе би)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Уличное освещение -улица Омирзакова

1.1 Наружное электроосвещение

1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	м3 грунта	3,9	2702,05	–	10538	–	–	7587	19575
					2702,05	–	10538	–	–	1450	
3	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	10	58667		586670		586670		633604
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,64	35,44	35,44	1582	1582	–	426	2169
					–	13,26	–	592	–	161	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44,64	163,62	76,46	7304	3413	–	3964	12169
					87,16	36,16	3891	1614	–	901	
12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	494	355,67	160,13	175700	79104	21770	71719	267213
					151,47	50,17	74826	24784	–	19794	
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	34	333,68	151,59	11345	5154	1509	4537	17153
					137,71	47,65	4682	1620	–	1271	
14	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42189	438599		185041		185041		199844

15	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	168503		17524		17524		18926
16	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (16+18)=34м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,034	152058,82	–	5170	–	51	3890	9785
					150558,82	–	5119	–	–	725	
17	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	16	171		2736		2736		2955
18	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	718		12924		12924		13958
19	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	379	536,61	453,99	203376	172063	–	68080	293172
					82,62	166,87	31313	63242	–	21716	
20	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	115	157,64	130,1	18129	14962	–	6240	26319
					27,54	47,82	3167	5499	–	1950	
22	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,1062	94293,79	63700,56	10014	6765	–	2957	14009
					30593,22	15047,08	3249	1598	–	1038	
23	2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	354	85		30090		30090		32497
24	1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	311,92	–	4055	–	404	2227	6785

				280,85	–	3651	–	–	503	
25	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	13	309		4017		4017	4338
26	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования (28+4)=32 НР = 72 %	шт.	26	1594,46	91	41456	2366	3288	26403	73288
					1377	33,42	35802	869	–	5429	
27	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	26	6454		167804		167804		181228

Итого	**1 828 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 409
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 033 828
Накладные расходы, тенге	198 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 482
Всего	**1 828 987**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	23 777
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	26 680
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 589**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 917 033**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**1 984 127**
Итого с тендерной скидкой	1785714,3
НДС (12 %)	214286
Итого с НДС	**2 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №58

за июнь 2021
на Улица Абая

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Благоустройство									
		1.1 Планировочные работы									

1 1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	390	6,93	6,93	2704	2704	–	547	3511
				–	1,95	–	760	–	260	
2 1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	80	258,45	248,24	20676	19859	–	3119	25699
				10,21	43,94	817	3515	–	1904	
3 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	300	81	81	24300	24300	–	6977	33779
				–	32,3	–	9690	–	2502	
4 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80	68,99	68,99	5519	5519	–	1562	7647
				–	27,13	–	2170	–	566	
5 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	540	6,68	6,68	3605	3605	–	800	4757
				–	2,06	–	1111	–	352	
6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	158	82,48	69,73	13032	11018	458	3031	17348
				9,85	16,8	1556	2654	–	1285	

7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	332	6,93	6,93	2302	2302	–	465	2988
					–	1,95	–	646	–	221	
		1.2 Устройство тротуаров									
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	180	1610,75	31,73	289935	5712	141999	156042	481655
					790,13	12,55	142224	2259	–	35678	
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	9,36	51051,41		477841		477841		516068
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,140;	м3	62,16	1837		114188		114188		123323
13	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,120;	м3	53,28	1423		75817		75817		81882
17	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,22	1423		15966		15966		17243
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	200	1610,76	31,74	322152	6347	157778	173380	535175
					790,14	12,55	158027	2510	–	39643	
19	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	12,8385	50626,07		649963		649963		701960
									–	51997	
		1.5 Устройство ж/б труб д=0,5									

26 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в отвал НР = 72 %	м3 грунта	76,1	155,15	146,58	11807	11155	–	2550	15506
				8,57	37,96	652	2889	–	1149	
27 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,6	2524,34	–	19185	–	–	13813	35638
				2524,34	–	19185	–	–	2640	
28 1127-0401-0102	Гравийно-песчаная подготовка НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	8,3	1226,02	1079,16	10176	8957	–	3538	14811
				146,87	247,83	1219	2057	–	1097	
29 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,3	1423		11811		11811		12756
41 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	2,16	50626,07		109352		109352		118100
42 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,3	18,57	18,57	414	414	–	120	577
				–	7,49	–	167	–	43	
43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,3	163,63	76,46	3649	1705	–	1980	6079

				87,17	36,14	1944	806	–	450	
	1.6 Устройство а/ц труб д=0,5 на заездах во дворы									
45 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в отвал НР = 72 %	м3 грунта	73,8	155,15	146,59	11450	10818	–	2472	15036
				8,56	37,97	632	2802	–	1114	
46 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,38	2524,25	–	18629	–	–	13413	34605
				2524,25	–	18629	–	–	2563	
47 1127-0401-0102	Гравийно-песчаная подготовка НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,5	1226	1079,14	12873	11331	–	4476	18737
				146,86	247,81	1542	2602	–	1388	
48 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,5	1423		14942		14942		16137
49 1134-0201-0101	Укладка асбестоцементных труб на заездах во дворы НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,131	10477091,6	–	1372499	–	1346548	19723	1503600
				198099,24	–	25951	–	–	111378	
50 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,14	18,56	18,56	411	411	–	119	572
				–	7,45	–	165	–	42	

51 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,14	68,97	68,97	1527	1527	–	433	2117
				–	27,15	–	601	–	157	
52 1127-0401-0102	Устройство из гравийно-песчаной смеси толщтной 15см НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	15	1225,93	1079,07	18389	16186	–	6394	26766
				146,87	247,8	2203	3717	–	1983	
53 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,5	1423		70439		70439		76074
								–	5635	

Итого	**4 450 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	374 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 187 102
Накладные расходы, тенге	414 954
Сметная прибыль (8 %), тенге	329 639
Всего	**4 450 146**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	57 852
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	64 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 458**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 664 371**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**4 827 624**

Итого с тендерной скидкой	4344862
НДС (12 %)	521383
Итого с НДС	**4 866 245**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №57

за июнь 2021
на Улица Толе би

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Благоустройство

1.1 Планировочные работы

1	1101-0203-0102	Планировка территории (дороги) автогрейдером. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1588,15	6,93	6,93	11008	11008	–	2227	14294
					–	1,95	–	3093	–	1059	
2	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	427,89	258,45	248,24	110589	106220	–	16684	137455
					10,21	43,94	4369	18803	–	10182	
3	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1911,56	81	81	154832	154832	–	44453	215228
					–	32,3	–	61740	–	15943	
4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	427,89	68,99	68,99	29519	29519	–	8354	40903
					–	27,12	–	11603	–	3030	
5	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2139,45	6,68	6,68	14281	14281	–	3169	18846
					–	2,06	–	4402	–	1396	

6	1101-0201-0601									
		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	427,89	82,48	69,74	35293	29839	1241	8209	46982
					9,85	16,8	4213	7188	–	3480	
7	1101-0203-0102									
		Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1911,56	6,93	6,93	13250	13250	–	2681	17205
					–	1,95	–	3723	–	1274	
		1.2 Устройство тротуаров									
8	1127-0201-1002									
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	540	1610,75	31,73	869807	17135	425999	468125	1444967
					790,14	12,55	426673	6776	–	107035	
10	1127-0401-0101									
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,140;	м3 материала основания в плотном теле	132,083	1189,68	1042,8	157136	137736	–	54870	228966
					146,88	237,77	19400	31406	–	16960	
12	1127-0401-0102									
		Устройство основания тротуаров из (ПГС) природный НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	101,214	1225,97	1079,09	124085	109219	–	43145	180608
					146,88	247,82	14866	25083	–	13378	
16	1127-0401-0102									
		Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	21,3592	1225,98	1079,11	26186	23049	–	9105	38114

				146,87	247,86	3137	5294	–	2823	
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	600	1610,76	31,73	966455	19040	473333	520140	1605523
					790,14	12,55	474082	7529	–	118928	
19	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	11,77004	50626,07		595871		595871		643541
									–	47670	

Итого	**4 632 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	946 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	665 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 496 444
Накладные расходы, тенге	1 181 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 158
Всего	**4 632 632**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	60 224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	67 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 209**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 855 642**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**5 098 424**

Итого с тендерной скидкой	4588581,6
НДС (12 %)	550630
Итого с НДС	**5 139 211**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №59

за июнь 2021
на Улица Райымбека(с угла ул.Узак до угла ул.Молдагулова)-6.1ЭН

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Райымбека									
		1.1 Наружное электроосвещение									
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	4,2	2701,9	–	11348	–	–	8171	21081

				2701,9	–	11348	–	–	1562	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	10	26510,7	9373,6	265107	93736	16811	153024	451581
					15456	3672	154560	36720	–	33450	
3	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая (НФГ-6,0-05-ц)	шт	1	58667		58667		58667		63360
5	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц)	шт	1	14190		14190		14190		15325
6	2900-0004-0027(пл)	Опора трубчатая 12.052.000 (НФГ-6,0-02-ц) К=22,000;	22 шт	11,9999	67809		813701		813701		878797
7	2900-0004-0028(пл)	Закладные элементы фундамента ТАНС.31.046.000(3Ф-20/4/К180-1,2-б)	шт	12	20286		243432		243432		262907
8	2900-0004-0029(пл)	Кронштейн ТАНС.41.382.000 (1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц)	шт	12	14190		170280		170280		183902
9	1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	15	9177,07	3915,73	137656	58736	24971	54498	207526
					3596,6	1449,53	53949	21743	–	15372	
10	2900-0004-0029(пл)	Светильник Победа LED-100-ШБ1/К50	шт	15	37825		567375		567375		612765
11	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,18	12086		62605		62605		67613
12	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	123,12	171,19	164,21	21077	20217	–	5216	28396
					6,99	51,85	860	6384	–	2103	

13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	82,08	35,44	35,44	2909	2909	–	784	3988
					–	13,27	–	1089	–	295	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	82,08	163,62	76,46	13430	6276	–	7287	22374
					87,16	36,15	7154	2967	–	1657	
15	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	924	355,67	160,13	328635	147959	40718	134145	499802
					151,47	50,17	139958	46355	–	37022	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	36	333,67	151,58	12012	5457	1598	4803	18160
					137,69	47,61	4957	1714	–	1345	
17	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,776	438599		340353		340353		367581
18	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	168503		31005		31005		33485
19	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (28+8)=36м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,036	152083,33	–	5475	–	55	4119	10362
					150555,56	–	5420	–	–	768	
20	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	28	171		4788		4788		5171
21	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	718		5744		5744		6204

22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	698	536,61	453,99	374554	316885	–	125382	539931
					82,62	166,87	57669	116472	–	39995	
23	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	226	157,64	130,1	35627	29403	–	12262	51720
					27,54	47,82	6224	10807	–	3831	
24	1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	41,04	814,21	–	33415	–	–	24059	62072
					814,21	–	33415	–	–	4598	
25	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,204	94299,02	63700,98	19237	12995	–	5680	26910
					30598,04	15044,12	6242	3069	–	1993	
26	2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	680	85		57800		57800		62424
27	1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	23	311,83	–	7172	–	713	3940	12001
					280,83	–	6459	–	–	889	
28	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	23	309		7107		7107		7676
29	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	46	1594,41	90,98	73343	4185	5816	46714	129662
					1377	33,43	63342	1538	–	9605	
30	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	46	6454		296884		296884		320635
		1.2 Заземляющее устройство для опор НО							–	23751	

31 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования 81/2=41 НР = 72 %	шт.	7	3135,29	177,71	21947	1244	14166	4943	29041
				933,86	46,86	6537	328	–	2151	
32 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	578,29	26,14	4048	183	2558	978	5428
				186,71	7,29	1307	51	–	402	
34 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	27	2904,85	222,44	78431	6006	42830	23041	109590
				1096,11	89,11	29595	2406	–	8118	

Итого	**5 117 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	588 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	706 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 824 167
Накладные расходы, тенге	619 046
Сметная прибыль (8 %), тенге	379 070
Всего	**5 117 470**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	66 527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	74 650
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 173**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 363 820**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**5 551 554**

Итого с тендерной скидкой	4996398,6
НДС (12 %)	599568
Итого с НДС	**5 595 966**

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

ТОО "Асыл Тау" **ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"**

Директор **Мамырбаев Е.Н.** **Аким** **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.1 от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 15-нээ
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уличное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 13.11.2019; Доп.согл №01 26.11.2019; Доп.согл №02 28.05.2020. Доп.согл №03.08.12.2020; Доп.согл №04.17.03.2021

Акт приемки выполненных работ №60

за июнь 2021
на Улица Абая(с угла ул.Узак до участка, указанного на карте) -1ЭН
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Уличное освещение -улица Абая									
		1.2 Наружное электроосвещение									
11	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	2701,98	–	43772	–	–	31516	81311
					2701,98	–	43772	–	–	6023	

12 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	48	26510,58	9373,48	1272508	449927	80693	734512	2167582
				15456	3671,92	741888	176252	–	160562	
18 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2351	12086		14927		14927		16121
19 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	289,08	171,2	164,21	49490	47470	–	12246	66675
				6,99	51,85	2020	14989	–	4939	
20 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	192,72	35,44	35,44	6830	6830	–	1841	9365
				–	13,27	–	2557	–	694	
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	192,72	163,63	76,47	31534	14737	–	17109	52534
				87,16	36,15	16797	6966	–	3891	
22 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2122	355,67	160,13	754725	339792	93514	308071	1147820
				151,47	50,17	321419	106457	–	85024	
23 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	144	333,71	151,62	48054	21833	6392	19215	72651
				137,7	47,63	19829	6859	–	5382	
24 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,834	438599		804391		804391		868742
25 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,432	168503		72793		72793		78616

26 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (68+76)=144м НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,144	152062,5	–	21897	–	217	16477	41444
				150555,56	–	21680	–	–	3070	
27 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68	171		11628		11628		12558
28 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая- 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76	718		54568		54568		58933
29 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1638	536,61	453,99	878968	743636	–	294234	1267058
				82,62	166,87	135332	273326	–	93856	
30 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	484	157,64	130,1	76298	62969	–	26261	110764
				27,54	47,82	13329	23144	–	8205	
31 1101-0205-0501	Мелкая земля НР = 72 %	м3 грунта	96,36	814,2	–	78456	–	–	56488	145740
				814,2	–	78456	–	–	10796	
32 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,459	94302,83	63705,88	43285	29241	–	12780	60550
				30596,95	15045,75	14044	6906	–	4485	
33 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ 250,прим	м	1530	85		130050		130050		140454
34 1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	54	311,85	–	16840	–	1675	9251	28178
				280,83	–	15165	–	–	2087	
35 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	54	309		16686		16686		18021

36 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	112	1594,39	90,98	178572	10190	14158	113738	315695
				1377	33,44	154224	3745	–	23385	
37 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	112	6454		722848		722848		780676
	1.4 Демонтажные работы									
40 1133-0301-0401	Демонтаж опоры металлической НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	опора	35	16675,57	6561,43	583645	229650	29419	331631	988498
				9273,6	2570,37	324576	89963	–	73222	
	1.5 Сопутствующие работы									
41 1218-0101-1501	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 10см НР = 72 %	м2	16	2904,94	222,5	46479	3560	25381	13653	64943
				1096,13	89,06	17538	1425	–	4811	

Итого	**8 594 929**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 920 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 959 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	712 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 079 340
Накладные расходы, тенге	1 999 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	636 662
Всего	**8 594 929**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	111 734
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	125 376
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 641**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 008 680**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**9 323 984**

Итого с тендерной скидкой	8391586
НДС (12 %)	1006990
Итого с НДС	**9 398 576**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл Тау"

Директор **Мамырбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким **Шенебеков А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"адрес: Райымбекского района, Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, Райымбека 22
БИН 130240032050
БИК KKMFKZ2A
ИИК № KZ 44070106KSN0908030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:21364
Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Адрес: г.Алматы, проспект Достык,114 , 49
ИИК KZ77551A127005108KZT
АО "Банк Kassa Nova"
БИК KSNVKZKA
КБЕ 17

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г

Наименование строительства : Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			Договор №57	13.11.2019						
			Доп.согл №01	26.11.2019						
			Доп.согл №02	28.05.2020						
			Доп.согл №03	08.12.2020						
			Доп.согл №04	17.03.2021						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июнь 2021г.		из них			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области	77 815 000	24 107 143							2 892 857	27 000 000,00
Всего к оплате:										27 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа"

Аким Ленебеков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"

Директор Мамырбаев Е.Н