Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик **ТОО "КДСМ"**
Субподрядчик: **ТОО "Жана Арна 2002"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство дома культуры на 150 мест в селе М.Шойманова, сельского округа Отырар Отырарского района.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	11.08.2023г.		ТОО "Жана Арна 2002"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20 000 000									
В том числе, в текущем месяце	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Итого к оплате:	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000

Генподрядчик: **Директор**
ТОО "КДСМ"
М.С.Есимов
М.П.

Субподрядчик: **Директор**
ТОО "Жана Арна 2002"
Т.Б.Жорабеков
М.П.

Заказчик ТОО "КДСМ"

Форма по приложению 3-1

Субподрядчик ТОО "Жана Арна 2002"

Стройка Строительство дома культуры на 150 мест в селе М.Шойманова, сельского округа Отырар Отырарского района.

Договор субподряда (контракт) - Договор №1 от 11.08.2023г.

Акт №1 от 28.09.2023 г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. ДОМ КУЛЬТУРЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 14-1/2022											
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	893,6191401	219,55	219,55	196194	196194	--	32286	246755
					--	50,18	--	44842		18275	
2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2223,352436	241,50	241,50	536940	536940	--	88356	675321
					--	55,19	--	122707		50025	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	39,6016973	2689,09	--	106493	--	--	76674	197821
					2689,09	--	106493	--		14653	
4	211-202-0405 РСНБ РК 2022	ВАЛУНЫ прим	м³	513,3581393	3115,00	--	1599111	--	1599111	--	1727040
					--	--	--	--		127929	
5	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов /ВАЛУНЫ/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	83420,69764	19,00	--	1584993	--		--	1711792
					--	--	--	--		126799	
6	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м³ грунта	513,3581393	106,37	106,12	54606	54478	128	11278	71157
					--	30,51	--	15663		5272	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые /ГАЛЕЧНИК/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	1614,530806	687,70	685,50	1110313	1106761	97	239532	1457825
					2,14	203,91	3455	329219		107980	
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы /ГАЛЕЧНИК/ в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1614,530806	255,28	244,73	412157	395124	597	80145	531681
					10,18	58,76	16436	94870		39378	
9	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов /ГАЛЕЧНИК/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	236125,1304	19,00	--	4486377	--		--	4845287
					--	--	--	--		358910	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 /+въезд/	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1324,338792	35,54	35,54	47067	47067	--	9721	61330
					--	10,20	--	13508		4542	
11	1101-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1324,338792	207,54	207,54	274853	274854	--	43981	344341
					--	46,13	--	61092		25507	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1324,338792	109,82	94,98	145439	125786	1854	34658	194506
					13,44	22,91	17799	30341		14409	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	308,0469423	1220,13	--	375857	--	--	270616	698191
					1220,13	--	375857	--		51718	
14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1524,187539	63,69	63,69	97076	97076	--	20043	126493
					--	18,27	--	27847		9374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11027476	2834280	1601787	907290	12889540
							520040	740089	--	954771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12889537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата	Тенге					1260129			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
15	1101-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25/под канавку/	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 $м^3$. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	$м^3$ грунта	12,4	772,12	733,04	9574	9090	--	3240	13839
					39,08	323,78	485	4015		1025	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15/под водосбросные колодцы/	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	2	2689,09	--	5378	--	--	3872	9990
					2689,09	--	5378	--		740	
17	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	8	1792,99	36,99	14344	296	10777	2446	18133
					408,84	15,86	3271	127		1343	
18	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3,304	40,50	40,50	134	133	--	28	175
					--	11,62	--	38		13	
19	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	$м^3$ грунта	0,826	1745,40	--	1442	--	--	1038	2678
					1745,40	--	1442	--		198	
20	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,13	3458,00	--	14282	--	14282	--	15425
					--	--	--	--		1143	
21	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24073,35	595,59	48147	1191	--	46394	102104
					23477,76	192,45	46956	385		7563	
22	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,4	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	2	9629,35	238,24	19259	477	--	18557	40842
					9391,11	76,98	18782	154		3025	
23	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью до 2,8 кВт	маш.-ч	656,37	503,00	503,00	330154	330155		--	356566
					--	380,00	--	249421		26412	
24	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	12,4	63,69	63,69	790	790	--	163	1029
					--	18,27	--	227		76	
25	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1	553258,68	259613,52	553259	259614	--	367443	994358
					293645,16	77509,51	293645	77510		73656	
26	241-201-0811 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	1010	1386,00	--	1399860	--	1399860	--	1511849
					--	--	--	--		111989	
27	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж	км трубопровода	1	331955,21	155768,11	331955	155768	--	220466	596615
					176187,10	46505,71	176187	46506		44194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2728578	757514	1424919	663647	3663603

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							546146	378383	--	271377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3663602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					924529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16553139

	Всего:		**16 553 139**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**	**2,90%**	**480 041**
	Итого		**17 033 180**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%**	**0,27%**	**45 990**
	Итого		**17 079 169**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты**	**2,0%**	**341 583**
	Итого		**17 420 752**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**том числе на 2023г. -100%**	**100%**	**17 420 752**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**	**18 796 992**
	Итого		**18 796 992**
	С поправочным коэффициентом	**0,95**	**17 857 143**
Налоговый кодекс РК	**НДС**	**12%**	**2 142 857**
	Всего:		**20 000 000**

Генеральный подрядчик:

Директор
ТОО "КДСМ"
М.С.Есимов
М.П.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Жана Арна 2002"
Т.Б.Жорабеков
М.П.