Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«09» октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Техноснаб 2002»
РК, г. Алматы, ул. Полежаева 16.
наименование организации, юридический адрес
в лице, директора Жарасбаева Даулета Жамалбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Развитие и строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры Юго-Западного жилого массива в г.Талдыкорган. Строительство магистральных сетей водоснабжения и канализации (1 очередь)
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана" в лице руководителя Шаяхметова А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не прилекались
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Руководителем Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана";
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение	км	9,816		9,816	
Канализация	км	6,706		6,706	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение потребителей проектируемой территории производится в трех точках. Проектом 1 очереди предусмотрено: строительство 3 водоводов из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91: один (перенос) из них Д=428×8 мм запроектирован длиной 1109 м от головного водозабора до автодороги Алматы-Талдыкорган и далее по западной ее стороне до места подключения к существующему водоводу Д=400 мм, который проходит вдоль автодороги; второй водовод Д=426×8 мм запроектирован протяженностью 293 м от точки подключения (точкой подключения является камера переключения существующего водовода Д=400 мм по ул. Индустриальная в районе жилого дома №25 мкр. «Самал») до проектируемого колодца ПГ-59 водопроводной сети В1.1 в

мкр5; и третий водовод (перенос) протяженностью 3084 м Д=630×8 мм запроектирован от головного водозабора с переходом через автодорогу Алматы-Талдыкорган на 259,9 км по проектируемой ул. №3 (между 7 и 8 мкр.) до пересечения ул. Балапанова, и далее по ул. Балапанова до ул. Конаева.

Самотечный канализационный коллектор запроектирован из труб «Корсис» Д=630 мм протяженностью 2690 м для отвода сточных вод из жилого района по ул. Кыдыржанова с. Отеген, до точки подключения с переходами через автодорогу в двух местах.

Проектом 1 очереди предусмотрена канализационная сеть 5 и 6 мкр. которая прокладывается из труб «Корсис» протяженностью L=4016 м, в числе по диаметрам: 250 мм – 3191 м, 500 мм – 445 м, чугунный труб Д=200 мм – 380 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 08.2013г.;

месяц, год

окончание работ 08.2015;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Развитие и строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры Юго-Западного жилого массива в г.Талдыкорган. Строительство магистральных сетей водоснабжения и канализации (1 очередь)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Техноснаб 2002» Жарасбаев Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____

дата: 16.10.2015

М.П.