ЮКЭР

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632
бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «08» қазан

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і, Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй, атынан директоры Сеилбеков М.К.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан қаласының жаңа шағын ауданына инженерлік инфрақұрылым құрылысы (құрылысты реттеу аймағы -98 га, электрмен қамту) I кезең», Түркістан облысы, Түркістан қаласы - нысаны бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші «Түркістан облысының құрылыс басқармасы» ММ басшысының орынбасары Шайкенов А.Б. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған*;

2. Қосымша мердігер ұйым: **жоқ**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК, жоба №EGM-0047/19
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«EXPERT GROUP-M» ЖШС, 31.07.2019 ж.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы баска	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешен немесе кезегі
Электр желісінің ұзындығы	км	20,560		20,560	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **КЖ-10кВ ұзындығы – 20,560 шақырым.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы : тамыз 2019 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы: қазан 2019 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 4 ай;
нақты – 2,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау** және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і Түркістан АЭЖ басшысы Мелдебеков Е.,
_____ «08» қазан 2019 жыл
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і «Түркістан қаласының жаңа шағын ауданына инженерлік инфрақұрылым құрылысы (құрылысты реттеу аймағы -98 га, электрмен қамту) I кезең»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС
директоры СеилбековМ.К. _____ «08» қазан 2019 ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Разбивочный чертеж
на объекте : строительство КДЦ -1этап, в Туркестанской области, г.Туркестан

Условные обозначения

- Репер
- мет. штырь
- Проектируемый линия эл.каб.

каталог координат выносок в натуру ограждение, здание и сооружение.

1	X=	12567.07	Y=	38059.72	45	X=	16170.40	Y=	40720.95	89	X=	17556.87	Y=	41982.01
2	X=	12578.82	Y=	38057.75	46	X=	16212.17	Y=	40758.32	90	X=	17572.89	Y=	41998.15
3	X=	12614.40	Y=	38258.75	47	X=	16246.09	Y=	40788.67	91	X=	17619.70	Y=	42039.80
4	X=	12658.27	Y=	38518.64	48	X=	16273.62	Y=	40813.31	92	X=	17626.74	Y=	42045.66
5	X=	12739.67	Y=	38987.69	49	X=	16273.77	Y=	40814.45	93	X=	17619.25	Y=	42054.41
6	X=	12864.56	Y=	39723.35	50	X=	16274.60	Y=	40820.44	94	X=	17618.16	Y=	42075.30
7	X=	12952.85	Y=	40240.07	51	X=	16274.65	Y=	40820.84	95	X=	17618.19	Y=	42084.29
8	X=	12975.13	Y=	40370.03	52	X=	16282.08	Y=	40827.59	96	X=	17618.42	Y=	42091.25
9	X=	12987.30	Y=	40420.54	53	X=	16290.95	Y=	40835.67	97	X=	17629.11	Y=	42145.17
10	X=	12995.60	Y=	40454.95	54	X=	16333.70	Y=	40874.59	98	X=	17636.82	Y=	42155.35
11	X=	13371.64	Y=	40968.39	55	X=	16384.92	Y=	40920.17	99	X=	17606.62	Y=	42163.80
12	X=	13483.07	Y=	40855.64	56	X=	16452.74	Y=	40979.31	100	X=	17605.75	Y=	42164.52
13	X=	14070.26	Y=	40231.02	57	X=	16490.75	Y=	41011.96	101	X=	17620.24	Y=	42190.79
14	X=	14262.18	Y=	40190.28	58	X=	16549.58	Y=	41062.25	102	X=	17631.59	Y=	42218.56
15	X=	14435.10	Y=	40153.58	59	X=	16561.66	Y=	41072.74	103	X=	17655.03	Y=	42281.58
16	X=	14662.88	Y=	40105.24	60	X=	16597.69	Y=	41103.99	104	X=	17685.92	Y=	42364.62
17	X=	14933.83	Y=	40047.74	61	X=	16706.87	Y=	41195.76	105	X=	17721.15	Y=	42458.18
18	X=	14994.84	Y=	40034.79	62	X=	16799.37	Y=	41274.76	106	X=	17764.17	Y=	42570.04
19	X=	15192.02	Y=	39992.94	63	X=	16842.57	Y=	41311.24	107	X=	17780.21	Y=	42611.38
20	X=	15462.84	Y=	39935.46	64	X=	16843.74	Y=	41312.22	108	X=	17791.29	Y=	42639.24
21	X=	15490.54	Y=	39929.58	65	X=	16845.06	Y=	41312.99	109	X=	17802.88	Y=	42666.92
22	X=	15521.89	Y=	39934.27	66	X=	16848.02	Y=	41314.67	110	X=	17820.65	Y=	42710.78
23	X=	15541.04	Y=	40221.91	67	X=	16864.22	Y=	41329.55	111	X=	17858.64	Y=	42805.14
24	X=	15593.08	Y=	40260.01	68	X=	16899.19	Y=	41359.43	112	X=	17879.84	Y=	42857.86
25	X=	15610.17	Y=	40338.19	69	X=	16972.80	Y=	41421.31	113	X=	17908.45	Y=	42928.43
26	X=	15623.81	Y=	40364.91	70	X=	17014.99	Y=	41456.77	114	X=	17912.79	Y=	42938.64
27	X=	15627.87	Y=	40368.79	71	X=	17053.02	Y=	41488.72	115	X=	17937.90	Y=	42997.75
28	X=	15631.32	Y=	40372.09	72	X=	17064.83	Y=	41498.67	116	X=	17941.38	Y=	43005.93
29	X=	15635.58	Y=	40376.15	73	X=	17110.89	Y=	41539.49	117	X=	17963.13	Y=	43057.16
30	X=	15692.12	Y=	40314.49	74	X=	17132.75	Y=	41559.36	118	X=	17983.11	Y=	43104.21
31	X=	15702.26	Y=	40303.44	75	X=	17143.92	Y=	41568.22	119	X=	18002.32	Y=	43146.18
32	X=	15702.95	Y=	40302.69	76	X=	17157.88	Y=	41579.79	120	X=	18022.17	Y=	43190.24
33	X=	15749.91	Y=	40343.97	77	X=	17220.85	Y=	41632.60	121	X=	18033.65	Y=	43190.33
34	X=	15853.02	Y=	40436.43	78	X=	17314.21	Y=	41710.71	122	X=	18079.53	Y=	43168.75
35	X=	15947.44	Y=	40521.44	79	X=	17375.22	Y=	41761.67	123	X=	18096.35	Y=	43161.36
36	X=	15990.67	Y=	40560.12	80	X=	17394.68	Y=	41778.91	124	X=	18123.80	Y=	43149.30
37	X=	16057.28	Y=	40619.73	81	X=	17443.93	Y=	41823.87	125	X=	18132.17	Y=	43145.62
38	X=	16081.86	Y=	40642.06	82	X=	17446.08	Y=	41827.62	126	X=	18152.16	Y=	43139.80
39	X=	16091.45	Y=	40650.91	83	X=	17470.54	Y=	41849.22	127	X=	18159.71	Y=	43140.56
40	X=	16119.52	Y=	40675.93	84	X=	17503.56	Y=	41876.25	128	X=	18172.38	Y=	43167.75
41	X=	16144.19	Y=	40700.49	85	X=	17499.54	Y=	41880.93	129	X=	18184.11	Y=	43197.70
42	X=	16145.18	Y=	40700.81	86	X=	17530.55	Y=	41911.46	130	X=	18184.93	Y=	43197.40
43	X=	16148.08	Y=	40701.73	87	X=	17543.86	Y=	41924.57	131	X=	18195.31	Y=	43193.58
44	X=	16149.38	Y=	40702.14	88	X=	17552.73	Y=	41945.15	132	X=	18206.16	Y=	43189.59

каталог координат Базовая станция Туркестан

долгота: 43°17' 58"52
широто: 68°16' 33"17
H= 186.99

каталог координат реперов

РП-1	X=	12591.08	Y=	38066.63	H=200.27
РП-2	X=	12609.37	Y=	38154.99	H=201.09
РП-3	X=	13010.37	Y=	40468.86	H=202.94
РП-4	X=	13204.73	Y=	40426.60	H=203.40
РП-5	X=	15521.99	Y=	39952.90	H=207.47
РП-6	X=	15613.44	Y=	40356.00	H=208.08
РП-7	X=	17632.44	Y=	42042.57	H=210.92
РП-8	X=	17609.79	Y=	42074.75	H=211.21
РП-9	X=	18030.13	Y=	43183.14	H=212.57
РП-10	X=	18156.02	Y=	43130.94	H=212.55

АКТ СНиПРК 1.03-03.2001

О ПЕРЕНОСЕ ПРОЕКТА В НАТУРУ

г.Шымкент ___._____.2019г.

Мы нижеподлисавшиеся исполнитель: ТОО «ГИС Строй сервис-А» главный геодезист Н.А.Абдурахманов и представитель заказчика: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD" составили настоящий акт на разбивку и вынос в натуру линий эл.кабеля . На объекте : строительство КДЦ -1этап, в Туркестанской области, г.Туркестан согласно разбивочного чертежа.

Углы осей закреплены в натуре металлическими штырями, показаны на месте представителю заказчика ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD"_____

Указанную разбивку в натуре проверил и принял для производства работ представительзаказчика ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD"_____

Разбивку сдал.
Геодезист:
ТОО «ГИС Строй сервис-А»
Н.А.Абдурахманов

Разбивку принял.
Представитель заказчика:
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD"

Разбивочные работы

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности, для определения на местности планового положения точек углов поворота горных отводов, здание и сооружение итд. в соответствии с рабочими чертежами проекта. Проект составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение относительно окружающих объектов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение точек относительно этой системы. Разбивочные геодезические работы (вынос проекта в натуру) - это процесс нахождения на местности положения точек по координатам и углам отклонение указанным в проекте.

Геодезическая подготовка проекта предусматривает аналитический расчет элементов проекта, геодезическую привязку проекта, составление разбивочных чертежей, разработку проекта производства геодезических работ.

Непосредственную разбивку выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение опорных точек и закрепляют их временными реперами.

На втором этапе проводят разбивку. От закрепленных точек выносят точки границ земельного отвода.

Третий этап заключается в разбивке и установлении границ земельных участков, углов поворота горных отводов, здание и сооружение итд.

Нормы точности на разбивочные работы задаются в проекте или в нормативных документах (СНиП, ГОСТ, ведомственных инструкциях).

Геодезической основой для создания опорной межевой сети (ОМС) служат пункты государственной геодезической сети всех классов и ОМС высших разрядов, системы координат обеспечивающие заданную точность.

Система координат и высот - по проекту

Государственная лицензия ГСЛ №18011188 от 05.06.2018 года

ТОО «ГИС Строй сервис-А»	названия объекта: вынос в натуру линий эл.кабеля на объекте : строительство КДЦ -1этап, в Туркестанской области, г.Туркестан	
№20/	*Разбивочные работы*	
Н.А.Абдурахманов	*Заказчик:* ТОО "ЮжКазЭнергоремонт	*Листов 1*