Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Эдельвейс" г.Кызылорда (водоснабжение)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№12/3	19.05.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысленге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Эдельвейс" г.Кызылорда (водоснабжение)»	59 228 308,60	52 882 418,40							6 345 890,21	59 228 308,60

Генподрядчик:
ТОО «Асанас-Дар»
БИН 030640005245
Руководитель _____ **Карабаева Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
БИН 151240009895
Директор _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Эдельвейс" г.Кызылорда (водоснабжение)»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 - Поселковые сети										
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод и канализация										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	24281,7578		201,64	193,30	4896174	4693664	--	773792	6123563
						8,34	35,92	202510	872201		453597	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3грунта	750,9822		1861,86	--	1398224	--	--	1006721	2597341
						1861,86	--	1398224	--		192396	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	712,2		7045,74	179,06	5017976	127527	4055765	863255	6351730
						1171,98	52,36	834684	37291		470498	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /мягкого грунта/. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2136,6		885,00	--	1890891	--	--	1361442	3512519
						885,00	--	1890891	--		260187	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20495,2658		36,35	36,35	745003	745003	--	212642	1034257
						--	14,41	--	295337		76612	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20495,2658		17,95	17,95	367890	367890	--	105067	510793
						--	7,12	--	145926		37837	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	633,8742		972,00	--	616126	--	--	443611	1144515
						972,00	--	616126	--		84779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 уплотненного грунта	23977,94	174,70 94,72	79,98 39,27	4188946 2271190	1917756 941614	--	2313219 520173	7022338
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 уплотненного грунта	23977,94	93,20 10,70	80,40 18,25	2234744 256564	1927826 437597	50354	499796 218763	2953303
10	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	157	69,41 --	69,41 23,96	10897 --	10898 3762	--	2708 1088	14694
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 уплотненного грунта	157	174,70 94,72	79,98 39,27	27428 14871	12556 6165	--	15146 3406	45980
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 уплотненного грунта	157	93,20 10,70	80,40 18,25	14632 1680	12623 2865	329	3273 1432	19337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21408931	9815743	4106448	7600672	31330370
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7486740	2742758	--	2320768	
		Материалы	Тенге				21408931				
		Всего заработная плата	Тенге				4106449				
		Накладные расходы	Тенге					10229498			
		Сметная прибыль	Тенге				7600672				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2320768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31330371				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10229498			9094
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31330371				
		Сметная заработная плата	Тенге					10229498			9094
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопровода и фасонных частей									
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	5,30422	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	2060855 1465323	582184 181557	13348	1630410 295301	3986567
14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** СП - 8%	м	5357,2622	1590,00 --	-- --	8518047 --	-- --	8518047	-- 681444	9199491
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	5,30422	71623,77 64478,00	-- --	379908 342005	-- --	37903	338585 57479	775973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,43596	342575,36	86555,00	149349	37735	490	121538	292558
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			254896,00	26703,40	111124	11642		21671	
17	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	440,3196	538,00	--	236892	--	236892	--	255843
		СП - 8%			--	--	--	--		18951	
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,43596	66272,04	--	28892	--	782	27829	61258
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			64478,00	--	28110	--		4538	
19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,162	323617,96	76557,88	1023280	242076	2239	845248	2018010
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			246352,00	23662,52	778965	74821		149482	
20	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3193,62	92,00	--	293813	--	293813	--	317318
		СП - 8%			--	--	--	--		23505	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,162	66272,04	--	209552	--	5673	201841	444304
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			64478,00	--	203879	--		32911	
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1430,99	8,49	42930	254	4797	37575	86946
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1262,62	2,54	37879	76		6440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12943518	862249	9113984	3203026	17438268
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2967285	268096	--	1291722	
	Материалы		Тенге				3894766				
	Всего заработная плата		Тенге				65232				
		Накладные расходы	Тенге					3235381			
		Сметная прибыль	Тенге				3203026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				567822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7665614				
		Сметная заработная плата	Тенге								2348
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3235381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9048752				
		Сметная прибыль	Тенге				9048752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				723900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9772652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17438266				
		Сметная заработная плата	Тенге								2348
								3235381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление гравийного покрытия									
23	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108% , СП - 8%	м3 конструкции	85,5	386,17 122,62	263,55 62,06	33018 10484	22533 5306	--	17053 4006	54077
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство НР - 108% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 материала основания в плотном теле	85,5	1288,95 159,55	1127,93 269,25	110205 13642	96438 23021	125	39595 11984	161784
25	С1211-301-0204 211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	85,5	2480,00 --	-- --	212040 --	-- --	212040	-- 16963	229003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				355263	118971	212165	56648	444864
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24126	28327	--	32953	
	Материалы		Тенге				355263				
	Всего заработная плата		Тенге				126				
	Местные материалы		Тенге					52453			
		Накладные расходы	Тенге				212040				
		Сметная прибыль	Тенге				56648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				444864				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					52453			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				444864				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
								52453			
		РАЗДЕЛ 4. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента /3 шт/									
26	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 97% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0078	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	3991 3238	574 220	179	3423 593	8008
27	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 СП - 8%	м	6,024	1174,00 --	-- --	7072 --	-- --	7072	-- 566	7638
28	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	1,8072	715,00 --	-- --	1292 --	-- --	1292	-- 103	1395
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка	т фасонных частей	0,0006	1106076,74	528249,86	664	317	12	432	1184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	НР - 99%, СП - 8% Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 СП - 8%	шт.	3	559107,60 1418,00 --	167968,92 -- --	335 4254 --	101 -- --	4254 --	88 -- 340	4594
31	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	9	3335,00 --	-- --	30015 --	-- --	30015	-- 2401	32416
32	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0012	639332,14 414400,00	224932,14 72614,16	767 497	270 87	--	579 108	1453
33	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1,818	6510,00 --	-- --	11835 --	-- --	11835	-- 947	12782
34	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	счетчик (водомер)	6	644,17 594,09	31,54 14,96	3865 3565	189 90	111	3581 596	8042
35	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С СП - 8%	шт.	6	30385,00 --	-- --	182310 --	-- --	182310	-- 14585	196895
36	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	105877 48067	41414 17579	16396	64989 13669	184536
37	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 СП - 8%	шт.	3	29337,00 --	-- --	88011 --	-- --	88011	-- 7041	95052
38	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	3	51724,00 --	-- --	155172 --	-- --	155172	-- 12414	167586
39	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 СП - 8%	шт.	3	20264,00 --	-- --	60792 --	-- --	60792	-- 4863	65655
40	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	3	20264,00	--	60792	--	60792	--	65655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	
41	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	3	5867,00	--	17601	--	17601	--	19009
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
42	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	21	595,00	--	12495	--	12495	--	13495
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
43	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,102306	110097,65	5107,86	11264	523	225	7407	20165
		НР - 67%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			102789,20	2139,21	10516	219		1494	
44	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,100818	818918,00	--	82562	--	82562	--	89167
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001488	349485,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,966874	164,50	3,79	488	11	303	121	658
		НР - 67%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,58	0,60	174	2		49	
47	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	м3 изоляции	0,0828	76847,70	6262,92	6363	518	3169	2063	9100
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32323,20	463,76	2676	38		674	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,5	911,08	20,25	23233	516	14754	7477	33166
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,28	2,99	7963	76		2457	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,54	21984,97	1130,18	11872	610	10498	829	13717
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1414,80	271,22	764	146		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**883107**	**44942**	**760370**	**90901**	**1051930**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77795**	**18558**	**--**	**77922**	
	Материалы		Тенге				**548638**				
							45307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							83110
	Всего заработная плата		Тенге					81963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13015				
	Местные материалы		Тенге				382368				
		Накладные расходы	Тенге				79913				
		Сметная прибыль	Тенге				50285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				678836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					81963			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93826				
	Материалы		Тенге				225				
	Всего заработная плата		Тенге					10735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82562				
		Накладные расходы	Тенге				7407				
		Сметная прибыль	Тенге				8099				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10735			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				240643				
	Материалы		Тенге				111				
	Всего заработная плата		Тенге					3655			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236778				
		Накладные расходы	Тенге				3581				
		Сметная прибыль	Тенге				19538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				263762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1051930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					96353			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				35590819	10841905	14192967	10951247	50265432
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10555946	3057739	–	3723365	
	Материалы		Тенге				26207598				
	Всего заработная плата		Тенге				4217114				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13599295			
	Местные материалы		Тенге				13015				
		Накладные расходы	Тенге				594408				
		Сметная прибыль	Тенге				10940259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2971828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40119685				
		Сметная заработная плата	Тенге								11537
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13599295			
	Материалы		Тенге				93826				
	Всего заработная плата		Тенге				225				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10735			
		Накладные расходы	Тенге				82562				
		Сметная прибыль	Тенге				7407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109332				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10735			
	Материалы		Тенге				9289395				
	Всего заработная плата		Тенге				111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3655			
							9285530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3581				
		Сметная прибыль	Тенге				743438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ						10036414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3655			3
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				50265431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13613685			11548
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10555946				50265431
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10841905			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3057739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14192965		
		- Накладные расходы	Тенге							10951247	
		- Сметная прибыль	Тенге							3723365	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								50 265 431,00
		Оборудование	Тенге								-
		Временные здания сооружения 1,3%	Тенге								653 450,60
		Итого	Тенге								50 918 881,60
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	Тенге								1 054 020,85
		Итого	Тенге								51 972 902,45
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 039 458,05
		Итого	Тенге								53 012 360,50
		в текущих ценах на 2023 год - 70% К=1,0450539	Тенге								55 665 703,36
		Итого	Тенге								55 665 703,36
		Итого со скидкой к=0,950000003633	Тенге								52 882 418,40
		НДС 12%	Тенге								6 345 890,21
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**59 228 308,60**

Генподрядчик:
ТОО «Асанас-Дар»
БИН 030640005245
Руководитель _____ **Карабаева Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
БИН 151240009895
Директор _____ **Низбеков Г.Д.**