Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Покровка, Пригородный с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		5	05.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**235 889,94**									
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Покровка, Пригородный с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»		210 616,02							25 273,92	235 889,94
Итого за отчетный месяц:										**235 889,94**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Технический заказчик:
ТОО "Al-Ganybayit"

Руководитель _____ **Есенгареев О. Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1

Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство фельдшерско-акушерского пункта» в с. Покровка, Пригородный с/о, Мамлютский район, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

Договор подряда (контракт): №5 от 05.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 3. КЛ - 0,4 кВ, ИТОГО:				139161
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				139161
1	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	3	2 357	7071
2	243-142-0307	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	1 км	0,003	138 811	416
3	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м3	1,05	9559	10037
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,7	4066	2846
5	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	0,4	4066	1626
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	7	812	5684
7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	0,4	3507	1403
8	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	19	1119	21261
9	243-110-0946	**243-110-0946 Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мс)-1**	1 км	0,019	2459577	46732
10	243-902-0806	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТА 70-10-12**	100 шт.	0,08	19085	1527

1	2	3	4	5	6	7
11	6124-0201-1502 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	6 400	12800
12	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	2	13658	27316
13	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7,000	23	161
14	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	7	40	280
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				42991
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				42991
15	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,010	1465996	14367
16	241-201-0604Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	10	241	2385
17	6121-0105-0410 Кклим = 1,12	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,002	3574415	5362
18	241-201-0917Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	1 м	1,515	8352	12653
19	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25- 250 мм /футляры, патрубки/	т	0,00166	3784448	6282
20	241-102-0218	Футляр из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	0,3	6 472	1942
	Итого по акту					182151
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		15300,72
		Сметная прибыль	%	5		9872,61
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		10366,24
		Итого				217690,97
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				234017,80
		НДС	%	12		28082,14
		Итого С НДС				262099,93
		Скидка 10%				26209,99
		Итого по акту				235889,94

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Технический надзор: ТОО "AL-Ganybayit"

Руководитель _____ Есентуреев О. Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.