Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Конструкшн»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Стройка : Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Титов(возле старой птицефабрики) города Кызылорда

Объект : Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Титов(возле старой птицефабрики) города Кызылорда

Договор подряда №240 от 30.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			7 480 798	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге	.		50 572	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			50 572	
1	1	6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	19,4062	400	7 762	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,6002	7173	4 305	
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	13,588	93	1 264	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	13,588	599	8 139	

5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,823	3743	21 797	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,593	12313	7 305	
			Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			7 430 226	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 319 224	
7	7	6121-0401-0106 Кклим = 1,08 Коб =24	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,80130	2622602	2 101 485	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	Казахстан
8	8	291-111-1111 (кпл)	Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600 L=1000мм	1 шт	12	432045,2	4 977 161	Казахстан
9	9	6103-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	6	19704	113 495	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,85	21737	127 083	Казахстан
			Подраздел 2.2. Водопонижение, ИТОГО	тенге			111 002	
10	10	6101-0111-0101 Кклим = 1,08	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м, группа грунта 2	шт.	3	14953	43 065	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0193	Иглофильтры	шт.	0	0	0	Казахстан
11	11	6101-0111-0201 Кклим = 1,08	Извлечение легких иглофильтров, длина до 4 м	шт.	3	5144	14 815	
12	12	6101-0111-0301 Кклим = 1,08	Монтаж всасывающего коллектора	м	3,7	9255	34 651	
13	13	6101-0111-0302 Кклим = 1,08	Демонтаж всасывающего коллектора	м	3,7	1540	5 766	
14	14	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	1 м	6	2206	12 707	Казахстан
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	7 480 798				7 480 798
			Проектные работы		1 152 000			1 152 000
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу		48 000			48 000

		Реконструкция участка напорной канализационной сети Д-630 мм (согласно дефектному акту), расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод в поселке Титов(возле старой птицефабрики) города	7 480 798				7 480 798
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	396 482				396 482
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)		297 136			297 136
		Итого с временными	7 877 281	297 136			8 174 417
		Сметная прибыль (5)%	393 864				393 864
		Непредвиденные работы и затраты (3)%	245 232				245 232
		Итого:	8 516 377	297 136			8 813 513
		Непредвиденные работы и затраты 2%	8 516 377				17 742
		Средства заказчика на авторский надзор (18361,480*0,46%)		40 542			40 542
		Средства заказчика на технический надзор (17742,447+0*0,2)*2,90%		514 531			514 531
		Итого:		555 073			555 073
		Итого в ценах 2023 г.	8 516 377	2 052 209			10 568 586
		НДС в текущих ценах -12%		1 268 230			1 268 230
		Всего по сводному сметному расчету	8 516 377	3 320 439			11 836 817

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн»

Директор Бекназарова К.Б. _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Генеральный директор Нарбаев Е.Е. _____