Приложение 2 к приказу к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры частных домов на улиц Наурыз, Бухарбай батыр, Достык (строительство гравийных дорог) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020340003543	170340006092	Коммунальное государственное учреждение		127	02.12.2024 г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	общая сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6		7
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры частных домов на улиц Наурыз, Бухарбай батыр, Достык (строительство гравийных дорог) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	36 991 617,04	36 991 617,04	33 028 229,50				3 963 387,54	36 991 617,04
Аванс 30%	11 097 485,11	11 097 485,11	9 908 468,85				1 189 016,26	11 097 485,11
Итого к оплате (с учетом аванса)			23 119 760,65				2 774 371,28	25 894 131,93

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 020340003543
_____ **Н.П.Бисембаев**

Автор. надзор:
ТОО "КазГражданСтройПроект"
БИН 050140000140
_____ **Д.Кайырханұлы**

Тех.надзор:
ТОО "Исаев Л.Т"
БИН 160540000851
_____ **А.Л.Бекзатова**

Подрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
БИН 170340006092
_____ **Б.Б.Жусупов**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры частных домов на улиц Наурыз, Бухарбай батыр, Достык (строительство гравийных дорог) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор: №127 от 02.12.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 25.12.2024 г.

Составлен(а) в ценах на 2024года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**9023422**
		Наращивание существующих колодцев				
1	**6104-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**6**	**9 663**	**57 978**
2	**6104-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**6**	**13 255**	**79 530**
3	**225-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**6**	**29 457**	**176 742**
4	**244-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**6**	**40 355**	**242 130**
5	**1216-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Стены каналов железобетонные. Ремонт отдельными местами площадью до 0,1 м^2**	**м^3**	**3,6**	**210 816**	**758 938**
		Земляные работы				
6	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**1 173**	**90**	**105 570**
7	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м^3**	**1 173**	**311**	**364 803**
8	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 879**	**340**	**638 860**
9	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**35 140**	**43**	**1 511 020**

1	2	3	4	5	6	7
10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 945	223	656 735
11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	2 945	79	232 655
12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	2 945	201	591 945
13	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	10 863	332	3 606 516
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**18122573**
		Основная дорога, Тип 1				
14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 906,4	111	322 610
15	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	7 266	18	130 788
16	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 453,2	250	363 300
17	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 453,2	86	124 975
18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 453,2	201	292 093
19	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1 453,2	10 915	15 861 678
		На съездах к подходу с а-б покрытием, Тип 2				
20	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,13	224 914	29 239
21	6201-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	$м^2$	185	2 504	463 240
22	6201-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6201-0602-0201	$м^2$	185	2 890	534 650
	Раздел 3.	**Обустройства автодороги и организация движения**				**518327**
23	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	12	17 822	213 864
24	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	4	3 548	14 192
25	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	7 804	31 216
26	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12	7 453	89 436

1	2	3	4	5	6	7
27	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	8 207	65 656
28	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	10 212	40 848
29	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	1,92	4 573	8 780
30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,96	56 599	54 335
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				27664322
		Затраты на организацию и управление сторительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				1853510
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			1769919
		Итого	тенге			31287751
		Сметная прибыль - 5%	тенге			1475892
		Непредвиденные работы и затраты - 3%				938633
		Итого	тенге			33702275
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К = 0,980000009599	тенге			33 028 229,50
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12 %	тенге			3 963 387,54
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	тенге			36 991 617,04

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 020340003543

Н.П.Бисембаев

Тех. надзор: ТОО "Исаев Л.Т"
БИН 160540000851

А.Л.Бекзатова

Автор. надзор: ТОО "КазГражданСтройПроект"
БИН 050140000140

Д.Қайырханұлы

Подрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
БИН 170340006092

Б.Б.Жусупов