Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс**

Инвестор: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира - Н"**

Авторский надзор **ТОО "ID Build KZ"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект :"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"

Договор **№18 от 11.04. 2023г.**

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№18	11.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области	1 313 973	1 173 190							140 783	1 313 973
Технический надзор	28 636									28 636
Авторский надзор	9 899									9 899
Итого:	**1 352 508**	1 173 190							**140 783**	**1 352 508**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс

Ақылбай К.Б.

ИНВЕСТОР:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садық Н.

Авторский надзор:

ТОО "ID Build KZ"

Нуралиев Е.А.

Технический надзор:

ТОО "Ясира-Н"

Естемесова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс**

Инвестор: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Обьект : **Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области**

Договор **№18 от 11.04. 2023г.**

Акт выполненных работ №1

за Июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	97		217,12	217,12	21061	21061	--	4213	27295
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,32	--	5851		2021	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	3		3524,80	--	10574	--	--	7614	19643
		НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	10574	--		1455	
3	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**	м^3 основания	4		5997,66	384,75	23991	1539	15060	7794	34328
		НР - 99%; СП - 8%				1847,91	120,29	7392	481		2543	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	35		1395,33	--	48837	--	--	35162	90719
		НР - 72%; СП - 8%				1395,33	--	48837	--		6720	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	33		38,24	38,24	1262	1262	--	304	1692
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	422		125	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	33		16,91	16,91	558	558	--	135	748
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,66	--	187		55	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного	33		272,05	122,66	8978	4047	--	5021	15119
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	4930	2043		1120	
8	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	уплотненного	33		121,25	101,07	4001	3336	108	1085	5493
		НР - 72%; СП - 8%				16,88	28,78	557	950		407	
		Трубопроводы и фитинги										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02228	609921,32 351745,75	258175,57 95346,77	13589 7837	5752 2124	--	9862 1876	25327
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	22,5028	204,00 --	-- --	4591 --	-- --	4591	-- 367	4958
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02228	103711,14 101710,44	-- --	2311 2266	-- --	45	2243 364	4919
12	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	22,28	150,57 146,72	1,76 --	3355 3269	39 --	47	3204 525	7083
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	1955 1106	849 292	--	1384 267	3607
14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	3,03	2466,00 --	-- --	7472 --	-- --	7472	-- 598	8070
		На 1 абонент Д110 - 1шт									
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0051	1874328,44 881638,89	754099,55 264864,22	9559 4496	3846 1351	1217	5789 1228	16576
16	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2882,00 --	-- --	2882 --	-- --	2882	-- 231	3113
17	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	280,00 --	-- --	560 --	-- --	560	-- 45	605
18	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32 *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
19	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/ *СП - 8%*	шт.	2	4899,00 --	-- --	9798 --	-- --	9798	-- 784	10582
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	2534,77 1691,66	109,70 --	7604 5075	329 --	2200	5024 1010	13639
21	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	4899,00 --	-- --	14697 --	-- --	14697	-- 1176	15873
22	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2063,48 1795,00	268,48 1,65	4127 3590	537 3	--	3557 615	8299
23	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	1503,00 --	-- --	3006 --	-- --	3006	-- 240	3246
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	842498,53 654642,56	106908,39 44414,91	1264 982	161 67	121	1038 184	2486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,5	926,00 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- 111	1500
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	103711,14 101710,44	-- --	156 153	-- --	3	151 25	332
27	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	1924,45 779,61	33,64 14,34	577 234	10 4	333	233 65	875
28	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм *СП - 8%*	м	0,3	552,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	103711,14 101710,44	-- --	31 31	-- --	--	30 5	66
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0002	2166507,12 972907,52	769517,80 299169,15	433 195	154 60	84	252 55	740
31	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,2	12447,00 --	-- --	2489 --	-- --	2489	-- 199	2688
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4840,57 3126,25	150,53 23,13	4841 3126	150 23	1565	3086 634	8562
33	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	2805,00 --	-- --	2805 --	-- --	2805	-- 224	3029
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4840,57 3126,25	150,53 23,13	4841 3126	150 23	1565	3086 634	8562
35	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	2709,00 --	-- --	2709 --	-- --	2709	-- 217	2926
				Колодец							
36	1106-0101-0101	Бетон на упоры.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,097	26940,06 2230,96	1679,47 427,64	2613 216	162 41	2235	235 228	3076
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	железобетонных и бетонных	1,56	71947,17 31210,50	14547,89 6677,54	112238 48688	22695 10417	40855	58514 13660	184412
38	225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	32948,00 --	-- --	32948 --	-- --	32948	-- 2636	35584
39	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б *СП - 8%*	шт.	2	21338,00 --	-- --	42676 --	-- --	42676	-- 3414	46090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	261-107-0626 РСНБ	**Скобы ходовые**	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
43	244-202-0101 РСНБ	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
44	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	(водомер)	1	989,29	45,93	989	46	25	923	2065
		НР - 98%; СП - 8%			918,37	23,13	918	23		153	
45	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч**	шт.	1	23662,00	--	23662	--	23662	--	25555
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
46	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	т	0,02184	1457796,60	2110,40	31838	46	22415	8553	43622
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	9377	22		3231	
47	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	0,72	1154,76	5,71	831	4	772	39	939
		НР - 69%; СП - 8%			76,56	1,39	55	1		70	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	$м^3$	0,801	27865,20	1679,47	22320	1346	19187	1938	26199
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1787	343		1941	
49	242-301-0302 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,РN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	4571,00	--	4571	--	4571	--	4937
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1049043				1049043
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				13638				
		Итого:	Тенге				1062681				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				3294				
		Итого:	Тенге				1065975				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				21319				
		Итого:	Тенге				1087294				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				1173191				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				140783				
		Затраты заказчика на технический надзор- 883,833.3,24%=28,636					28636				
		Затраты заказчика на авторский надзор - 883,833.1,12% = 9,899					9899				
		Всего:	Тенге				**1352508**				

ИНВЕСТОР:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н.

Авторский надзор:

ТОО "ID Build KZ"

Нурдиев Е.А.

Технический надзор:

ТОО "Ясира-Н"

Естемесова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Цупбаева Ж.Д.