Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19** — **971240007502**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А** — **070140008398**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №01-12/21 от 28.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
2	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Итого выполнено с начала действия договора	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2			работа	0,00	1	536 619,01	536 619,01
				Итого		1	x	536 619,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Муб / Мубарак А.С.
должность *подпись* *расшифровка фамилии*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19

Подрядчик: ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

Стройка: Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2

Объект: Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№01-12/21	2021-06-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2	536 619,01	479 124,12							57 494,89	536 619,01
Резерв 5 %		23 956,21							2 874,74	26 830,95
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**455 167,91**							**54 620,15**	**509 788,06**

Заказчик:

ТОО "Реал-1", г.Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19

БИН 971240007502

Директор _____

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

БИН 070140008398

Директор _____

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Реал-1", г. Павлодар, ПК СД "СТРОИТЕЛЬ", ул. ЛИМОННАЯ, 19**
БИН 971240007502
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**
БИН 070140008398
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, д. 16, корпус 1, корпус 2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-12/21 от 28.06.2021 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 28.07.2021 года

на Архитектурно-строительная часть
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка 1-го этажа									
		4.1 Стены									
39	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейке обоями НР = 72%	м2	130,7	1000,62	26,46	130781	3458	7901	63429	194210
					974,16	20,60	127323	2692	48,5	48,5	
40	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	130,7	236,63	0,75	30928	98	30928	15711	46639
					235,88	0,37	30830	48		50,8	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	130,7	124,21	0,31	16234	41	41	9887	26121
					123,90	0,15	16194	20		60,9	
42	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72%	м2 поверхности облицовки	10,2	1459,60	33,65	14888	343	343	7221	22157
					1425,95	16,22	14545	165		48,5	
		4.2 Потолок									
43	1211-0101-0110	Штукатурка потолка внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72%	м2	87,5	1281,38	29,23	112121	2558	2558	54379	166548
					1252,15	23,20	109563	2030		48,5	
44	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	87,5	282,14	0,75	24687	66	66	11973	36709
					281,39	0,37	24622	32		48,5	
45	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72%	м2 окрашиваемой поверхности	87,5	154,84	140,22	13549	12269	27	6571	20168
					154,53	67,55	13521	5911		48,5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**343187**	**18833**	**38869**	**169170**	**512551**
							336597	**10899**	**–**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**512551**				
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					**336597**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**169170**				
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**512551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**336597**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**512551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**336597**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**512551**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**336597**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18833**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10899**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38869**		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Накладные расходы	Тенге							169170	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**4 100**
		Итого:	**Тенге**								**516 652**
		Доп.затраты при произвлдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**5 270**
		Итого	**Тенге**								**521 922**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**10 438**
		Итого	**Тенге**								**532 360**
		Договорной коэффициент 0,9	**Тенге**								**479 124,12**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**57 494,89**
		Итого по акту:									**536 619,01**

Заказчик:
ТОО "Реал-1"
БИН/ИИН 971240007502

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН/ИИН 070140008398

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)