Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство медицинского пункта» в с. Айымжан, Мирный с/о, Жамбылского района, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10/1	09.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**207 574,00**									
«Строительство медицинского пункта» в с. Айымжан, Мирный с/о, Жамбылского района, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)»		185 333,93							22 240,07	207 574,00
Итого за отчетный месяц:										**207 574,00**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор **Жумагулов К.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Al-Ganybayit"

Руководитель **Бонтуреев О. Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор **Аблаков Р.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта -«Строительство медицинского пункта» в с. Айымжан, Мирный с/о, Жамбылского района, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)»

Договор подряда (контракт): №10/1 от 09.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 2. КЛ - 0,4 кВ, ИТОГО:				117059
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				117059
1	**6124-0303-0601 Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 477**	**6477**
2	**247-204-7421**	**Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А**	**1 шт.**	**1**	**21 257**	**21257**
3	**6124-0203-0308 Кклим = 1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**3**	**2357**	**7071**
4	**243-142-0307**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	**1 км**	**0,003**	**138811**	**416**
5	**6101-0201-0102 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,75**	**9559**	**7169**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,5**	**4066**	**2033**
7	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,25**	**4066**	**1017**

1	2	3	4	5	6	7
8	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	812	4060
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,25	5732	1433
10	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	15	1119	16785
11	243-110-0947	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х95 (мс)-1	1 км	0,015	3 289 377	49341
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 2. Канализация К1, ИТОГО:				43227
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				43227
12	6121-0105-0406 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0063	1717417	10820
13	241-204-0104 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	6,363	3 818	24294
14	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	1 шт.	1,2	588	706
15	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /выпуски/	км	0,0008	1465996	1173
16	241-201-0910 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	0,808	1623	1311
17	6111-0401-0102 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/	м2	1,441	3 417	4924
	Итого по акту					160286
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		13464,04
		Сметная прибыль	%	5		8687,51
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		9121,89
		Итого				191559,61
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				205926,58
		НДС	%	12		24711,19
		Итого С НДС				230637,77
		Скидка 10%				23063,78
		Итого по акту				207574,00

Подрядчик: ТОО «ЮлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Технический надзор:ТОО "Al-Ganybayit"

Руководитель _____ Есенгуреев О. Ж.

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ Аблаков Р.А.