Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Наименование объекта: «Строительство здания акимата в селе Кызан Мангистауского района Мангистауской области»
И его адрес: Мангистауская область, Мангистауский район, с.Кызан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№25	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Строительство здания акимата в селе Кызан Мангистауского района Мангистауской области»		16 828 047,97						16 828 047,97
Итого выполненных работ за сентябрь месяц		15 025 042,83					1 803 005,14	16 828 047,97
Удержание 30%		4 507 512,85					540 901,54	5 048 414,39
Удержание 5%		751 252,14					90 150,26	841 402,40
Всего к оплате		9 766 277,84					1 171 953,34	**10 938 231,18**

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК ,
Улица АРОН ОТЕУОВ, 36
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72931/22098

Руководитель _____ Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе,
Микрорайон ОРТАЛЫК, 21/2
БИН/ИИН 040440015118
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ878560000007083404
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77015553182

Директор _____ Дербисов И.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол "
Договор - №25 от 19.05.2023 г.
Наименование объекта - "Строительство здания акимата в селе Кызан Мангистауского района Мангистауской области "

АКТ №1 от 11.09.2023г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	128,3213	329,03 --		329,03 68,48		42222 --		42221 8787		-- --	6327 3884		52433
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Доработка вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,9687	2203,3 2203,3		-- --		8744 8744		-- --		-- --	6296 1203		16243
3.	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	77,652	17,92 --		17,92 8,74		1392 --		1392 679		-- --	489 150		2031
4.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	77,652	213,17 121,93		91,24 50,53		16553 9468		7085 3924		-- --	9642 2096		28291
5.				8,628	1139		--		9827		--		--	7076		18255

	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1139	--	9827	--	--	1352	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге		--	--	78738	50698	--	29830	117253
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
6.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96,11	6348,34 791,1	352,89 147,18	610139 76033	33916 14145	500190 --	84767 55593	750499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	26	2888,84 1407,45	1481,39 665,72	75110 36594	38516 17309	-- --	63605 11097	149812
8.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	11	2178,5 1092,1	1086,4 487,66	23964 12013	11950 5364	-- --	20505 3558	48027
9.	221-104-0 104 РСНБ РК 2015	-Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 СП - 8%	м3	13,49	61414 --	-- --	828475 --	-- --	828475 --	-- 66278	894753
10.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	47	3150,97 1020,73	1431,82 464,64	148096 47974	67295 21838	32827 --	82379 18438	248913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	2427,11 670,46	1123,99 364,75	53396 14750	24727 8024	13919 --	26874 6422	86692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	2140,11 579,72	1146,26 371,98	47082 12754	25218 8184	9110 --	24706 5743	77531

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
13.				35,641	33755	--	1203062	--	1203062	--	1299307
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	96245	
14.				10,44	30221,57	1485,51	315513	15509	251633	48183	392792
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (для МУ и перегородок) НР - 91%; СП - 8%	м3		4633,26	438,46	48371	4578	--	29096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
15.				14,6	43830,82	5155,44	639930	75269	355319	209087	916938
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14338,5	1398,9	209342	20424	--	67921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
16.				0,6	9096	--	5458	--	5458	--	5895
	241-102-0 220 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	437	
17.				53,4	3071,95	7,39	164042	394	146873	15730	194154
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		314,14	2,61	16775	139	--	14382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
18.				180,77	1003,84	21,17	181464	3827	104976	68222	269660
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		401,95	3,85	72661	696	--	19975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
19.				11,04	24713,78	2005,2	272840	22137	189483	65952	365895
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (по периметру здания) НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		5545,28	809,91	61220	8941	--	27103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге тенге		--	--	4568571	318758	3641325	710010	5700868
				РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
20.				166,24	10115,48	2529,28	1681597	420468	306230	1001148	2897365

	1108-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5744,1	731,5	954899	121605	--	214620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.	1108-0401 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	21,08	20890,29 11888,1	1930,24 558,25	440367 250601	40690 11768	149076 --	244003 54750	739120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.	213-308-0 102 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 СП - 8%	м3	182,098	10032 --	-- --	1826807 --	-- --	1826807 --	-- 146145	1972952
23.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	12	2830,53 1361,77	1437,7 415,8	33966 16341	17253 4990	372 --	25170 4731	63867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	678,35 247,56	265,57 76,81	8140 2971	3187 922	1982 --	4593 1019	13752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.	222-102-0 209 РСНБ РК 2015	-Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	2,661	129213 --	-- --	343836 --	-- --	343836 --	-- 27507	371343
26.	222-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,132	102893 --	-- --	13582 --	-- --	13582 --	-- 1087	14669
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге тенге		-- --	-- --	4348295 --	481598 --	2641885 --	1274914 --	6073068
				РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ							
27.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	25	3410,64 1230,44	989,22 271,62	85266 30761	24730 6790	29775 --	44311 10366	139943

	19									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.				5	2676,6	838,37	13383	4192	4116	7373	22417
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1015,04	234,66	5075	1173	--	1660	
		НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.				191,4	10939	--	2093725	--	2093725	--	2261223
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	167498	
		СП - 8%									
30.				0,0687	495826,61	2792,61	34063	192	--	30911	70171
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		493034	1399,75	33871	96	--	5198	
		НР - 91%; СП - 8%									
31.				0,0687	346394	--	23797	--	23797	--	25701
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1904	
		СП - 8%									
32.				0,12	43903,17	2911,17	5268	350	3299	1562	7376
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		13489,03	812,71	1619	98	--	546	
		НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.				0,02384	335138	--	7990	--	7990	--	8629
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
34.				0,0015	349485	--	524	--	524	--	566
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге		--	--	2264016	29464	2163226	84157	2536026
			тенге								

Итого прямые затраты по смета	**Тенге**	**14 427 215,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**216 408,23**
ИТОГО	**Тенге**	**14 643 623,23**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,84%	**Тенге**	**123 006,44**
ИТОГО	**Тенге**	**14 766 629,67**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**295 332,59**

ИТОГО	Тенге	15 061 962,26
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год – 100 %, К=1,0500514	Тенге	15 815 834,56
Понижающий коэффициент 0,95%	Тенге	15 025 042,83
Всего без НДС		15 025 042,83
НДС 12%	Тенге	1 803 005,14
ВСЕГО по акту с НДС	Тенге	16 828 047,97
Удержание 30%	Тенге	5 048 414,39
Удержание 5%	Тенге	841 402,40
Всего к оплате с НДС	Тенге	10 938 231,18

Заказчик _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик _____ **Дербисов И.А.**

Технический надзор _____

Технический надзор
Жиязбаев Ж.