Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

По обьекту :Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 1

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 1										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,13* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**58,5**		**54,85** **--**	**54,85** **18,03**	**3209** **--**	**3209** **1055**	**--**	**759** **318**	**4286**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,3334							
1.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00572	0,33462		9589,00		3209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,33462		3152,00		1055			
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,13* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**$м^3$ грунта**	**58,5**		**47,47** **--**	**47,47** **15,60**	**2777** **--**	**2777** **913**	**--**	**657** **275**	**3709**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2925							
2.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00495	0,289598		9589,00		2777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,289598		3152,00		913			
3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1278,910425**		**225,11**	**225,11**	**287896**	**287895**	**--**	**56451**	**371895**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0,9825)Х0,13* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)				--	61,30	--	78397		27548	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	24,8109							
3.2	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,019448	24,87225		11575,00		287896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019448	24,87225		3152,00		78397			
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**22,779575**		**3428,71**	--	**78105**	--	--	**56235**	**145087**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = ((10463-450).0,0175)Х0,13* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				**3428,71**	--	**78105**	--		**10747**	
4.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,9219	43,780065	1784,00		78104				
5	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1002,82**		**348,23**	**330,89**	**349212**	**331823**	**1033**	**79594**	**463112**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (7714)Х0,13* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой				**16,31**	**93,92**	**16356**	**94185**		**34306**	
5.1	20011 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0105	10,52961	1546,00		16279				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	29,884							
5.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007051	7,071084		9589,00		67805			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007051	7,071084		3152,00		22288			
5.4	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,022745	22,80894		11575,00		264013			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022745	22,80894		3152,00		71894			
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00014	0,140395	7367,00				1034		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**721199**	**625704**	**1033**	**193696**	**988089**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**94461**	**174550**	--	**73194**	
		Материалы	Тенге					**721199**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1033**				
		Накладные расходы	Тенге						**269011**			
		Сметная прибыль	Тенге					**193696**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**73194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**988089**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**110**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**269011**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**988089**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**110**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**269011**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**988089**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**94461**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**625704**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**174550**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1033**		
		- Накладные расходы	Тенге								**193696**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**73194**	

Итого	988 089
В том числе	
СМР	988 089
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	8 893
Всего:	**996 982**
В том числе СМР:	996 982
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	2 393
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**999 375**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**19 987**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	1 099 892
с понижающим К-0,9800	1 077 894
НДС 12%	129 347
Всего	1 207 241

Ген. Подрядчик:
ТОО "MK Business-Group"

Директор _____ **Оналбаев А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Муслим-курылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**