Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элком», Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 125Б
наименование организации, юридический адрес
в лице Иманбердиева Райхан Тулегеновна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт уличного освещения с.Жолкудук Алгабасского сельского округа» Павлодарская область, Аксу, Г.А., Алгабасский с.о., с.Жолкудук
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу», Аким Рустемов Амангельдв Жексенбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Стимул – ПВ», проект утвердил ГУ ««Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» № 1-05/53 от 25.04.2023 г.
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

			или очереди		или очереди
Стойки железобетонные	шт	375	375	375	375
Провод изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	8,91	8,91	8,91	8,91
Провод изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,72	1,72	1,72	1,72
Светильник уличный светодиодный	шт	378	378	378	378

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: <u>железобетонные опоры, трансформаторы</u>

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			---	---	
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные опоры, трансформаторы (КТПН), неизолированный алюминиевый провод с усилением в виде стального троса.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 26.04.2022 года;

окончание работ 29.08.2023 года

при продолжительности строительства, месяц: 2;

по норме или проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц 4.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт уличного освещения с.Жолкудук Алгабасского сельского округа города Аксу»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Иманбердиева Райхан Тулегеновна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)