Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол "

Договор - №25 от 19.05.2023 г.

Дополнительное соглашение №25/1 от 08.11.2023 г.

№25/2 от 02.04.2024 г.

Наименование объекта - "Строительство здания акимата в селе Кызан Мангистауского района Мангистауской области "

АКТ №4 от 27.04.2024г.

приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Автоматическая пожарная сигнализация											
		ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АПС											
1.	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	38383,6	1,81	38384	2	247	23262			66578
					38134,72	--	38135	--	--	4932			
2.	Прайс-лист	-Прибор контроля и управления охранно-пожарный С2000М СП - 8%	шт.	1	86875,77	--	86876	--	86876	--			93826
					--	--	--	--	--	6950			
3.	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	7224,97	7,17	7225	7	40	4380			12533
					7178,36	2,03	7178	2	--	928			
4.	248-405-0102 СпрСЦ 11.2022	-С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный СП - 8%	шт.	1	12222	--	12222	--	12222	--			13200
					--	--	--	--	--	978			
5.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	19	4572,83	1,81	86884	34	1251	52215			150227
					4505,22	--	85599	--	--	11128			

		оборудования НР - 61%; СП - 8%							
6. 248-302-0 203 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31 СП - 8%	шт.	19	2482 -- --	-- -- --	47158 -- --	-- -- --	47158 -- --	-- 3773	50931
7. 1310-0701 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	5875,08 5807,14	2,15 --	11750 11614	4 --	132 --	7085 1507	20342
8. 248-302-0 502 РСНБ РК 2022	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М СП - 8%	шт.	2	1931 -- --	-- -- --	3862 -- --	-- -- --	3862 -- --	-- 309	4171
9. Прайс-лис т	-Монтажный комплект для подвесного потолка МК-3 СП - 8%	шт.	19	1785 -- --	-- -- --	33915 -- --	-- -- --	33915 -- --	-- 2713	36628
10. 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1274,13 1260,19	5,8 2,25	1274 1260	6 2	8 --	770 164	2208
11. 248-304-0 211 РСНБ РК 2022	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП СП - 8%	шт.	1	2250 -- --	-- -- --	2250 -- --	-- -- --	2250 -- --	-- 180	2430
12. 1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	1173,5 1140,95	23,91 11,05	10562 10269	215 99	78 --	7465 1442	19469
13. 248-304-0 118 СпрСЦ 11.2022	-Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В СП - 8%	шт.	9	1012 -- --	-- -- --	9108 -- --	-- -- --	9108 -- --	-- 729	9837
14. 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1196,97 1169,57	-- --	2394 2339	-- --	55 --	1754 332	4480
15. 247-307-0 106 РСНБ РК 2022	-Радиомодем Невод-5 СП - 8%	шт.	2	62568 -- --	-- -- --	125136 -- --	-- -- --	125136 -- --	-- 10011	135147
16. 1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12278,45 12133,4	1,47 --	12278 12133	1 --	144 --	7401 1574	21254

	Кзтр и Кэм=1,03	НР - 61%; СП - 8%							
17.	248-306-0305 РСНБ РК 2022	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06 СП - 8%	шт.	1	20353	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--	--	1628	
18.	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022	-Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	4	4872,87	--	19491	--	1470	12975	35063
					4505,22	--	18021	--	--	2597	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Прайс-лист	-Аккумуляторная батарея Delta DTM1240 СП - 8%	шт.	4	84904,98	--	339620	--	339620	--	366790
					--	--	--	--	--	27170	
		ОБОРУДОВАНИЕ СКУД									
20.	1310-1001-0503 РСНБ РК 2022	-Турникет-трипод напольный. Монтаж	турникет	1	7039,65	88,83	7040	89	--	4267	12211
					6950,82	43,7	6951	44	--	905	
		НР - 61%; СП - 8%									
	Кзтр и Кэм=1,03										
21.	248-405-0823 СпрСЦ 11.2022	-Турникет-трипод PERCo-TTR-04.1E СП - 8%	шт.	1	736700	--	736700	--	736700	--	795636
					--	--	--	--	--	58936	
22.	Прайс-лист	-Комплект преграждающих планок антипаника PERCo-AA-04 СП - 8%	шт.	1	135605,36	--	135605	--	135605	--	146453
					--	--	--	--	--	10848	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
23.	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР - 61%; СП - 8%	м	22	720,2	0,65	15844	14	2398	8193	25960
					610,54	--	13432	--	--	1923	
24.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	70	465,4	182,84	32578	12799	4011	15278	51685
					225,26	77,88	15768	5452	--	3828	
25.	243-305-0501 СпрСЦ 11.2022	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 СП - 8%	км	0,09	156702	--	14103	--	14103	--	15231
					--	--	--	--	--	1128	
26.	Прайс-лист	-Кабель интерфейса RS-485, КСБ нг(А)-FRLS 2х2х0,64 СП - 8%	м	2	107,46	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--	--	17	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27.	1308-0206-0101 РСНБ РК	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	379,1	2,1	26537	147	1103	18216	48334
					361,24	0,19	25287	13	--	3581	

	2022 Кзтр и	НР - 72%; СП - 8%							
28.	243-907-0104 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм СП - 8%	м	70	122	--	8540	--	8540	--	9223
					--	--	--	--	--	683	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								2172059
		ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ					Видеонаблюдение				
1.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	10	7064,76	5,25	70648	53	--	43063	122808
					7059,51	--	70595	--	--	9097	
2.	248-402-0208 РСНБ РК 2022	-Купольная IP видеокамера, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м СП - 8%	шт.	5	53557	--	267785	--	267785	--	289208
					--	--	--	--	--	21423	
3.	248-402-0109 РСНБ РК 2022	-Уличная IP видеокамера, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном СП - 8%	шт.	5	53557	--	267785	--	267785	--	289208
					--	--	--	--	--	21423	
4.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5451,66	68,88	5452	69	--	3297	9449
					5382,78	22,53	5383	23	--	700	
5.	248-403-0106 РСНБ РК 2022	-Видеорегистратор, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb) СП - 8%	шт.	1	91937	--	91937	--	91937	--	99292
					--	--	--	--	--	7355	
6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	29207,46	3030,55	29207	3030	1954	15380	48154
					24222,51	991,15	24223	991	--	3567	
7.	Прайс-лист	-Источник бесперебойного питания 1500VA/900W, V-1500-L СП - 8%	шт.	1	34971,43	--	34971	--	34971	--	37769
					--	--	--	--	--	2798	
8.	Прайс-лист	-Разъем герметичный RJ45 IP68 с проходным адаптером 2 х 8P8C СП - 8%	шт.	5	6192,86	--	30964	--	30964	--	33441
					--	--	--	--	--	2477	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
9.	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка	м	70	720,2	0,65	50414	46	7630	26070	82603
					610,54	--	42738	--	--	6119	

	Кзтр и Кэм=1,03	по стенам и потолкам кирпичным НР - 61%; СП - 8%							
10.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	465,4 225,26	182,84 77,88	37232 18021	14627 6230	4584 -- 4375	17461	59068
11.	243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,15	159942 --	-- --	23991 --	-- --	23991 -- 1919	--	25910
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
12.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	80	379,1 361,24	2,1 0,19	30328 28899	168 15	1261 -- 4092	20818	55238
13.	243-907-0 601 РСНБ РК 2022	-Миниканал типа ТМС 15x17 СП - 8%	м	80	746 --	-- --	59680 --	-- --	59680 -- 4774	--	64454
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								1216602
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
13.	1133-0304 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры стальные круглоконические и многогранные с кабельным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	5	13998,59 6423,38	7390,69 3501,4	69993 32117	36953 17507	923 -- 8775	39699	118467
14.	247-306-0 107 РСНБ РК 2022	-Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	5	116393 --	-- --	581965 --	-- --	581965 -- 46557	--	628522
15.	247-306-0 313 РСНБ РК 2022	-Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона	шт.	5	11543 --	-- --	57715 --	-- --	57715 -- 4617	--	62332

		оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм СП - 8%							
16. 247-306-0926 СпрСЦ 11.2022	-Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) СП - 8%	шт.	5	17524 ---	-- --	87620 --	-- --	87620 --	-- 7010	94630
17. 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	5	8588,43 4051,2	4511,6 1842,33	42942 20256	22558 9212	128 --	23574 5321	71837
18. 247-103-0505 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 120W, мощность 120 Вт, IP67 СП - 8%	шт.	5	59351 ---	-- --	296755 --	-- --	296755 --	-- 23740	320495
19. 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	110	8,89 8,01	0,88 0,45	978 881	97 50	-- --	670 132	1780
20. 249-101-0501 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м СП - 8%	м	110	40 ---	-- --	4400 --	-- --	4400 --	-- 352	4752
21. 1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	50	355,92 135,16	220,76 105,03	17796 6758	11039 5252	-- --	8647 2116	28559
22. 249-102-0101 РСНБ РК 2022	-Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции СП - 8%	м2	12,096	5331 ---	-- --	64484 --	-- --	64484 --	-- 5159	69643
23. 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	45	346,84 275,56	68,11 23,75	15608 12400	3065 1069	143 --	9698 2025	27330

24.									
241-207-1 306 РСНБ РК 2022	-Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 132 СП - 8%	м	45	3110	--	139950	--	139950	--	151146
				--	--	--	--	--	11196	
25.										
Прайс-лист	-Вводной щиток типа ТВ-2 СП - 8%	шт.	5	16365,54	--	81828	--	81828	--	88374
				--	--	--	--	--	6546	
26.										
1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	подстанция	1	123938,64	56114,77	123939	56115	7004	62198	201027
				60820,47	25565,02	60820	25565	--	14891	
29.										
1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21027,99	1297,31	21028	1297	15053	3762	26773
				4678,26	547,03	4678	547	--	1983	
30.										
Прайс-лист	-Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10	шт.	1	1426513,39	--	1426513	--	--	--	1426513
				--	--	--	--	1426513	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--					3322180
		тенге								
			Технологическое оборудование							
1.										
522-101-1 206001 СпрСЦ 11.2022	-Стол однотумбовый 1200x650x750	шт.	6	41657	--	249942	--	--	--	249942
				--	--	--	--	249942	--	
2.										
522-101-1 219001 СпрСЦ 11.2022	-Стул полумягкий	шт.	36	10512	--	378432	--	--	--	378432
				--	--	--	--	378432	--	
3.										
521-103-0 301002 СпрСЦ 11.2022	-Шкаф для документов 800x450x2000	шт.	11	83000	--	913000	--	--	--	913000
				--	--	--	--	913000	--	
4.										
522-101-1 229003 СпрСЦ 11.2022	-Шкаф для одежды 800x540x1950	шт.	6	55977	--	335862	--	--	--	335862
				--	--	--	--	335862	--	
5.										
Прайс-лист	-Конференц стол 2000x900x740	шт	1	65599,29	--	65599	--	--	--	65599
				--	--	--	--	65599	--	
5.1.	Отпускная цена -			64821,43				64821,43		

5.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	777,86				777,86		
6.			1	69754	--	69754	--	--	--	69754
522-101-1 224010 СпрСЦ 11.2022	-Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники - хром, эко-кожа 420, обивка - гобелен, эко-кожа	шт.		--	--	--	--	69754	--	
7.			1	31641	--	31641	--	--	--	31641
522-101-1 217029 СпрСЦ 11.2022	-Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.		--	--	--	--	31641	--	
8.			1	22600	--	22600	--	--	--	22600
522-101-1 217030 СпрСЦ 11.2022	-Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.		--	--	--	--	22600	--	
9.			2	45129	--	90258	--	--	--	90258
522-101-1 201003 СпрСЦ 11.2022	-Стол компьютерный 1400x650x750	шт.		--	--	--	--	90258	--	
10.			1	31220	--	31220	--	--	--	31220
522-101-1 227001 СпрСЦ 11.2022	-Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.		--	--	--	--	31220	--	
11.			1	73189,29	--	73189	--	--	--	73189
Прайс-лист	-Конференц стол 2400x900x740, Эконом	шт		--	--	--	--	73189	--	
11.1.	Отпускная цена -			72321,43				72321,43		
11.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	867,86				867,86		
12.			12	25661,43	--	307937	--	--	--	307937
Прайс-лист	-Кресло откидное (2-х местная) 1040x460x845, Омега скамья	шт		--	--	--	--	307937	--	
12.1.	Отпускная цена -			25357,14				304285,68		
12.2.	Заготов.-складские расходы -		1,2%	304,29				3651,43		
13.			1	22600	--	22600	--	--	--	22600
522-101-1 217031 СпрСЦ 11.2022	-Стол письменный 1000x600x750 мм	шт.		--	--	--	--	22600	--	
14.			7	41696	--	291872	--	--	--	291872
521-108-0 507002 СпрСЦ 11.2022	-Стеллаж металлический 1800x1200x500 мм	шт.		--	--	--	--	291872	--	
15.			23,5	5919,64	--	139112	--	139112	--	150241
Прайс-лист	-Вертикальные пластиковые жалюзи СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	11129	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								3034147

Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

3.			683	1812,2	215,1	1237733	146913	1064661	58745	1400198
1127-0602 -0306 РСНБ РК 2022	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	м2 покрытия		38,3	41,34	26159	28235	--	103720	

	Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		НР - 108%; СП - 8%								
4.	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	683	767,78	0,07	524394	48	515139	9944	577087
					13,48	--	9207	--	--	42749	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2049	207919,52	3101,96	42603	636	41967	349	46388
					--	1576,16	--	323	--	3436	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	683	1964,99	223,37	1342088	152561	1163368	58000	1512094
					38,3	40,33	26159	27545	--	112005	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовог окамня	104	3643,9	45,46	378966	4728	238572	148848	570039
					1304,48	20,73	135666	2156	--	42225	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортовог о камня	48	2928,88	45,46	140586	2182	75789	68699	226028
					1304,48	20,73	62615	995	--	16743	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге		--	--	4707361	483314	3987495	393800	4331834

тенге

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ДЕРЕВЬЯ

14.	1147-0104 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	21	1073,87	--	22551	--	--	19845	45788
					1073,87	--	22551	--	--	3392	
		НР - 88%; СП - 8%									
15.	1147-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	21	2230,65	210,99	46844	4431	3199	35644	89087
					1867,35	61,41	39214	1290	--	6599	

Кэм=1,04 НР - 88%; СП - 8%									
16. 254-102-0701 РСНБ РК 2022	-Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м СП - 8%	шт.	21	2078 ---	-- --	43638 ---	-- --	43638 ---	-- 3491	47129
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	тенге тенге		-- ---	-- ---	113033 ---	4431 ---	46837 ---	55489 ---	182004
РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)										
17. 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) СП - 8%	шт.	3	21908 ---	-- --	65724 ---	-- --	65724 ---	-- 5258	70982
18. 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки НР - 91%; СП - 8%	шт.	6	56355 ---	236 ---	338130 ---	1416 ---	280434 ---	51668 ---	420982
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	тенге тенге		-- ---	-- ---	403854 ---	1416 ---	346158 ---	51668 ---	491964

Итого прямые затраты по смета	**Тенге**	**14734853,90**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**221022,81**
ИТОГО	**Тенге**	**14955876,71**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,84%	**Тенге**	**125629,36**
ИТОГО	**Тенге**	**15081506,07**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**307785,84**
ИТОГО	**Тенге**	**15389291,91**
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год – 100 %, К=1,0500514	**Тенге**	16159547,52
Понижающий коэффициент 0,95%	**Тенге**	15351570,14
Всего без НДС		15351570,14
НДС 12%	**Тенге**	**1842188,42**
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	17193758,56
Удержание 30%	**Тенге**	5158127,57
Удержание	**Тенге**	859687,93
Всего к оплате с НДС	**Тенге**	**11175943,06**

Заказчик _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Авторский надзор _____

Подрядчик _____ **Абилханов Д.Т.**

Технический надзор _____