Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Наименование строительство и его адрес: **Строительство открытой экспозиции музея ракетно - космической техники по пр.Туран д.89 в г.Астана**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 189	29.08.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 193	06.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	142 778 140,55	-	-	-	-	-	-	15 297 657,92	
За отчетный период:	**142 778 140,55**	**127 480 482,63**	-	-	-	-	-	**15 297 657,92**	**142 778 140,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Избасар А.**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

_____ **Абубакиров И.С.**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона г. Астана

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **Строительство открытой экспозиции музея ракетно - космической техники по пр.Туран д.89 в г.Астана**

Основание: **Дополнительное соглашение № 193 от 06.09.2018 к Договору №189 от 29.08.2018 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3546	40,84	40,84	144804	144804	–	41453	201158
					–	16,24	–	57573	–	14901	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	м3 грунта	14184	32,14	32,14	455810	455810	–	130483	633196
					–	12,78	–	181226	–	46903	

3 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	34215	142,39	135,67	4871763	4641881	3053	1428757	6804562
				6,63	51,37	226829	1757556	–	504042	
4 4102-0102-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км К=1,750;	т	59876,25	658		39398573		–	–	42550459
				–		–		–	3151886	
5 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	38018	199,12	188	7570163	7147384	–	1654572	9962714
				11,12	49,33	422779	1875238	–	737979	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	38018	16,48	13,79	626566	524309	2261	234503	929955
				2,63	5,94	99996	225703	–	68886	
	Итого по разделу 1					**61 082 044**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					749 604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 914 188				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 097 296				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 314				
	- перевозка грузов, тенге					39 398 573				
	Накладные расходы, тенге					3 489 768				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 524 597				
	Итого по локальной смете 7-1-1					**61 082 044**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					749 604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 914 188				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 097 296				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 314				
	- перевозка грузов, тенге					39 398 573				
	Накладные расходы, тенге					3 489 768				

Сметная прибыль (8 %), тенге 4 524 597

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Фундамент ФМ-1

1	1105-0101-3302	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000 мм, длиной до 25 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2 группы НР = 99 % К=4,000;	м3 конструктивного объема сваи	48,4	63736,05	28733,82	3084825	1390717	1145167	1091671	4510616
					11341,76	11441,26	548941	553757	–	334120	
2	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	2,644	190925		504806		504806	–	545190
					–		–		–	40384	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,46	200578		92266		92266	–	99647
					–		–		–	7381	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,08	6343,11	1617,13	32223	8215	19431	7882	43313
					900,98	767,32	4577	3898	–	3208	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	19870,8	1097,6	49677	2744	43669	3539	57473
					1305,6	250	3264	625	–	4257	
6	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	48,15	27616,99	1981,27	1329758	95398	1022192	211937	1665031
					4406,4	430,53	212168	20730	–	123336	

7 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	3,668	20756,27	952,02	76134	3492	1067	66253	153778
				19513,36	335,33	71575	1230	–	11391	
8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,66825	190925		700361		700361	–	756390
				–		–		–	56029	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	194900		16177		16177	–	17471
				–		–		–	1294	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	200578		18654		18654	–	20146
				–		–		–	1492	
11 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,347	894801,15	2031,7	310496	705	295216	13494	349909
				42002,88	731,99	14575	254	–	25919	
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,2	881,63	19,21	17809	388	11597	5468	25139
				288,32	2,77	5824	56	–	1862	
13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	45	6343,27	1617,16	285447	72772	172130	69817	383685
				901	767,27	40545	34527	–	28421	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	22,5	19870,84	1097,64	447094	24697	393024	31855	517265

				1305,47	250,36	29373	5633	–	38316		
15	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	54,98	23638,94	1683,96	1299669	92584	1093318	123704	1537243
					2069,24	403,26	113767	22171	–	113870	
16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,649	190925		1078535		1078535	–	1164818
					–		–		–	86283	
17	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	5,649	20756,24	951,85	117252	5377	1644	102035	236830
					19513,37	335,46	110231	1895	–	17543	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	200578		172898		172898	–	186730
					–		–		–	13832	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,36	881,65	19,23	43518	949	28338	13361	61429
					288,31	2,76	14231	136	–	4550	
20	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	450	47,72	47,72	21476	21476	–	6148	29834
					–	18,98	–	8539	–	2210	
21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395	33,45	33,45	13212	13212	–	3782	18354
					–	13,3	–	5253	–	1360	

22 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395	16,52	16,52	6524	6524	–	1868	9063
				–	6,57	–	2594	–	671	
23 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	395	432,28	430,57	170749	170077	51	43073	230928
				1,57	149,88	621	59203	–	17106	
1.2 Фундамент ФМ-2										
24 1105-0101-3602	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000 мм, длиной до 25 м. Устройство с уширением до 1800 мм свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 1-2 групп НР = 99 % К=4,000;	м3 конструктивного объема сваи	92,4	60975,42	25387,84	5634129	2345836	2213261	1988541	8232484
				11634,55	10103,84	1075032	933595	–	609814	
25 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	6,692	190925		1277670		1277670	–	1379884
				–		–		–	102214	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,728	200578		146021		146021	–	157703
				–		–		–	11682	
27 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,08	6343,11	1617,13	32223	8215	19431	7882	43313
				900,98	767,32	4577	3898	–	3208	
28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	19870,8	1097,6	49677	2744	43669	3539	57473
				1305,6	250	3264	625	–	4257	

29 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	59,26	27617,03	1981,29	1636585	117411	1258051	260839	2049218
				4406,4	430,53	261123	25513	–	151794	
30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,81592	190925		919480		919480	–	993038
				–		–		–	73558	
31 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	4,816	20755,81	951,62	99960	4583	1401	86988	201904
				19513,29	335,34	93976	1615	–	14956	
32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	194900		3508		3508	–	3789
				–		–		–	281	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	200578		49944		49944	–	53940
				–		–		–	3996	
34 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,46	894802,17	2030,43	411609	934	391353	17891	463860
				42004,35	734,78	19322	338	–	34360	
35 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,2	881,63	19,21	17809	388	11597	5468	25139
				288,32	2,77	5824	56	–	1862	
36 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	45	6343,27	1617,16	285447	72772	172130	69817	383685

				901	767,27	40545	34527	–	28421	
37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	22,5	19870,84	1097,64	447094	24697	393024	31855	517265
				1305,47	250,36	29373	5633	–	38316	
38 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	55,23	23638,93	1683,98	1305578	93006	1098288	124266	1544232
				2069,24	403,26	114284	22272	–	114388	
39 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,677	190925		1083881		1083881	–	1170591
				–		–		–	86710	
40 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	5,677	20756,03	951,74	117832	5403	1652	102540	238002
				19513,3	335,39	110777	1904	–	17630	
41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	200578		172898		172898	–	186730
				–		–		–	13832	
42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,36	881,65	19,23	43518	949	28338	13361	61429
				288,31	2,76	14231	136	–	4550	
43 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	450	47,72	47,72	21476	21476	–	6148	29834
				–	18,98	–	8539	–	2210	

				900,98	767,32	4577	3898	–	3208	
51 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	19870,8	1097,6	49677	2744	43669	3539	57473
				1305,6	250	3264	625	–	4257	
52 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	59,26	27617,03	1981,29	1636585	117411	1258051	260839	2049218
				4406,4	430,53	261123	25513	–	151794	
53 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	4,816	20755,81	951,62	99960	4583	1401	86988	201904
				19513,29	335,34	93976	1615	–	14956	
54 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,816	190925		919495		919495	–	993055
				–		–		–	73560	
55 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	194900		3508		3508	–	3789
				–		–		–	281	
56 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	200578		49944		49944	–	53940
				–		–		–	3996	
57 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,46	894802,17	2030,43	411609	934	391353	17891	463860
				42004,35	734,78	19322	338	–	34360	

58 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,2	881,63	19,21	17809	388	11597	5468	25139
				288,32	2,77	5824	56	–	1862	
59 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	45	6343,27	1617,16	285447	72772	172130	69817	383685
				901	767,27	40545	34527	–	28421	
60 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	22,5	19870,84	1097,64	447094	24697	393024	31855	517265
				1305,47	250,36	29373	5633	–	38316	
61 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	55,23	23638,93	1683,98	1305578	93006	1098288	124266	1544232
				2069,24	403,26	114284	22272	–	114388	
62 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	5,677	20756,03	951,74	117832	5403	1652	102540	238002
				19513,3	335,39	110777	1904	–	17630	
63 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,677	190925		1083881		1083881	–	1170591
				–		–		–	86710	
64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	200578		172898		172898	–	186730
				–		–		–	13832	
65 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,36	881,65	19,23	43518	949	28338	13361	61429
				288,31	2,76	14231	136	–	4550	

66 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	450	47,72	47,72	21476	21476	–	6148	29834
				–	18,98	–	8539	–	2210	
67 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395	33,45	33,45	13212	13212	–	3782	18354
				–	13,3	–	5253	–	1360	
68 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395	16,52	16,52	6524	6524	–	1868	9063
				–	6,57	–	2594	–	671	
69 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	395	432,28	430,57	170749	170077	51	43073	230928
				1,57	149,88	621	59203	–	17106	
1.4 Фундамент Р1										
70 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	61,6	6343,23	1617,13	390743	99615	235626	95571	525219
				901,01	767,26	55502	47263	–	38905	
71 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	30,8	19870,88	1097,63	612023	33807	538008	43606	708079
				1305,45	250,36	40208	7711	–	52450	
72 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	120	23638,96	1683,98	2836675	202077	2386289	269996	3355205
				2069,24	403,25	248309	48390	–	248534	

80	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320	33,45 / –	33,45 / 13,3	10704 / –	10704 / 4256	– / –	3064 / 1101	14869
81	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320	16,52 / –	16,52 / 6,57	5285 / –	5285 / 2101	– / –	1513 / 544	7342
82	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	320	432,28 / 1,57	430,58 / 149,88	138328 / 503	137784 / 47963	41 / –	34896 / 13858	187082
	1.5 Фундамент Мп-4,5										
83	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	1,26	6342,86 / 900,79	1616,67 / 766,67	7992 / 1135	2037 / 966	4820 / –	1954 / 796	10742
84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,63	19871,43 / 1304,76	1098,41 / 250,79	12519 / 822	692 / 158	11005 / –	892 / 1073	14484
85	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Мп-4 -2 шт НР = 91 % К=2,000;	м3	1,26	23638,1 / 2069,05	1684,13 / 403,17	29784 / 2607	2122 / 508	25055 / –	2835 / 2610	35229
86	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,12574	194900 / –		24507 / –		24507 / –	– / 1961	26468

87 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,014	200578		2808		2808	–	3033
				–		–		–	225	
88 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	17,26	881,63	19,24	15217	332	9909	4672	21480
				288,3	2,78	4976	48	–	1591	
89 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,41	6343,26	1617,02	8944	2280	5394	2187	12021
				900,71	767,38	1270	1082	–	890	
90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	19872,22	1098,61	14308	791	12577	1019	16553
				1305,56	250	940	180	–	1226	
91 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Мп-4 -2 шт НР = 91 %	м3	1,41	23639,72	1684,4	33332	2375	28039	3172	39424
				2069,5	402,84	2918	568	–	2920	
92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13595	194900		26497		26497	–	28617
				–		–		–	2120	
93 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	200578		3410		3410	–	3683
				–		–		–	273	
94 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,263	881,71	19,29	9049	198	5892	2778	12773

101	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	57	3336		190152		190152	–	205364
					–		–		–	15212	
102	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	19	3410,32	1717,16	64796	32626	904	47578	121364
					1645,58	883,84	31266	16793	–	8990	
103	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,82	626,69	141,35	4274	964	1375	2157	6945
					283,72	52,79	1935	360	–	514	
104	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,41	19870,97	1097,65	67760	3743	59565	4828	78395
					1305,57	250,44	4452	854	–	5807	
105	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,4	27616,87	1981,19	370066	26548	284472	58982	463372
					4406,42	430,52	59046	5769	–	34324	
106	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,529	20758,03	952,74	10981	504	154	9555	22179
					19514,18	334,59	10323	177	–	1643	
107	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5293	190925		101057		101057	–	109142
					–		–		–	8085	
108	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23115	200578		46364		46364	–	50073

109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,64	881,74 / 288,3	19,15 / 2,84	4973 / 1626	108 / 16	3239 / –	1527 / 520	7020
					–		–		–	3709	
	1.7 Фундамент ФМЛ-2										
110	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	35	189,11 / –	189,11 / 47,74	6619 / –	6619 / 1671	– / –	1203 / 626	8448
111	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	7	1718,57 / 1718,57	– / –	12030 / 12030	– / –	– / –	8662 / 1655	22347
112	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	33,45 / –	33,45 / 13,32	736 / –	736 / 293	– / –	211 / 76	1023
113	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	816,83 / 816,83	– / –	4901 / 4901	– / –	– / –	3529 / 674	9104
114	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22	157,91 / 87,36	70,55 / 36,27	3474 / 1922	1552 / 798	– / –	1958 / 435	5867

115	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	8,55	23696,26	17954,62	202603	153512	2230	85003	310614
					5480,82	4561,52	46861	39001	–	23008	
116	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	95	3336		316920		316920	–	342274
					–		–		–	25354	
117	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	19	3410,32	1717,16	64796	32626	904	47578	121364
					1645,58	883,84	31266	16793	–	8990	
118	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,02	626,74	141,36	3773	851	1214	1904	6131
					283,72	52,66	1708	317	–	454	
119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,01	19870,76	1097,67	59811	3304	52578	4261	69198
					1305,32	250,17	3929	753	–	5126	
120	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,03	27617,09	1981,3	801724	57517	616289	127779	1003863
					4406,41	430,55	127918	12499	–	74360	
121	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,468	20756,41	952,99	9714	446	136	8453	19620
					19512,82	335,47	9132	157	–	1453	
122	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468	190925		89353		89353	–	96501
					–		–		–	7148	

123	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,641	200578		128570		128570	–	138856
					–		–		–	10286	
124	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,64	881,74	19,15	4973	108	3239	1527	7020
					288,3	2,84	1626	16	–	520	
		Итого по разделу 1					**59 409 882**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 642 006				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 642 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 227 542				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 279 343				
		Накладные расходы, тенге					8 445 487				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 400 736				
		Итого по локальной смете 2-1-1					**59 409 882**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 642 006				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 642 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 227 542				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 279 343				
		Накладные расходы, тенге					8 445 487				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 400 736				
		Итого по акту					**120 491 926**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**6 391 610**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**21 556 498**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**7 324 838**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**32 284 657**				
		- оборудование, тенге									
		- перевозка грузов, тенге					**39 398 573**				
		Накладные расходы, тенге					**11 935 255**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**8 925 333**				

Итого по акту выполненных работ	**120 491 926,00**
Итого с коэффициентами временнее здания и сооружения 1,5%	**122 299 304,89**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**2 690 584,71**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	**124 989 889,60**
резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 499 797,79**
Итого с резервами средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	**127 489 687,39**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9999278	**127 480 482,63**
Налог на добавленную стоимость 12%	**15 297 657,92**
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**142 778 140,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Избасар А.**

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
_____ **Абубакиров И.С.**

Технадзор:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____