Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group"

СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

По обьекту :Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 3

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Блок 3												
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,15* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	67,5		54,85 --	54,85 18,03	3702 --	3702 1217	--	876 367	4945
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (450)Х0,15* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м³ грунта**	67,5		47,47 --	47,47 15,60	3204 --	3204 1053	--	758 317	4279
3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-450)-0,9825)Х0,15* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м³ грунта**	1475,66588		225,11 --	225,11 61,30	332187 --	332187 90458	--	65136 31786	429109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((10463-450).0,0175)Х0,15* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**$м^3$ грунта**	**26,284125**	**3428,71** **3428,71**	**--** **--**	**90121** **90121**	**--** **--**	**--**	**64887** **12401**	**167408**
5	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (7714)Х0,15* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**$м^3$ грунта**	**1157,1**	**348,23** **16,31**	**330,89** **93,92**	**402937** **18872**	**382873** **108675**	**1192**	**91839** **39584**	**534360**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**832151** **108993**	**721966** **201403**	**1192** **--**	**223496** **84455**	**1140101**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**832151**				
	Материалы		Тенге				**1192**				
	Всего заработная плата		Тенге					**310396**			
		Накладные расходы	Тенге				**223496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1140102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**310396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1140102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**310396**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1140102**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**108993**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**721966**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**201403**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1192**		
		- Накладные расходы	Тенге							**223496**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**84455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											1020
		Итого				1 140 102					
		В том числе									
		СМР				1 140 102					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 0,9%				10 261					
		Всего:				**1 150 363**					
		В том числе СМР:				1 150 363					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%				2 761					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах				**1 153 124**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**23 062**					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г									
		с К- 1,079				1 269 105					
		с понижающим К-0,9800				1 243 723					
		НДС 12%				149 247					
		Всего				1 392 970					

Ген. Подрядчик:
ТОО "МК Business-Group"

Директор _____ **Оналбаев А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Муслим-құрылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**