Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксарСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"

Объект: "Строительство газоснабжения жилых домов №3,№4 ул.Аль-Фараби-11,города Кызылорда"

Согласно договора № 162/1 от 13.11.2024г.

АКТ
за декабрь месяц 2024год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Строки происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наружный газопровод											
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**12,10871+3**	**512,03**	**712,03**	**6239**	**8677**	**9570**	**1793**	**8481**	
			НР - 72%; СП - 8%				--	**149,06**		**1816**		**643**		
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м³ грунта**		**0,7**	**2 331,39**	**--**	**1632**			**1616**	**3807**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2 331,39**	--	**1632**			**260**		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**6,071+284**	**562,22**	**662,22**	**3413**	**4021**		**3736**	**7122**	
			НР - 72%; СП - 8%				--	**621,57**		**3774**		**572**		
4	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**6,071+284**	**612,07**	**742,6**	**3716**	**4509**		**5047**	**9465**	
			НР - 72%; СП - 8%				**365,47**	**470,25**	**2243**	**2855**		**701**		
5	5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08**	**Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**1,207+425**	**1 738,4**	**--**	**2098**			**2078**	**4210**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1 738,4**	--	**2098**			**334**		
			Подземный газопровод											
6	6	**Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Ктр к Кпг= 1,08 Изм. и доп. кн.н. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**		**0,023875**	**895 620,19**	**25 950,68**	**21383**	**620**		**2065**	**25123**	
			НР - 99%; СП - 8%				**32 665,51**	**54 679,46**	**780**	**1305**		**1876**		
7	7	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размером 63х5,8 мм**	**м**		**23,875**	**941**	**--**	**22466**	**--**	**22466**	**--**	**24264**	
			СП - 8%				--	--	--	--		**1797**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**									**83471**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**83471**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									
			- Оборудование, инвентарь	тенге									
			- Накладные расходы	тенге									
			- Сметная прибыль	тенге									
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**83 471**	
	6	НДЦС РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								1 085	
			Итого									84 556	
	7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	тенге								567	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	тенге								**85 123**	
	8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 702	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								86 825	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге								**93 337**	
			Понижающий коэфициент К=0,98	тенге								**92 404**	
	9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге								**11 088,47**	
			Итого по смете	тенге								**103 492,43**	

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй"

БИН 050640007885

Директор Таукеев Н.

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"

БИН 060440007369

Директор