Форма 4

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "MK.Business-Group"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

По обьекту :Строительство 9-этажного жилого дома (без наружных инженерных сетей и благоустройства) по адресу: город Шымкент, Каратауский район, квартал 189, участок 398, жилой дом № 4

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 4										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**		**67,95**	**54,85**	**54,85**	**3727**	**3727**	**--**	**882**	**4978**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**18,03**	**--**	**1225**		**369**	
		Формула объема = (450)Х0,151										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,3873							
1.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00572	0,388674		9589,00		3727			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00572	0,388674		3152,00		1225			
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**		**67,95**	**47,47**	**47,47**	**3226**	**3226**	**--**	**763**	**4308**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**15,60**	**--**	**1060**		**319**	
		Формула объема = (450)Х0,151										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3397							
2.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00495	0,33638		9589,00		3226			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,33638		3152,00		1060			
3	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**		**1485,50365**	**225,11**	**225,11**	**334402**	**334401**	**--**	**65570**	**431970**
		НР - 72%; СП - 8%;				**--**	**61,30**	**--**	**91061**		**31998**	
		Формула объема = ((10463-450)0,9825)Х0,151										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	28,8188							
3.2	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,019448	28,890075		11575,00		334403			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019448	28,890075		3152,00		91062			
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**26,4593525**		**3428,71**	**--**	**90721**	**--**	**--**	**65319**	**168524**
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((10463-450).0,0175)Х0,151				**3428,71**	**--**	**90721**	**--**		**12483**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
4.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,9219	50,85223	1784,00		90720				
5	**Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1164,814**		**348,23**	**330,89**	**405623**	**385425**	**1200**	**92451**	**537923**
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (7714)Х0,151				**16,31**	**93,92**	**18998**	**109399**		**39848**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
5.1	20011 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0105	12,230547	1546,00		18908				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	34,7115							
5.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007051	8,213336		9589,00		78758			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007051	8,213336		3152,00		25888			
5.4	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,022745	26,493461		11575,00		306662			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022745	26,493461		3152,00		83507			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00014	0,163074	7367,00				1201		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**837699**	**726779**	**1200**	**224985**	**1147703**
								109719	**202745**	--	**85017**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**837699**				
	Материалы		Тенге					**1200**				
	Всего заработная плата		Тенге						**312464**			
		Накладные расходы	Тенге					**224985**				
		Сметная прибыль	Тенге					**85017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1147701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**127**
		Сметная заработная плата	Тенге						**312464**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1147701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**127**
		Сметная заработная плата	Тенге						**312464**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1147701**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**109719**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**726779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**202745**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1200**		
		- Накладные расходы	Тенге								**224985**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**85017**	

Итого	1 147 701
В том числе	
СМР	1 147 701
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	10 329
Всего:	**1 158 030**
В том числе СМР:	1 158 030
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	2 779
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	**1 160 810**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**23 216**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	1 277 564
с понижающим К-0,9800	1 252 013
НДС 12%	150 242
Всего	1 402 254

Ген. Подрядчик:
ТОО "МК.Business-Group"

Директор _____ **Оналбаев А.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Муслим-құрылыс"

Директор _____ **Кулумбаев Н.М.**