"SANA-2015" Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Благоустройство. Насосная станция на водозаборной скважине 150-15. Покрытие территории

локальная смета 7-2-2

Акт №23
приемки выполненных работ
от 25 августа 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 В границе отведенного земельного участка									
			1.1 Тип 1									
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25,74	2897,32	953,19	74577	24535	47066	8419	89636
						115,62	187,22	2976	4819	–	6640	
2	2	1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	257,4	476,08	129,47	122542	33325	84613	14928	148468

3	3 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	257,4	17,89	35,81	4604	9218	–	10998	
					513,88	150,48	132272	38733	91618	13555	157493
4	4 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	257,4	7,46	41,3	1921	10630	–	11666	
					743,47	226,64	191368	58336	125965	25818	234561
					27,46	65,42	7067	16839	–	17375	
	Раздел 2 В границе земельного участка под благоустройство										
5	5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	18,6	2897,31	953,17	53890	17729	34010	6085	64773
					115,65	187,26	2151	3483	–	4798	
6	6 1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	186	476,09	129,47	88552	24082	61143	10788	107287
					17,89	35,82	3327	6662	–	7947	
7	7 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	186	513,87	150,47	95580	27988	66204	9796	113806
					7,46	41,3	1388	7682	–	8430	

8	8 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	186	743,46	226,63	138284	42154	91023	18657	169496
					27,46	65,42	5107	12168	–	12555	

Итого	**1 085 520**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 642
Накладные расходы, тенге	108 046
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 409
Всего	**1 085 520**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									14 111,76
		Итого по главам									1 099 631,76
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VII 14а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									41 912,46
		Итого по главам									1 141 544,22
		Непредвиденные работы и затраты 2%									22 830,88
		Итого по главам:									1 164 375,11
		в текущих ценах с 2.07.18г.									1 164 375,11
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									675 337,56
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									489 037,55
		в текущих и прогнозных ценах									1 242 155,37
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									709 104,44
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									533 050,92
		Налог на добавленную стоимость									149 058,64
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									85 092,53
		2020 г.-НДС (12%)									63 966,11

		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									1 391 214,01
		2019 г.									794 196,97
		2020 г.									597 017,04
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**1 081 048,41**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ ШАУ, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887_____ **Турсунов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 060240001430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО фирма"СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015", Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Благоустройство. Насосная станция на водозаборной скважине 151-15. Покрытие территории

локальная смета 7-3-2

Акт №24
приемки выполненных работ
от 25 августа 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 В границе отведенного земельного участка									
			1.1 Тип 1									
1	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25,74	2897,32	953,19	74577	24535	47066	8419	89636
						115,62	187,22	2976	4819	–	6640	
2	2	1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	257,4	476,08	129,47	122542	33325	84613	14928	148468

					17,89	35,81	4604	9218	–	10998	
3	3 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=1,3; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	257,4	507,16	150,48	130544	38733	91618	11689	153612
					0,75	41,3	193	10630	–	11379	
4	4 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	257,4	743,47	226,64	191368	58336	125965	25818	234561
					27,46	65,42	7067	16839	–	17375	
	Раздел 2 В границе земельного участка под благоустройство										
5	5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	18,6	2897,31	953,17	53890	17729	34010	6085	64773
					115,65	187,26	2151	3483	–	4798	
6	6 1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	186	476,09	129,47	88552	24082	61143	10788	107287
					17,89	35,82	3327	6662	–	7947	
7	7 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	186	513,87	150,47	95580	27988	66204	9796	113806

8	8 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %			7,46	41,3	1388	7682	–	8430	
			м2 основания	186	743,46	226,63	138284	42154	91023	18657	169496
					27,46	65,42	5107	12168	–	12555	
		Итого					**1 081 639**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 813				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					266 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 501				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					601 642				
		Накладные расходы, тенге					106 180				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 122				
		Всего					**1 081 639**				
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.		Временные здания и сооружения 1,3%									14 061,31
		Итого по главам									1 095 700,31
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п. VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									41 762,62
		Итого по главам									1 137 462,92
		Непредвиденные работы и затраты 2%									22 749,26
		Итого по главам:									1 160 212,18
		в текущих ценах с 2.07.18г.									1 160 212,18
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									672 923,07
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									487 289,12
		в текущих и прогнозных ценах									1 237 714,36
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									706 569,22
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									531 145,14

		Налог на добавленную стоимость									148 525,72
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									84 788,31
		2020 г.-НДС (12%)									63 737,42
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									1 386 240,08
		2019 г.									791 357,53
		2020 г.									594 882,55
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									**1 077 183,40**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
БИН 960240000438, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62,

Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ТВ" Эксперт аттестат №KZ84VJE00043887 _____ **Турсунов Т.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО фирма"СТРОЙ-ТЕХ"Эксперт _____ **Абсаттаров Д.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)