Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Субподрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство медицинского пункта» в с. Тюменка, Токушинский с/о, Аккайынского района, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		024	22.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**267 054,14**								28 612,94	267 054,14
«Строительство медицинского пункта» в с. Тюменка, Токушинский с/о, Аккайынского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)		238 441,19								
Итого за отчетный месяц:										**267 054,14**

Субподрядчик:
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор _____ **Аблаков Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "23 "апреля 2021 года №189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

Ген.подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б" Туркестанская область, Казыгуртский район, Казыгуртский С.О., С.Казыгурт, улица Т.Бегелдинов, 13/1
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ" Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский, село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А

Наименование объекта - «Строительство медицинского пункта» в с. Тюменка, Токушинский с/о, Аккайынского района, Северо- Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Договор подряда (контракт): №024 от 22.08.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения.				
		Раздел 3. Провод СИП ИТОГО:				39037
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				39037
1	**1133-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0309**	**396 053**	**12238**
2	**243-701-0719 Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминевыми токопроводящими жилами из светостабилизированного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**1 км**	**0,031518**	**850 273**	**26799**
		Раздел 8. Заземление КТПН и РЛДН, ИТОГО:				22358
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				22358
3	**6124-0203-0202 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**9**	**1421**	**12789**
4	**6124-0203-0104 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 6 мм**	**шт**	**7**	**1367**	**9569**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения.				
		Раздел 1. Земляные работы , ИТОГО:				84881
		Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО				84881

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	114,04	375	42765
6	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	109,58	375	41093
7	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2,22	461	1023
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:				38633
		Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО				38633
8	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,0226	1465996	33132
9	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	22,826	241	5501
		Раздел 4. Колодцы канализационные , ИТОГО:				33438
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				33438
10	6122-0401-0106 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	0,288	116104	33438
	Итого по акту					218346
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	%	8,4		18341,10
		Сметная прибыль	%	5		11834,37
		Непредвиденные затраты и работы	%	5		12426,09
		Итого				260947,95
		Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075				280519,05
		НДС	%	12		33662,29
		Итого С НДС				314181,34
		Скидка 15%				47127,20
		Итого по акту				267054,14

Субподрядчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Подрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Директор _____ Аблаков Р.А.